

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO	
N. 50 **Data 12/12/2025**	**Oggetto: PSR Sicilia 2014-2022 – Operazione 4.3 B** "*Realizzazione di opere secondarie sovraziendali per la distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo, da realizzarsi negli impianti irrigui "Piana Moio", "Piano Olive-Furnari", "San Paolo" nei Comuni di: Moio Alcantara, Malvagna e Francavilla di Sicilia, Motta Camastra - Provincia di Messina*". CUP: J88B23000050005 – CIG: B30D701FC5 - **Certificato di Regolare Esecuzione del 10/09/2025 –Presa d'atto**

L'anno duemilaventicinque, il giorno dodici del mese di Dicembre, il dott. Calogero Ferrantello, nominato con D.A. n. 23/GAB del 18/03/2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 11 Messina, afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore del Consorzio, Dott. Gaetano Punzi, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione, con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopra citato art. 13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera Commissariale n. 8 del 30.10.2017, con cui nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera Commissariale n. 21 del 2/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi il "periodo transitorio" istituito con Delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con Delibere 23 del 18.12.2018, n. 11 del 01/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 45 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA la Deliberazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, di nomina del Dott. Geol. Gaetano Punzi a Vice Direttore Generale;

VISTO il D.A. n.7/GAB del 17/01/2024 di costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché le dimissioni rassegnate dallo stesso organo, che pertanto risulta decaduto;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2025-2027, adottato con deliberazione consortile n. 25 del 30/06/2025, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue con D.R.S. n. 6980 del 01/09/2025;

VISTA la nota prot. n. 192255 del 20/11/2025 del Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti del Dipartimento Regionale Agricoltura inerente le "Linee di Indirizzo Interpretative in merito alla ripartizione delle competenze";

VISTO il decreto di concessione del sostegno D.R.S. n.6888 del 15/12/2023 relativo al PSR Sicilia 2014-22 operazione 4.3 B "Investimenti in infrastrutture irrigue", il successivo decreto di variante del D.R.S. di concessione del sostegno n.6017 del 13/08/2024;

VISTA la domanda di sostegno n.34250331401 di rettifica della domanda di sostegno n.34250290961 il contributo concesso per "costruzione, acquisizione, incluso il leasing o miglioramento di beni immobili" è di € 903.676,91 e per "spese generali collegate alle spese" è di € 92.767,46 per un importo totale di € 996.444,37;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 33 del 09/08/2024, con la quale ai sensi della vigente normativa del settore, l'Ing. Renato Calì è stato nominato Progettista e Direttore dei Lavori indicati in oggetto;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 44 del 11/10/2024, con la quale ai sensi della vigente normativa del settore, l'Ing. Renato Calì è stato nominato Responsabile Unico del Progetto in sostituzione dell'Ing. Eugenio Pollicino, RUP dei lavori in argomento con delibera n. 33 del 09/08/2024, e che aveva proceduto in tale ruolo alla verifica e validazione del progetto in argomento;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n.112 del 01/10/2024 del Consorzio di Bonifica 9 Catania, di aggiudicazione dell'intervento di che trattasi all'Impresa EUROINFRASTRUTTURE SRL con sede in via Provinciale, 8 - 95010 Santa Venerina (CT)- P.IVA 04022290870 - che ha offerto un ribasso d'asta del 12,585%, pari a € 542.080,54 oltre € 35.814,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e complessivamente pari a € 577.895,16 oltre IVA.

VISTA la delibera n.43 del 08/10/2024 del Consorzio di Bonifica 11 Messina di presa d'atto della delibera n. n.112 del 01/10/2024 del Consorzio di Bonifica 9 Catania;

VISTO il Certificato di ultimazione lavori redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori attestante la fine lavori in data 06/09/2025, entro i termini contrattuali;

DATO ATTO che durante lo svolgimento dei lavori l'impresa appaltatrice non ha apposto sugli atti contabili nessuna riserva;

VISTA la relazione sul Conto Finale e il Certificato Regolare Esecuzione redatti in data 10/09/2025 dal Direttore Lavori ai sensi dell'art. 116, comma 7 e dell'art. 28 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;

VISTA la proposta del RUP, Ing. Renato Calì, di cui alla nota prot. n.2239 del 11/12/2025, concernente la richiesta di presa d'atto e ammissibilità da parte dell'Amministrazione Consortile, del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori il 10/09/2025, allegata alla presente per costituirne parte integrante;

CON il parere favorevole del Vice Direttore del Consorzio,

D E L I B E R A

DI PRENDERE ATTO della proposta del RUP Ing. Renato Calì, di cui alla nota prot. n.2239 del 11/12/2025, allegata alla presente per costituirne parte integrante;

DI DICHIARARE AMMISSIBILE, per l'effetto il Certificato Regolare Esecuzione redatto in data 10/09/2025 dal Direttore Lavori ai sensi degli artt.50 comma 7 e art. 116 comma 7 e dell'art. 28 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e trasmesso con superiore nota dal RUP, Ing. Renato Calì, in data 11/12/2025;

DI DARE MANDATO al Vice Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nonché la trasmissione al RUP, per il seguito di competenza.

DI MUNIRE la presente deliberazione di esecutività immediata, stante la necessità e l'urgenza.

IL VICE DIRETTORE
(Dott. Gaetano Punzi)

Punzi
Gaetano
12.12.2025
12:20:23
GMT+00:00

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Calogero Ferrantello)

Nome: Ferrantello Calogero
Emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signatur
Data: 12/12/2025

CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE - SEDE TERRITORIALE DI MESSINA Protocollo n. 0002239 del 11/12/2025

CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Al Commissario Straordinario del
Consorzio di Bonifica 11 Messina
Dott. Calogero Ferrantello

Al Vice Direttore Generale del
Consorzio di Bonifica 11 Messina
Dott. Gaetano Punzi

PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: **PSR Sicilia 2014-2022 – Operazione 4.3 B** "*Realizzazione di opere secondarie sovraziendali per la distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo, da realizzarsi negli impianti irrigui "Piana Moio", "Piano Olive-Furnari", "San Paolo" nei Comuni di: Moio Alcantara, Malvagna e Francavilla di Sicilia, Motta Camastra - Provincia di Messina*". CUP: J88B23000050005 – CIG: B30D701FC5 **Certificato di Regolare Esecuzione – Proposta di presa d'atto e deliberazione di ammissibilità -**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 11 del mese di Dicembre, presso la sede del Consorzio di Bonifica 11 Messina, sita in Messina Via Ugo Bassi 2, il Responsabile Unico del Progetto, Ing. Renato Calì:

VISTO il decreto di concessione del sostegno D.R.S. n.6888 del 15/12/2023 relativo al PSR Sicilia 2014-22 operazione 4.3 B "Investimenti in infrastrutture irrigue", il successivo decreto di variante del D.R.S. di concessione del sostegno n.6017 del 13/08/2024;
VISTA la domanda di sostegno n.34250331401 di rettifica della domanda di sostegno n.34250290961 il contributo concesso per "costruzione, acquisizione, incluso il leasing o miglioramento di beni immobili" è di € 903.676,91 e per "spese generali collegate alle spese" è di € 92.767,46 per un importo totale di € 996.444,37;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n.112 del 01/10/2024 del Consorzio di Bonifica 9 Catania, di aggiudicazione dell'intervento di che trattasi all'Impresa EUROINFRASTRUTTURE SRL con sede in via Provinciale, 8 - 95010 Santa Venerina (CT)- P.IVA 04022290870 - che ha offerto un ribasso d'asta del 12,585%, pari a € 542.080,54 oltre € 35.814,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e complessivamente pari a € 577.895,16 oltre IVA.

VISTA la delibera n.43 del 08/10/2024 del Consorzio di Bonifica 11 Messina di presa d'atto della delibera n. n.112 del 01/10/2024 del Consorzio di Bonifica 9 Catania;

VISTO il Verbale di consegna anticipata dei lavori prot. 1751 del 28/10/2025 redatto dallo scrivente RUP, ai sensi dell'art. 50, comma 6 e art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il Contratto d'Appalto sottoscritto tra le parti in data 25/11/2024, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, acquisito al protocollo consortile al n. 2030/2024;

VISTO il Certificato di ultimazione lavori redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori attestante la fine lavori in data 06/09/2025, entro i termini contrattuali;

DATO ATTO che durante lo svolgimento dei lavori l'impresa appaltatrice non ha apposto sugli atti contabili nessuna riserva;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 10/09/2025 dallo scrivente Direttore dei Lavori e firmato dall'Appaltatore senza riserve;

VISTO l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione nei casi di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, come quello in oggetto;

VISTO il Certificato Regolare Esecuzione redatto in data 10/09/2025 dal sottoscritto Direttore Lavori ai sensi dell'art. 116, comma 7 e dell'art. 28 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;

DATO ATTO che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 26, comma 3, dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, esaminati l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo procede a deliberare sull'ammissibilità del certificato di collaudo (o atto equivalente);

Premesso quanto sopra riportato, lo scrivente RUP

PROPONE

- DI PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione redatto, ai sensi dell'art. 50, comma 7, e art. 116, comma 7 e art. 28 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, dal sottoscritto Direttore dei lavori, Ing. Renato Calì, in data 10/09/2025;

- **DI DELIBERARE SULL'AMMISSIBILITA'** del predetto Certificato di Regolare Esecuzione**.**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Renato Calì



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA

CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del

CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE

(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(art. 12 punto e) dell'allegato II.14 del Dlgs 36/2023)

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 28 dell'allegato II.14 del Dlgs 36/2023)

LAVORI: PSR Sicilia 2014-2022 – Operazione 4.3.B *"Realizzazione di opere secondarie sovraziendali per la distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo, da realizzarsi negli impianti irrigui "Piano Moio", "Piano Olive Furnari", "San Paolo" nei Comuni di: Moio Alcantara, Malvagna e Francavilla di Sicilia*– Provincia di Messina" -
Codice CUP: J88B23000050005 - Codice CIG: B30D701FC5

STAZIONE APPALTANTE: Consorzio di Bonifica 11Messina con sede in via Ugo Bassi n. 2 – 98123 Messina – C.F.97046530834

RUP: Ing. Renato Calì dipendente del Consorzio di Bonifica 11Messina

IMPRESA: Euroinfrastrutture S.r.l. con sede legale in via Provinciale n° 8 – 95010 Santa Venerina (CT) – P. IVA 04022290870.

CONTRATTO: in data 22/11/2024,

Il sottoscritto Ing. Renato Calì, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere sopra descritte, ai sensi del d.lgs 36/2023, All. II.14, art. 12, trasmette al Responsabile Unico del Progetto la presente Relazione sul conto finale.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori realizzati hanno interessato gli impianti irrigui consortili di seguito indicati, di cui si elenca una descrizione sintetica degli interventi:

- Piana Moio, sistemazione di n° 2 camere di manovra demolizione della soletta esistenti, smontaggio delle apparecchiature di manovra esistenti e sostituzione con nuove valvole e contatori, il ripristino delle pareti delle camere di manovra e il rifacimento delle solette;

- Piano Olive Furnari, sostituzione di saracinesche esistenti, realizzazione di condotta in polietilene del diametro Ø200 ad incremento della esistente, collegamenti con la vecchia line del Ø125, realizzazione di pozzetti di collegamento tra la vecchia e la nuova condotta. Sistemazione delle opere di presa di monte danneggiate dalle inondazioni del torrente.

- Zangale, rimozione di vecchia condotta in acciaio, rimozione di vecchie saracinesche, e sostituzione con condotta in polietilene compreso di raccorderia a saldare e sostituzione di nuove saracinesche, posa in opera di contatore in corrispondenza della vasca di accumulo.

- San Paolo, le lavorazioni previste comportano la sostituzione di un tratto di condotta del diametro Ø 200 in polietilene, danneggiata dalla furia dell'acqua, l'interramento di un tratto di condotta esistente e la realizzazione di blocchi di ancoraggio in calcestruzzo a protezione della stessa, la sostituzione di alcuni attraversamenti danneggiati, nei tratti in prossimità delle contrade Madonna Gala, Manuli Comizio 3, Barillaro Comizio 2, sotto vasca Madonna Gala Comizio 4, la sostituzione di saracinesche esistenti e la posa in opera di contatori idrici.

- Forniture di materiali idraulici e hardware.

PROGETTO

Il Progetto principale è stato redatto dall' Ing. Renato Calì approvato con delibera n.01 del 01/03/2024 con l'importo di € 620.123,02 di cui € 35.814,62 per oneri della sicurezza, così ripartito:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

LAVORI, PRESTAZIONI		IMPORTI (EURO)
a)	Lavori a misura	€ 620.123,02
b)	Forniture	€ 39.918,58

		Colonna a)	*Colonna b)*	*Colonna (a+b)*
		Importo lavori soggetti a ribasso	Importo spese Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	**TOTALE**
1	A misura	€ 580.204,44	€ 35.814,62	€ 616.019,06
2	Forniture	€ 39.918,58		
IMPORTO TOTALE		**€ 620.123,02**	€ 35.814,62	**€ 655.937,64**

PERIZIA DI VARIANTE

Oltre al progetto principale è stata redatta la perizia di variante ai sensi dell'art.120 c.3 D. Lgs. 36/2023 il cui importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso ammonta ad € 607.515,22 approvata con Delibera del Commissario Straordinario n. 37 del 06/08/2025 avente il seguente quadro economico rimodulato anche con il ribasso d'asta:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE (art.120 c.3 D.Lgs.36/2023)				
PSR SICILIA 2014-2022 Programma di Sviluppo Rurale				
Realizzazione di opere secondarie sovraziendali per la distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo, da realizzarsi negli impianti irrigui "Piana. Moio", "Piano Olive-Fumari", "San Paolo", "Zangale" nei comuni di: Moio Alcantara, Malvagna e Francavilla di Sicilia, Motta Camastra Provincia di Messina.				
A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVO	A. Importo dei Lavori e delle forniture			
	A.1.1	Importo dei lavori		
		di cui importo dei lavori a misura	*€ 602.132,73*	
		Totale importo lavori		*€ 602.132,73*
	A.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		*€ 35.814,62*
	Importo totale lavori e Oneri per la sicurezza		*€ 637.947,35*	
	A.2	Importo delle forniture *(finalizzate a :1) migliorare la funzionalità degli impianti irrigui collettivi, 2) per sistemi di automazione e controllo per il miglioramento della distribuzione della risorsa irrigua, 3) software)*		*€ 51.874,71*
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)		*€ 689.822,06*
		Totale importo soggetto a r ibasso		*€ 654.007,44*
	A.3	**Ribasso d'asta sui A.1.1 e A.2**		*- € 82.306,84*
		IMPORTO CONTRATTUALE		*€ 607.515,22*
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1	Noli		*€ 10.000,00*
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini.		*€ 12.000,00*
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi.		*€ 3.000,00*
	B.4	Imprevisti		*€ 0,00*
	B.5	Oneri di conferimento a discarica		*€ 11.936,72*
	B.6	Acquisizione aree o immobilie, servitù, occupazioni		*€ 12.000,00*
	B.8	B.8.1) Spese generali 12%		*€ 63.886,14*
		B.8.2) Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.		*€ 14.826,37*
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (compresi oneri).		*€ 1.550,00*
	B.10	Spese per pubblicità e contributo ANAC.		*€ 410,00*
		Totale Somme a disposizione dell' Amministrazione (B 1+….+B 10)		*€ 129.609,23*
C. I.V.A	C. I.V.A.			
	C.1.1 (A.)	I.V.A. su Lavori con ribasso =€ 526.354,32 (12,585% su € 602.132,73)	22%	*€ 115.797,95*
	C.1.2 (A.)	I.V.A. su Forniture con ribasso=€ 45.346,27 (12,585% su € 51.874,71)	22%	*€ 9.976,18*
	C.1.4 (A.)	I.V.A. su Sicurezza	22%	*€ 7.879,22*
	C.2 (B.)	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	*€ 25.252,23*
		Totale IVA		*€ 158.905,58*
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		*€ 896.030,03*
	D. ECONOMIE DA RIBASSI D' ASTA			
	D.1	Economie da Ribasso d'asta del 12,585% su A.1.1 e A.2	12,585%	*€ 82.306,84*
	D.2	I.V.A.su ribasso	22%	*€ 18.107,50*
			Totale IVA	*€ 100.414,34*
		IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO FINANZIATO		*€ 996.444,37*

SOMME IMPEGNATE

In totale, la spesa impegnata risulta pari ad € 607.515,22 di cui € 555.640,51 per lavori comprensivo di oneri di sicurezza ed € 51874,71 per forniture.

DIREZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

I lavori sono stati diretti da:

Responsabile Unico del Progetto - Direttore dei Lavori (Tecnico Asseveratore)

Ing. Renato Calì nato a Catania il 16/12/1971 - C.F. CLA RNT 71T16 C351F dipendente del Consorzio di Bonifica 11 Messina, in qualità di Responsabile Unico del Progetto

IMPRESA APPALTATRICE

A seguito di deliberazione del Commissario Straordinario n. 112 del 01/10/2024 del Consorzio di Bonifica 9 di Catania e successiva delibera di presa d'atto n. 43 del 08/10/2024 i lavori vennero appaltati alla seguente Impresa:

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI		
Impresa EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. Unipersonale	codice fiscale/Partita IVA **04022290870**	
legale rappresentante **Geom. Rosario Di Maria**	nato a **Catania**	Il **02/08/1980**
sede legale in **via Provinciale n. 8 –Santa Venerina (CT) Cap 95010**	Comune **Santa Venerina**	prov. **(CT)**

Telefono **095 958428**fax
posta elettronica certificata:
euroinfrastrutture@pec.it

GARANZIE

Come risulta dal Contratto stipulato, l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante fidejussione n° C00003877 dell'importo di € 21.721,00 (euro ventunomilasettecentoventuni/00) rilasciata dalla Società Global Assistance SPA con sede legale in piazza Diaz n. 9 – 20123 Milano (MI) – nonché polizza n° 1027460897 rilasciata dalla Società HDI Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Paternò Codice Unità di vendita n. 1027 a favore del Consorzio di Bonifica 11Messina in data 08/11/2024 per copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia manutenzione per l'importo di aggiudicazione dei lavori

CONTRATTO

Il contratto principale venne stipulato in data 22/11/2024

IMPORTO CONTRATTUALE

In base all'applicazione del ribasso d'asta del 12.585 % sulla somma di € 620.123,02 l'importo contrattuale è risultato pari ad € 577.895,16 al netto compreso degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso.

ATTI DI SOTTOMISSIONE E VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

In data 03/02/2025 è stato redatto il primo verbale di concordamento prezzi con il quale sono stati concordati n° 10 nuovi prezzi, di cui 4 (NP.01 – NP.02 – NP.03 – NP.04) dedotti dal prezziario unico regionale per i lavori pubblici per l'anno 2024 e n 6 (NP.05 – NP.06 – NP.07 – NP.08 – NP.09 – NP.10) dedotti da apposita analisi prezzi;
In data 16/05/2025 è stato redatto il secondo verbale di concordamento prezzi con il quale sono stati concordati n° 15 nuovi prezzi, di cui 7 (NP.11 – NP.12 – NP.13 – NP.14 – NP.15 – NP.16 – NP.17) dedotti dal prezziario unico regionale per i lavori pubblici per l'anno 2024 e n 8 (NP.18 – NP.19 – NP.20 – NP.21 – NP.22 – NP.23 – NP.24 – NP.25) dedotti da apposita analisi prezzi;
In data 22/07/2025 è stato redatto il terzo verbale di concordamento prezzi con il quale sono stati concordati n° 20 nuovi prezzi, relativi alle forniture.

SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE

In definitiva per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzate le seguenti spese:

a) Importo di contratto	€	577.895,16
b) per atti di sottomissione	€	29.620,06
Totale	**€**	**607.515,22**

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori furono consegnati il giorno 19/11/2024 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

TEMPO CONSENTITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il Contratto d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 209 naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 16/06/2025;

SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI

I lavori non sono stati sospesi

PROROGHE CONCESSE

Durante l'esecuzione dei lavori, previa presentazione di istanza, furono concesse le seguenti proroghe:

1) Richiesta di proroga, per un periodo di 60 giorni, acquisita al prot. n. 900 del 19/05/2025, con successiva nota prot.n. 1085 del 12/06/2025 si autorizzavano n° 14 giorni naturali e consecutivi con scadenza al 30/06/2025;
2) Richiesta di proroga del 30/06/2025 assunta al prot. consortile al n. 1209 in data 30/06/2025 per un periodo di 45 giorni, con nota prot. n.1296 del 08/07/2025 si autorizzavano n° 45 giorni naturali e consecutivi fissando una nuova scadenza contrattuale in data 14/08/2025;

quindi il periodo complessivo di proroga si può quantificare in complessivi giorni 59 con termine finale di esecuzione lavori al 14/08/2025.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

Per effetto delle proroghe concesse, il tempo utile è stato protratto complessivamente di giorni 59 (cinquantanove) e quindi a tutto il 14/08/2025.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 14/08/2025 come fu accertato dalla Direzione Lavori, e quindi in tempo utile.

RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Come risulta dal verbale di costatazione lavori a eseguito della comunicazione di fine lavori comunicato dall'impresa in data 14/08/2025 (Rif. Prot. 1562 del 26/08/2025) I lavori possono considerarsi ultimati in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non vennero denunciati danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA

Non vi sono stati lavori in economia.

ANTICIPAZIONE DELL'IMPRESA

Nel corso dei lavori furono corrisposte all'Impresa le seguenti anticipazioni:

Anticipazione sui lavori del 20,00% in data 18/12/2024 € 115.579,03

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali, alle previsioni di progetto e alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

VARIAZIONI APPORTATE

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la relativa perizia di variante già citata, rientrante nei limiti delle facoltà della Direzione dei Lavori.

ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori sono stati effettuati n. 3 ordini di servizio dal Direttore dei lavori.

CERTIFICATI DI PAGAMENTO IN ACCONTO

Nel corso dei lavori furono emessi n. 2 certificati di pagamento in acconto per complessivi: € 330.000,00 ed il 3° e ultimo certificato di pagamento di € 158.898,14 escluse le ritenute di garanzia

STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto in data 09/09/2025 e firmato dall'Impresa senza riserve per l'importo complessivo di € 607.514,74, così ripartito:

a)	per lavori a misura e somministrazioni netti		€	607.514,74
		In uno	**€**	**607.514,74**
	da cui sono dedotti			
b)	anticipazioni		€	115.579.03
c)	1° certificati di pagamento in acconto		€	170.200,00
d)	2° certificato di pagamento in acconto		€	159.800,00
e)	3° e ultimo certificato di pagamento al netto delle ritenute di garanzia		€	158.898,14
	di cui € 3.037,57 per ritenute di garanzia		€	-3.037,57

Resta, quindi, il credito netto dell'Impresa pari ad € 3.037,57 (diconsi euro tremilazerotrentasette/57).

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso: INAIL di Catania con polizza 91967962/35 codice ditta n°14271195 decorrenza 04/12/2024 scadenza continuativa

AVVISI AI CREDITORI

Gli Avvisi ai creditori richiesti con nota del 28/08/2025 Prot. 1619 vennero regolarmente pubblicati presso l'Albo Pretorio dei Comune di Francavilla di Sicilia, Comune di Malvagna, Comune di Moio Alcantara, senza che siano stati presentati reclami o opposizioni come risulta dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori.
Gli avvisi ai creditori richiesti con nota del 28/08/2025 Prot. n.1619 sono a tutt'oggi in corso di pubblicazione.

CESSIONE DI CREDITO

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti nè ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

ALLEGATI

Francavilla di Sicilia, lì 10/09/2025

Il Direttore dei Lavori
Ing. Renato Calì



VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

LAVORI: PSR Sicilia 2014-2022 – Operazione 4.3.B *"Realizzazione di opere secondarie sovraziendali per la distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo, da realizzarsi negli impianti irrigui "Piano Moio", "Piano Olive Furnari", "San Paolo" nei Comuni di: Moio Alcantara, Malvagna e Francavilla di Sicilia*– Provincia di Messina" - Codice CUP: J88B23000050005 - Codice CIG: B30D701FC5

STAZIONE APPALTANTE: Consorzio di Bonifica 11 Messina con sede in via Ugo Bassi n. 2 – 98123 Messina – C.F.97046530834

RUP: Ing. Renato Calì dipendente del Consorzio di Bonifica 11Messina

IMPRESA: Euroinfrastrutture S.r.l. con sede legale in via Provinciale n° 8 – 95010 Santa Venerina (CT) – P. IVA 04022290870.

CONTRATTO: in data 22/11/2024,

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta nei giorni 04/09/2025 e 05/09/2025; oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Progetto, Ing. Renato Calì, è intervenuto 1) il Sig. Rosario Di Maria, legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice ed esecutrice Euroinfrastrutture S.r.l.;

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, in presenza degli intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori eseguiti con i dovuti riscontri, accertamenti, controlli e verifiche.
Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera e, comunque, l'Impresa ha assicurato, dietro esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni

contrattuali e la loro regolare contabilizzazione. In particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:
Le modifiche apportate sono state giustificate con la perizia di variante in corso d'opera del 30/07/2025, considerando anche la rimodulazione quantitativa di voci già previste nell'affidamento originario. Altre variazioni minori, rientranti nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori, hanno riguardato solo aspetti di dettaglio.

Penale per il ritardo:
Non è stata applicata alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:
Da quanto riscontrato ed accertato con i suddetti controlli e misurazioni si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni dell'affidamento; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali e mezzi idonei e seguite le modalità previste in progetto e nella perizia di variante; che le lavorazioni, così come le forniture complementari ai lavori, sono state condotte a regola d'arte ed, infine, che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, delle opere eseguite con le registrazioni riportate negli atti della contabilità.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,
Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:
a) **che** i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e la perizia di variante in corso d'opera approvati, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
b) **che** i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con idonei magisteri e buoni materiali rispondenti alle prescrizioni capitolari previste;
c) **che**, per quanto non è stato possibile ispezionare o per quanto risulta di difficile ispezione, l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
d) **che**, per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili relative ai lavori corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere realizzate, così come da previsioni progettuali, salvo lievi correzioni debitamente apportate al conto finale;
e) **che** sul conto finale non è stata applicata penale;
f) **che** l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale ha trovato copertura nelle somme autorizzate;
g) **che** l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e di tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
h) **che** le opere sono state realizzate entro il periodo contrattuale, tenuto anche conto della sospensione e delle proroghe;
i) **che** i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati e approvati;
l) **che** non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
m) **che** l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dall'affidamento ed alle disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
n) **che** l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori **CERTIFICA** che i **lavori di** PSR Sicilia 2014-2022 – Operazione 4.3.B *"Realizzazione di opere secondarie sovraziendali per la distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo, da realizzarsi negli impianti irrigui "Piano Moio", "Piano Olive Furnari", "San Paolo" nei Comuni di: Moio Alcantara, Malvagna e Francavilla di Sicilia*– Provincia di Messina" - Codice CUP: J88B23000050005 - Codice CIG: B30D701FC5 **appaltati** dall'Impresa Euroinfrastrutture S.r.l. con sede legale in via Provinciale n° 8 – 95010 Santa Venerina (CT) – P. IVA 04022290870 **sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa** quantificato come

segue:

a)	per lavori a misura e somministrazioni netti		€	607.514,74
		In uno	**€**	**607.514,74**
	da cui sono dedotti			
b)	anticipazioni		€	115.579.03
c)	1° certificati di pagamento in acconto		€	170.200,00
d)	2° certificato di pagamento in acconto		€	159.800,00
e)	3° e ultimo certificato di pagamento al netto delle ritenute di garanzia		€	158.898,14
	di cui € 3.037,57 per ritenute di garanzia		€	-3.037,57

Resta pertanto il credito dell'Impresa in euro € 3.037,57 (diconsi euro tremilazerotrentasette/57) oltre I.V.A. che possono essere corrisposti all'Impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Messina, li 10/09/2025

L'APPALTATORE (Geom. Rosario Di Maria)

EUROINFRASTRUTTURE S.R.L.
UNIPERSONALE
AMMINISTRATORE UNICO
Geom. Rosario Di Maria

IL DIRETTORE DEI LAVORI
e RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (ing. Renato Calì) .

Visto del DIRIGENTE TECNICO (ing. Eugenio Pollicino).