CONSORZIO DI BONIFICA 11 - MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO	
N. 20 **Data 23.06.2025**	**Oggetto: PSR Sicilia 2014-2022 – Operazione 4.3 B** "Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di Q. 150 in Sx Dittaino. Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000 MC ed opere complementari. CUP: G67J23000010006 – CIG:B2D536B32A. Perizia di variante in corso d'opera del 20/06/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitré del mese di giugno, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania, Via Centuripe, 1/A, il dott. Calogero Ferrantello, nominato con D.A. n. 23/GAB del 18/03/2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 11 Messina, afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione, con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopra citato art. 13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera Commissariale n. 8 del 30.10.2017, con cui nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera Commissariale n. 21 del 2/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi il "periodo transitorio" istituito con

Delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con Delibere 23 del 18.12.2018, n. 11 del 01/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 45 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA la deliberazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17.06.20219, di nomina del Dott. Geol. Gaetano Punzi a Vice Direttore Generale;

VISTO il D.R.S. n. 6021 del 13.08.2024 del Servizio 6 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, di approvazione della variante al D.R.S. di concessione del sostegno n. 6971 del 19.12.2023 per la realizzazione del progetto dei lavori indicati in oggetto, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291803, per l'importo di € 996.476,61;

VISTA la Delibera n. 144 del 28.10.2024, di aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta LAGECO di Parisi Adriana S.R.L. - P. I.V.A. 04737310872, con sede in Via Etnea 587, Catania, che ha offerto un ribasso nella misura del 26,877% (ventisei/877%) sull'importo a base d'asta, corrispondenti a netti € 552.300,66, oltre € 11.381,43 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da ciò risultante un importo di aggiudicazione totale complessivo di € 563.682,09 oltre IVA;

VISTA la Delibera CB 11 Messina n. 48 del 04.11.2024, di presa d'atto della Delibera n. 144/2024 del Consorzio di Bonifica 9 Catania;

VISTO il Contratto d'Appalto sottoscritto tra le parti in data 09.12.2024 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, acquisito al prot. consortile al n. 2221/2024;

VISTA la nota consortile prot. 716 del 28.04/.2025 con la quale è stata richiesta al competente Assessorato Regionale, specifica autorizzazione alla elaborazione di una Perizia di Variante Suppletiva, da redigersi ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. 3 del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO il D.R.S. n. 3707 del 29/04/2025 del Servizio 6 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, assunto al prot. consortile al n. 8258/2025, di approvazione del Quadro Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione e contestuale autorizzazione alla redazione della Perizia di Variante di che trattasi;

DATO ATTO che l'ing. Rossana Tarallo, Direttore dei Lavori e RUP degli interventi di che trattasi (giusta nomina di cui alla Determina del Direttore Generale n. 26 del 18/07/2024), ha redatto una perizia di variante in corso d'opera, datata 20/06/2025, elaborata ai sensi dell'art. 120, commi n. 3 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i.. e costituita dai seguenti elaborati:

ALL. 1 - RELAZIONE GENERALE
ALL. 2 – ELABORATI GRAFICI
ALL. 3 - ANALISI NUOVI PREZZI
ALL. 4 - ELENCO NUOVI PREZZI
ALL. 5 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ALL. 6 - COMPUTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA
ALL. 7 – QUADRO ECONOMICO E COMPARATIVO
ALL. 8 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
ALL. 9 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

VISTO l'atto prot. CB11 n. 1166 del 20/06/2025, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale il summenzionato RUP ha approvato, ai sensi dell'Art. 8, commi "l" ed "m" dell'Allegato I.2 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i., la perizia di variante in corso d'opera di cui al punto che precede, recante il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE datata 20/06/2025			
A	**LAVORI**		
A.1	Importo lavori di perizia al lordo del ribasso d'asta r = 26,877% e degli Oneri di Sicurezza		€ 879.339,24
A.2	*di cui, per Oneri di Sicurezza*		*€ 16.541,04*

A.3	Importo lavori di perizia da assoggettare a ribasso d'asta r = 26,877%		€ 862.798,20
A.4	Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta r = 26,877%		€ 630.903,93
A	**Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta r = 26,877% e al lordo OS (A.2 + A.4)**		**€ 647.444,97**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B.1	Imprevisti		€ 0,00
B.2	Spese generali e Incentivo (b.2.1+b.2.2+b.2.3)		€ 25.086,78
b.2.1	*Consulenze, assicurazioni, pubblicazioni e contributi*	*€ 1.500,00*	
b.2.2	*Conferimento a discarica*	*€ 6.000,00*	
b.2.3	*Incentivo ex art. 45 del d. lgs 36/2023 (2% di A1)*	*€ 17.586,78*	
B.3	IVA		€ 143.757,89
	IVA sui Lavori (22% di A)	*€ 142.437,89*	
	IVA su Imprevisti (22% di B.1)	*€ 0,00*	
	IVA su Spese Generali (22% di b.2.2)	*€ 1.320,00*	
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**		**€ 168.844,68**
C	**ECONOMIE**		
C.1	Residuo Accantonamento da ribasso d'asta	€ 147.694,22	
C.2	Residuo Accantonamento dell'IVA sul ribasso d'asta	€ 32.492,73	
C	**TOTALE ACCANTONAMENTI**		**€ 180.186,95**
	TOTALE (A +B+C)		**€ 996.476,60**

VISTO la nota prot. CB11 n. 1167 del 20/06/2025, allegata alla presente per divenirne parte integrante, con la quale il citato RUP ha proposto a questa Amministrazione di adottare le competenti determinazioni;

VISTO il D.A. n. 7/GAB del 17.01.2024 di costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché le dimissioni rassegnate dallo stesso organo che pertanto risulta decaduto;

VISTA la delibera n. 32 del 23.07.2024, con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione Pluriennale 2024-2026, e la relativa approvazione da parte dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con D.R.S. n. 7202 del 07.10.2024;

VISTA la delibera n. 53 del 29.10.2024, relativa alla 1^, Variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale 2024 - 2026, regolarmente approvata dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTA la delibera n. 57 del 19.12.2024, relativa alla 2^, Variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale 2024 - 2026, regolarmente approvata dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTA la delibera n. 18 del 29.05.2025, relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2024 – D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2024 e gli elaborati ad esso allegati, approvato con Delibera consortile n. 19 del 18/06/2025;

CON il parere favorevole del Vice Direttore Generale del Consorzio

D E L I B E R A

1) **DI PRENDERE ATTO** della Perizia di Variante e Suppletiva relativa all'intervento in oggetto, approvata in linea tecnica dal RUP ing. Rossana Tarallo con atto prot. CB11 n. 1166 del 20/06/2025, riportante il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE datata 20/06/2025			
A	**LAVORI**		
A.1	Importo lavori di perizia al lordo del ribasso d'asta r = 26,877% e degli Oneri di Sicurezza		€ 879.339,24
A.2	*di cui, per Oneri di Sicurezza*		*€ 16.541,04*
A.3	Importo lavori di perizia da assoggettare a ribasso d'asta r = 26,877%		€ 862.798,20
A.4	Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta r = 26,877%		€ 630.903,93
A	**Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta r = 26,877% e al lordo OS (A.2 + A.4)**		**€ 647.444,97**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B.1	Imprevisti		€ 0,00
B.2	Spese generali e Incentivo (b.2.1+b.2.2+b.2.3)		€ 25.086,78
b.2.1	*Consulenze, assicurazioni, pubblicazioni e contributi*	*€ 1.500,00*	
b.2.2	*Conferimento a discarica*	*€ 6.000,00*	
b.2.3	*Incentivo ex art. 45 del d. lgs 36/2023 (2% di A1)*	*€ 17.586,78*	
B.3	IVA		€ 143.757,89
	IVA sui Lavori (22% di A)	*€ 142.437,89*	
	IVA su Imprevisti (22% di B.1)	*€ 0,00*	
	IVA su Spese Generali (22% di b.2.2)	*€ 1.320,00*	
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**		**€ 168.844,68**
C	**ECONOMIE**		
C.1	Residuo Accantonamento da ribasso d'asta	€ 147.694,22	
C.2	Residuo Accantonamento dell'IVA sul ribasso d'asta	€ 32.492,73	
C	**TOTALE ACCANTONAMENTI**		**€ 180.186,95**
	TOTALE (A +B+C)		**€ 996.476,60**

2) DI TRASMETTERE la presente delibera al RUP dei lavori di che trattasi per gli adempimenti conseguenziali di competenza;

3) **DI DARE MANDATO** al Vice Direttore di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenziali, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione secondo le normative vigenti in materia e la trasmissione al Servizio 6 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

4) **DI MUNIRE** la presente deliberazione di efficacia immediata stante l'urgenza.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Geol. Gaetano Punzi)

GAETANO
PUNZI
23.06.2025
13:18:24
GMT+01:00

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Calogero Ferrantello)

PDF

Nome: Ferrantello Calogero
Emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signatur
Data: 23/06/2025

CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE - SEDE TERRITORIALE DI MESSINA Protocollo n. 0001166 del 20/06/2025

Unione Europea

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

OGGETTO: PSR Sicilia 2014-2022 – Operazione 4.3 B "Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di Q. 150 in Sx Dittaino. Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000 MC ed opere complementari.
CUP: G67J23000010006 – CIG:B2D536B32A

PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL RUP
D. lgs. 36/2023 e s.m.i.
Art. 15 - Art. 8, commi "l" ed "m" dell'Allegato I.2 - Art. 5, comma 3 dell'Allegato II.14

L'anno 2025, il giorno venti del mese di Giugno, presso la Sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, sita in Catania, Via Centuripe 1/A, la sottoscritta dott. ing. Rossana Tarallo, RUP dei lavori in oggetto nominata con Determina del Direttore Generale n. 26 del 18/07/2024;

VISTA la Delibera n. 5 del 01.03.2024 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di che trattasi, recante il seguente quadro economico:

**Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino.
Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000 mc ed opere complementari**

QUADRO ECONOMICO

A	**LAVORI**		
A.1	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta		€ 755.303,61
a.1.1	di cui, per MANODOPERA	€ 112.123,04	
A.2	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 11.381,43
A	**TOTALE LAVORI (A.1 + A.2)**		**€ 766.685,04**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B.1	Imprevisti		€ 31.130,45
B.2	Spese generali e Incentivo (b.2.1+b.2.2+b.2.3) di cui:		€ 21.733,70
b.2.1	Consulenze, assicurazioni, pubblicazioni e contributi	€ 6.000,00	
b.2.2	Accesso a discarica	€ 400,00	
b.2.3	Incentivo ex art. 45 del d. lgs 36/2023 (2% di A)	€ 15.333,70	
B.3	IVA (22% di A + B.1 + b.2.1+ b.2.2)		€ 176.927,41
	IVA sui Lavori (22% di A)	€ 168.670,71	
	IVA su Imprevisti (22% di B.1)	€ 6.848,70	
	IVA su Spese Generali (22% di b.2.1 + b.2.2)	€ 1.408,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (B)		**€ 229.791,56**

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

	TOTALE (A + B)		**€ 996.476,60**

VISTO il D.R.S. n. 6021 del 13.08.2024 del Servizio 6 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, di approvazione della variante al D.R.S. di concessione del sostegno n. 6971 del 19.12.2023 per la realizzazione del progetto Partner Consorzio di Bonifica 9 Catania dei lavori indicati in oggetto, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291803, per l'importo di € 996.476,61;

VISTA la Delibera n. 144 del 28.10.2024, di aggiudicazione dei "Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino. Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000,00 mc ed opere complementari CUP: G67J23000010006" alla ditta LAGECO di Parisi Adriana S.R.L. - P. I.V.A. 04737310872, con sede in Via Etnea 587, Catania, che ha offerto un ribasso nella misura del 26,877% (ventisei/877%) sull'importo a base d'asta, corrispondenti a netti € 552.300,66, oltre € 11.381,43 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da ciò risultante un importo di aggiudicazione totale complessivo di € 563.682,09 oltre IVA;

VISTA la Delibera CB 11 Messina n. 48 del 04.11.2024, di presa d'atto della Delibera n. 144/2024 del Consorzio di Bonifica 9 Catania;

VISTO il Verbale di consegna anticipata dei lavori prot. 16277 del 06.11.2024 redatto dal RUP, Ing. Rossana Tarallo, ai sensi dell'art. 50, comma 6 e art. 17, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO il Contratto d'Appalto sottoscritto tra le parti in data 09.12.2024 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, acquisito al prot. consortile al n. 2221/2024;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione del contratto si sono manifestate evenienze non prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, che hanno reso necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva;

VISTA la nota consortile prot. 716 del 28.04/.2025 con la quale è stata richiesta al competente Assessorato Regionale, specifica autorizzazione alla elaborazione di una Perizia di Variante Suppletiva, da redigersi ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. 3 del D. Lgs. n. 36/2023, con impiego degli Imprevisti e di quota parte degli Accantonamenti di cui al quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, cosi articolato:

		Delibera CB11 n. 5 del 01/03/2024 Quadro Economico Pre gara	*Delibera CB11 n. 48 del 04/11/2024* Quadro Economico Post gara
A	**LAVORI**		
A.1	Lavori a misura	€ 755.303,61	€ 552.300,66
A.2	Oneri di sicurezza (O.S.)	€ 11.381,43	€ 11.381,43
A3	**TOTALE LAVORI (A.1 + A.2)**	**€ 766.685,04**	**€ 563.682,09**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B.1	Imprevisti	€ 31.130,45	€ 31.130,45
B.2	Spese generali e Incentivo (b.2.1 + b.2.2 + b.2.3):	€ 21.733,70	€ 21.733,70
b.2.1	*Consulenze, assicurazioni, pubblicazioni e contributi*	*€ 6.000,00*	*€ 6.000,00*
b.2.2	*Accesso a discarica*	*€ 400,00*	*€ 400,00*
b.2.3	*Incentivo ex art. 45 del d. lgs 36/2023 (2% di Lavori a base di gara)*	*€ 15.333,70*	*€ 15.333,70*
B.3	IVA (22% di A.3 + B.1 + b.2.1 + b.2.2) :	€ 176.927,41	€ 132.266,76
	IVA sui Lavori (22% di A.3)	*€ 168.670,71*	*€ 124.010,06*
	IVA su Imprevisti (22% di B.1)	*€ 6.848,70*	*€ 6.848,70*

	IVA su Spese Generali (22% di b.2.1 + b.2.2)	*€ 1.408,00*	*€ 1.408,00*
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (B)	**€ 229.791,56**	**€ 185.130,91**
C	**ACCANTONAMENTI**		
C.1	Accantonamento del ribasso d'asta sui Lavori		€ 203.002,95
C.2	Accantonamento dell'IVA sul ribasso d'asta sui Lavori		€ 44.660,65
	TOTALE ACCANTONAMENTI (C)		**€ 247.663,60**
	TOTALE (A+B+C)	**€ 996.476,60**	**€ 996.476,60**

VISTO il D.R.S. n. 3707 del 29/04/2025 del Servizio 6 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, assunto al prot. consortile al n. 8258/2025, di approvazione del Quadro Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione e contestuale autorizzazione alla redazione della Perizia di Variante di che trattasi;

CONSIDERATO che la scrivente, n.q. di Direttore dei Lavori degli interventi di che trattasi giusta Determina del Direttore Generale n. 26 del 18/07/2024, ha redatto una perizia di variante in corso d'opera, datata 20/06/2025 ed elaborata ai sensi dell'art. 120, commi n. 3 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i..;

DATO ATTO che la suddetta perizia di variante in corso d'opera è costituita dai seguenti elaborati:
ALL. 1 - RELAZIONE GENERALE
ALL. 2 – ELABORATI GRAFICI
ALL. 3 - ANALISI NUOVI PREZZI
ALL. 4 - ELENCO NUOVI PREZZI
ALL. 5 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ALL. 6 - COMPUTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA
ALL. 7 – QUADRO ECONOMICO E COMPARATIVO
ALL. 8 – PIANO DI SICUREZZA E COODINAMENTO
ALL. 9 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

DATO ATTO che il Quadro Economico di finanziamento, rimodulato a seguito della summenzionata perizia di variante in corso d'opera, è così articolato:

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE datata 20/06/2025			
A	**LAVORI**		
A.1	Importo lavori di perizia al lordo del ribasso d'asta r = 26,877% e degli Oneri di Sicurezza		€ 879.339,24
A.2	*di cui, per Oneri di Sicurezza*		*€ 16.541,04*
A.3	Importo lavori **di** perizia da assoggettare a ribasso d'asta r = 26,877%		€ 862.798,20
A.4	Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta r = 26,877%		€ 630.903,93
A	**Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta r = 26,877% e al lordo OS (A.2 + A.4)**		**€ 647.444,97**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B.1	Imprevisti		€ 0,00
B.2	Spese generali e Incentivo (b.2.1+b.2.2+b.2.3)		€ 25.086,78
b.2.1	*Consulenze, assicurazioni, pubblicazioni e contributi*	*€ 1.500,00*	
b.2.2	*Conferimento a discarica*	*€ 6.000,00*	
b.2.3	*Incentivo ex art. 45 del d. lgs 36/2023 (2% di A1)*	*€ 17.586,78*	
B.3	IVA		€ 143.757,89

	IVA sui Lavori (22% di A)	*€ 142.437,89*	
	IVA su Imprevisti (22% di B.1)	*€ 0,00*	
	IVA su Spese Generali (22% di b.2.2)	*€ 1.320,00*	
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**		**€ 168.844,68**
C	**ECONOMIE**		
C.1	Residuo Accantonamento da ribasso d'asta	€ 147.694,22	
C.2	Residuo Accantonamento dell'IVA sul ribasso d'asta	€ 32.492,73	
C	**TOTALE ACCANTONAMENTI**		**€ 180.186,95**
	TOTALE (A +B+C)		**€ 996.476,60**

ESAMINATA la perizia di variante in corso d'opera di che trattasi, in ordine alle disposizioni di cui all'Art. 5, comma 3 dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti;

RITENUTO di approvare in linea tecnica, ai sensi dell'Art. 8, commi "l" ed "m" dell'Allegato I.2 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i. la Perizia di Variante di che trattasi;

Tutto ciò premesso lo scrivente RUP, ai sensi dell'Art. 8, commi "l" ed "m" dell'Allegato I.2 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i.

APPROVA

la Perizia di Variante e Suppletiva relativa all'intervento in oggetto, costituita dagli elaborati elencati in premessa e riportante il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE datata 20/06/2025			
A	**LAVORI**		
A.1	Importo lavori di perizia al lordo del ribasso d'asta r = 26,877% e degli Oneri di Sicurezza		€ 879.339,24
A.2	*di cui, per Oneri di Sicurezza*		*€ 16.541,04*
A.3	Importo lavori di perizia da assoggettare a ribasso d'asta r = 26,877%		€ 862.798,20
A.4	Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta r = 26,877%		€ 630.903,93
A	**Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta r = 26,877% e al lordo OS (A.2 + A.4)**		**€ 647.444,97**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B.1	Imprevisti		€ 0,00
B.2	Spese generali e Incentivo (b.2.1+b.2.2+b.2.3)		€ 25.086,78
b.2.1	*Consulenze, assicurazioni, pubblicazioni e contributi*	*€ 1.500,00*	
b.2.2	*Conferimento a discarica*	*€ 6.000,00*	
b.2.3	*Incentivo ex art. 45 del d. lgs 36/2023 (2% di A1)*	*€ 17.586,78*	
B.3	IVA		€ 143.757,89
	IVA sui Lavori (22% di A)	*€ 142.437,89*	
	IVA su Imprevisti (22% di B.1)	*€ 0,00*	
	IVA su Spese Generali (22% di b.2.2)	*€ 1.320,00*	
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**		**€ 168.844,68**
C	**ECONOMIE**		

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

C.1	Residuo Accantonamento da ribasso d'asta	€ 147.694,22	
C.2	Residuo Accantonamento dell'IVA sul ribasso d'asta	€ 32.492,73	
C	**TOTALE ACCANTONAMENTI**		**€ 180.186,95**
	TOTALE (A +B+C)		**€ 996.476,60**

Catania, lì 20/06/2025

IL RUP
(Dott. Ing. Rossana Tarallo)

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Prot. n. 1167
del 20/06/2025

Al Commissario Straordinario
Al Vice Direttore Generale
SEDE

OGGETTO: **PSR Sicilia 2014-2022 – Operazione 4.3 B** "Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di Q. 150 in Sx Dittaino. Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000 MC ed opere complementari.
CUP: G67J23000010006 – CIG:B2D536B32A.
Perizia di variante in corso d'opera datata 20/06/2025.

PROPOSTA DEL RUP

L'anno 2025, il giorno venti del mese di Giugno, presso la Sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, sita in Catania, Via Centuripe 1/A, la sottoscritta dott. ing. Rossana Tarallo, RUP dei lavori in oggetto nominata con Determina del Direttore Generale n. 26 del 18/07/2024;

VISTA la Delibera n. 5 del 01.03.2024 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di che trattasi, recante il seguente quadro economico:

Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino. Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000 mc ed opere complementari			
QUADRO ECONOMICO			
A	**LAVORI**		
A.1	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta		€ 755.303,61
a.1.1	di cui, per MANODOPERA	€ 112.123,04	
A.2	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 11.381,43
A	**TOTALE LAVORI (A.1 + A.2)**		**€ 766.685,04**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B.1	Imprevisti		€ 31.130,45
B.2	Spese generali e Incentivo (b.2.1+b.2.2+b.2.3) di cui:		€ 21.733,70
b.2.1	Consulenze, assicurazioni, pubblicazioni e contributi	€ 6.000,00	
b.2.2	Accesso a discarica	€ 400,00	
b.2.3	Incentivo ex art. 45 del d. lgs 36/2023 (2% di A)	€ 15.333,70	
B.3	IVA (22% di A + B.1 + b.2.1+ b.2.2)		€ 176.927,41
	IVA sui Lavori (22% di A)	€ 168.670,71	
	IVA su Imprevisti (22% di B.1)	€ 6.848,70	
	IVA su Spese Generali (22% di b.2.1 + b.2.2)	€ 1.408,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (B)		**€ 229.791,56**
	TOTALE (A + B)		**€ 996.476,60**

VISTO il D.R.S. n. 6021 del 13.08.2024 del Servizio 6 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, di approvazione della variante al D.R.S. di concessione del sostegno n.

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

6971 del 19.12.2023 per la realizzazione del progetto Partner Consorzio di Bonifica 9 Catania dei lavori indicati in oggetto, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291803, per l'importo di € 996.476,61;

VISTA la Delibera n. 144 del 28.10.2024, di aggiudicazione dei "Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino. Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000,00 mc ed opere complementari CUP: G67J23000010006" alla ditta LAGECO di Parisi Adriana S.R.L. - P. I.V.A. 04737310872, con sede in Via Etnea 587, Catania, che ha offerto un ribasso nella misura del 26,877% (ventisei/877%) sull'importo a base d'asta, corrispondenti a netti € 552.300,66, oltre € 11.381,43 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da ciò risultante un importo di aggiudicazione totale complessivo di € 563.682,09 oltre IVA;

VISTA la Delibera CB 11 Messina n. 48 del 04.11.2024, di presa d'atto della Delibera n. 144/2024 del Consorzio di Bonifica 9 Catania;

VISTO il Contratto d'Appalto sottoscritto tra le parti in data 09.12.2024 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, acquisito al prot. consortile al n. 2221/2024;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione del contratto si sono manifestate evenienze non prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, che hanno reso necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva;

VISTA la nota consortile prot. 716 del 28.04/.2025 con la quale è stata richiesta al competente Assessorato Regionale, specifica autorizzazione alla elaborazione di una Perizia di Variante Suppletiva, da redigersi ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. 3 del D. Lgs. n. 36/2023, con impiego degli Imprevisti e di quota parte degli Accantonamenti di cui al quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, cosi articolato:

		Delibera CB11 n. 5 del 01/03/2024 Quadro Economico Pre gara	*Delibera CB11 n. 48 del 04/11/2024* Quadro Economico Post gara
A	**LAVORI**		
A.1	Lavori a misura	€ 755.303,61	€ 552.300,66
A.2	Oneri di sicurezza (O.S.)	€ 11.381,43	€ 11.381,43
A3	**TOTALE LAVORI (A.1 + A.2)**	**€ 766.685,04**	**€ 563.682,09**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B.1	Imprevisti	€ 31.130,45	€ 31.130,45
B.2	Spese generali e Incentivo (b.2.1 + b.2.2 + b.2.3):	€ 21.733,70	€ 21.733,70
b.2.1	*Consulenze, assicurazioni, pubblicazioni e contributi*	*€ 6.000,00*	*€ 6.000,00*
b.2.2	*Accesso a discarica*	*€ 400,00*	*€ 400,00*
b.2.3	*Incentivo ex art. 45 del d. lgs 36/2023 (2% di Lavori a base di gara)*	*€ 15.333,70*	*€ 15.333,70*
B.3	IVA (22% di A.3 + B.1 + b.2.1 + b.2.2) :	€ 176.927,41	€ 132.266,76
	IVA sui Lavori (22% di A.3)	*€ 168.670,71*	*€ 124.010,06*
	IVA su Imprevisti (22% di B.1)	*€ 6.848,70*	*€ 6.848,70*
	IVA su Spese Generali (22% di b.2.1 + b.2.2)	*€ 1.408,00*	*€ 1.408,00*
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (B)	**€ 229.791,56**	**€ 185.130,91**
C	**ACCANTONAMENTI**		
C.1	Accantonamento del ribasso d'asta sui Lavori		€ 203.002,95
C.2	Accantonamento dell'IVA sul ribasso d'asta sui Lavori		€ 44.660,65

	TOTALE ACCANTONAMENTI (C)		**€ 247.663,60**
	TOTALE (A+B+C)	**€ 996.476,60**	**€ 996.476,60**

VISTO il D.R.S. n. 3707 del 29/04/2025 del Servizio 6 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, assunto al prot. consortile al n. 8258/2025, di approvazione del Quadro Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione e contestuale autorizzazione alla redazione della Perizia di Variante di che trattasi;

DATO ATTO che la scrivente, n.q. di Direttore dei Lavori degli interventi di che trattasi giusta Determina del Direttore Generale n. 26 del 18/07/2024, ha redatto una perizia di variante in corso d'opera, datata 20/06/2025, elaborata ai sensi dell'art. 120, commi n. 3 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i.. e costituita dai seguenti elaborati:

ALL. 1 - RELAZIONE GENERALE
ALL. 2 – ELABORATI GRAFICI
ALL. 3 - ANALISI NUOVI PREZZI
ALL. 4 - ELENCO NUOVI PREZZI
ALL. 5 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ALL. 6 - COMPUTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA
ALL. 7 – QUADRO ECONOMICO E COMPARATIVO
ALL. 8 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
ALL. 9 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

VISTO l'atto prot. CB11 n. 1166 del 20/06/2025 con il quale lo scrivente RUP ha approvato, ai sensi dell'Art. 8, commi "l" ed "m" dell'Allegato I.2 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i., la summenzionata perizia di variante in corso d'opera, recante il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE datata 20/06/2025			
A	**LAVORI**		
A.1	Importo lavori di perizia al lordo del ribasso d'asta r = 26,877% e degli Oneri di Sicurezza		€ 879.339,24
A.2	*di cui, per Oneri di Sicurezza*		*€ 16.541,04*
A.3	Importo lavori di perizia da assoggettare a ribasso d'asta r = 26,877%		€ 862.798,20
A.4	Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta r = 26,877%		€ 630.903,93
A	**Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta r = 26,877% e al lordo OS (A.2 + A.4)**		**€ 647.444,97**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B.1	Imprevisti		€ 0,00
B.2	Spese generali e Incentivo (b.2.1+b.2.2+b.2.3)		€ 25.086,78
b.2.1	*Consulenze, assicurazioni, pubblicazioni e contributi*	*€ 1.500,00*	
b.2.2	*Conferimento a discarica*	*€ 6.000,00*	
b.2.3	*Incentivo ex art. 45 del d. lgs 36/2023 (2% di A1)*	*€ 17.586,78*	
B.3	IVA		€ 143.757,89
	IVA sui Lavori (22% di A)	*€ 142.437,89*	
	IVA su Imprevisti (22% di B.1)	*€ 0,00*	
	IVA su Spese Generali (22% di b.2.2)	*€ 1.320,00*	
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**		**€ 168.844,68**
C	**ECONOMIE**		

C.1	Residuo Accantonamento da ribasso d'asta	€ 147.694,22	
C.2	Residuo Accantonamento dell'IVA sul ribasso d'asta	€ 32.492,73	
C	**TOTALE ACCANTONAMENTI**		**€ 180.186,95**
	TOTALE (A +B+C)		**€ 996.476,60**

Tutto ciò premesso lo scrivente RUP, ai sensi dell'Art. 8, commi "l" ed "m" dell'Allegato I.2 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i.

PROPONE

di adottare le competenti determinazioni in merito alla summenzionata Perizia di Variante e Suppletiva relativa all'intervento in oggetto, costituita dagli elaborati elencati in premessa e riportante il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE datata 20/06/2025			
A	**LAVORI**		
A.1	Importo lavori di perizia al lordo del ribasso d'asta r = 26,877% e degli Oneri di Sicurezza		€ 879.339,24
A.2	*di cui, per Oneri di Sicurezza*		*€ 16.541,04*
A.3	Importo lavori di perizia da assoggettare a ribasso d'asta r = 26,877%		€ 862.798,20
A.4	Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta r = 26,877%		€ 630.903,93
A	**Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta r = 26,877% e al lordo OS (A.2 + A.4)**		**€ 647.444,97**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B.1	Imprevisti		€ 0,00
B.2	Spese generali e Incentivo (b.2.1+b.2.2+b.2.3)		€ 25.086,78
b.2.1	*Consulenze, assicurazioni, pubblicazioni e contributi*	*€ 1.500,00*	
b.2.2	*Conferimento a discarica*	*€ 6.000,00*	
b.2.3	*Incentivo ex art. 45 del d. lgs 36/2023 (2% di A1)*	*€ 17.586,78*	
B.3	IVA		€ 143.757,89
	IVA sui Lavori (22% di A)	*€ 142.437,89*	
	IVA su Imprevisti (22% di B.1)	*€ 0,00*	
	IVA su Spese Generali (22% di b.2.2)	*€ 1.320,00*	
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**		**€ 168.844,68**
C	**ECONOMIE**		
C.1	Residuo Accantonamento da ribasso d'asta	€ 147.694,22	
C.2	Residuo Accantonamento dell'IVA sul ribasso d'asta	€ 32.492,73	
C	**TOTALE ACCANTONAMENTI**		**€ 180.186,95**
	TOTALE (A +B+C)		**€ 996.476,60**

Catania, lì 20/06/2025

IL RUP
(Dott. Ing. Rossana Tarallo)