CONSORZIO DI BONIFICA 11 - MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO	
N. 36 **Data 31/07/2025**	**Oggetto**: *Manutenzione straordinaria di parziali tratte di rete e ripristino funzionale di alcuni manufatti e componenti impiantistiche dei comprensori irrigui "San Paolo I° Lotto" nel Comune di Francavilla di Sicilia, "Piano Olive - Furnari" nei Comuni di Francavilla di Sicilia e Malvagna (ME), "Piana Mojo" nel Comune di Mojo Alcantara (ME) e "Fascia Etnea – Valle Alcantara I° Lotto" nel Comune di Castiglione di Sicilia (CT) - Consorzio di Bonifica 11 MESSINA – Anno 2024* - PROGETTI OPERE DI BONIFICA –L.R.S. 01/24 Rif. Nota Prot. CBSO n.355 del 19/02/2024 - *CUP: J88B24000570002* – **Presa d'atto perizia di variante in corso d'opera art. 120 c.1 (lett.c) e c.2 D.Lgs. 36/2023**

L'anno duemilaventicinque, il giorno trentuno del mese di luglio, il Dott. Calogero Ferrantello, nominato con D.A. n. 23/Gab/2024 del 18/03/2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 11 Messina, accorpato al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera n. 9 del 17/06/2019, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione, con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopra citato art. 13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera Commissariale n. 8 del 30/10/2017, con cui nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera Commissariale n. 21 del 2/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi il "periodo transitorio" istituito con Delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con Delibere 23 del 18.12.2018, n. 11 del 01/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 45 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA la delibera Commissariale n. 9 del 17/6/2019, di nomina del Dott. Geol. Gaetano Punzi a Vice Direttore Generale;

VISTO il D.A. n. 7/GAB del 17/01/2024, di costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché le dimissioni rassegnate dallo stesso organo che pertanto risulta decaduto;

****

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 04/07/2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal R.U.P. Dott. Ing. Stefano Grimaldi, verificato e validato dal Dott. Ing. Eugenio Pollicino, per l'importo complessivo di € 100.000,00 di cui si riporta il quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO AUTORIZZATO			
		Importo parziale (€)	Importo totale (€)
A	**Lavori e Oneri sicurezza**		
A1	Lavori e noli (soggetti a ribasso)	€ 73.078,69	
A2	di cui costi netti manodopera	€ 22.573,82	
A3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.961,18	
	Totale lavori e oneri sicurezza - (A)		**€ 76.039,87**
B	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
B1	Somme per imprevisti in corso d'opera (per manutenzioni in genere max.10%)	€ 4.680,80	
B2	Incentivo per funzioni tecniche 2%	€ 1.520,79	
B3	IVA al 22% su voce A	€ 16.728,77	
B4	IVA al 22% su voce B1 (imprevisti)	€ 1.029,77	
	Totale per somme a disposizione - (B)		**€ 23.960,13**
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		***€ 100.000,00***

VISTO il D.R.S. emesso dall'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 - Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti -Reti Irrigue – n° 7191 del 07.10.2024 con il quale è stato disposto l'impegno della somma di euro 100.000 per il finanziamento del progetto di che trattasi;

VISTA la Delibera consortile n. 51 del 26/11/2024 di affidamento dell'appalto relativo ai lavori di cui in oggetto, riguardanti la *Manutenzione straordinaria di parziali tratte di rete e ripristino funzionale di alcuni manufatti e componenti impiantistiche dei comprensori irrigui "San Paolo I° Lotto" nel Comune di Francavilla di Sicilia, "Piano Olive - Furnari" nei Comuni di Francavilla di Sicilia e Malvagna (ME), "Piana Mojo" nel Comune di Mojo Alcantara (ME) e "Fascia Etnea – Valle Alcantara I° Lotto" nel Comune di Castiglione di Sicilia (CT)* gestiti dal Consorzio di Bonifica 11 Messina, all'Operatore Economico "SA.G.EF." di Di Certo Salvatore, impresa individuale con sede in Via Frà Cremete 5, Francavilla di Sicilia (ME), P.Iva 02629530839, rappresentata dal Sig. Di Certo Salvatore, cod. fisc. DCRSVT72D14L042R - che ha offerto la percentuale di ribasso del 9,50% sull'importo base delle opere pari a € 73.078,69 oltre € 2.961,18 per oneri di sicurezza non ribassabili ed oltre IVA 22%, da cui è risultato l'importo netto di € 66.136,21 per lavori e di € 2.961,18 per oneri di sicurezza, dunque di totali € 69.097,39 oltre IVA. Per gli stessi lavori è stato sottoscritto fra le parti il Contratto d'Appalto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale (prot. n. 2217 del 09/12/2024) e si è proceduto alla consegna in data 12/12/2024 da parte del D.L. incaricato nella figura sempre dell'Ing. Stefano Grimaldi, giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 03/12/2024;

VISTA la nota consortile prot. n. 1308 del 08/07/2025 con la quale è stata richiesta al competente Assessorato Regionale specifica autorizzazione all'elaborazione di una Perizia di Variante in corso d'opera, da redigersi ai sensi dell'art. 120, comma 1 (lett.c punto 2) e comma 2 D.Lgs. 36/2023, con impiego degli Imprevisti e delle economie del ribasso offerto dall'Operatore Economico in sede di affidamento, considerato che in corso di esecuzione si sono manifestate evenienze non prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, che hanno determinato la necessità di introdurre delle variazioni in corso d'opera;

VISTA la nota dirigenziale prot. 148966 del 29/07/2025 del Servizio 6 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, assunta al prot. consortile n. 1438/2025, con cui si autorizza l'utilizzo delle economie da ribasso d'offerta economica accogliendo la proposta del Quadro Economico rimodulato e indicando l'adempimento della consequenziale redazione della Perizia di Variante in corso d'opera da trasmettere allo stesso Servizio 6 per la relativa approvazione;

VISTA la proposta del R.U.P. prot. n. 1451 del 30/07/2025, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale si propone di adottare i provvedimenti di competenza relativamente alla perizia di variante in corso d'opera redatta, ai sensi dell'art. 120, commi 1 (lett.c punto 2) e 2 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dal Direttore dei Lavori ing. Stefano Grimaldi in data 30/07/2025 (prot. consortile n. 1446/2025) ed approvata in linea tecnica, ai sensi dell'art.8, commi "l" ed "m" dell'Allegato I.2 del D.Lgs.36/2023, dallo stesso ing. Stefano Grimaldi n.q. R.U.P. (con provvedimento prot. n. 1450 del 30/07/2025), secondo il nuovo quadro economico riportato di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO CON PERIZIA DI VARIANTE C.O. (art.120 c.1 lett.c e c.2 DLgs.36/2023)			
		Importo parziale (€)	Importo totale (€)
A	**Lavori e Oneri sicurezza**		
A1	Lavori e noli (soggetti a ribasso)	€ 85.693,57	
A2	di cui costi netti manodopera	€ 22.573,82	
A3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.961,18	
A4	*Ribasso su voce lavori A1 (9,50%)*	*-€ 8.140,89*	
	(A) Totale importo lavori e oneri sicurezza in variante e al netto di ribasso del 9,50% - (A1+A3-A4)		**€ 80.513,86**
B	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
B1	Somme per imprevisti in corso d'opera (per manutenzioni max.10%)	€ 0,00	
B2	Incentivo per funzioni tecniche 2% di (A1+A3)	€ 1.773,10	
B3	IVA al 22% su voce A1+A3	€ 19.504,05	
B4	IVA al 22% su voce B1 (imprevisti)	€ 0,00	
B5	*Riduzione IVA voce B3 derivante dal ribasso su voce lavori A1 (9,50%)*	-€ 1.791,00	
	(B) Totale somme a disposizione rimodulate in funzione della variante e del ribasso del 9,50% - (B1+B2+B3+B4-B5)		**€ 19.486,14**
	TOTALE IMPORTO Lavori, Oneri sic. e Somme a dispos. dell'Amministr. in variante e al netto del ribasso del 9,50% - (A+B)		***€ 100.000,00***
C	**Economie da ribasso rispetto all'importo D.R.S. n. 7191/2024**		
C1	Economia da ribasso sui lavori	€ 0,00	
C2	Economia IVA derivante dal ribasso sui lavori	€ 0,00	
	(C) Totale economie da ribasso rispetto all'importo D.R.S. n. 7191/2024 - (C1+C2)		**€ 0,00**
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C)		***€ 100.000,00***

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2024-2026, adottato con deliberazione consortile n. 32 del 23/07/2024, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue con D.R.S. n. 7202 del 07/10/2024;

VISTA la nota n. 134655 del 01/07/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue, assunta al prot. consortile n. 1234 del 01/07/2025, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria sino al 31/07/2025;

CON il consenso del Vice Direttore, Dott. Gaetano Punzi,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della proposta del R.U.P. prot. n. 1451 del 30/07/2025 con tutti i riferimenti ivi indicati, come sopra allegata alla presente Delibera per costituirne ad ogni effetto parte integrante e sostanziale;

DI PRENDERE ATTO della perizia di variante in corso d'opera redatta, ai sensi dell'art. 120, commi 1 (lett.c punto 2) e 2 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dal Direttore dei Lavori ing. Stefano Grimaldi in data 30/07/2025 ed approvata in linea tecnica, ai sensi dell'art.8, commi "l" ed "m" dell'Allegato I.2 del D.Lgs.36/2023, dallo stesso ing. Stefano Grimaldi n.q. R.U.P. ;

DI APPROVARE in conseguenza il quadro economico rimodulato, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO CON PERIZIA DI VARIANTE C.O. (art.120 c.1 lett.c e DLgs.36/2023)			
		Importo parziale (€)	Importo totale (€)
A	**Lavori e Oneri sicurezza**		
A1	Lavori e noli (soggetti a ribasso)	€ 85.693,57	
A2	di cui costi netti manodopera	€ 22.573,82	
A3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.961,18	
A4	*Ribasso su voce lavori A1 (9,50%)*	*-€ 8.140,89*	
	(A) Totale importo lavori e oneri sicurezza in variar e al netto di ribasso del 9,50% - (A1+A3-A4)		**€ 80.513,86**
B	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
B1	Somme per imprevisti in corso d'opera (p manutenzioni max.10%)	€ 0,00	
B2	Incentivo per funzioni tecniche 2% di (A1+A3)	€ 1.773,10	
B3	IVA al 22% su voce A1+A3	€ 19.504,05	
B4	IVA al 22% su voce B1 (imprevisti)	€ 0,00	
B5	*Riduzione IVA voce B3 derivante dal ribasso su vo lavori A1 (9,50%)*	-€ 1.791,00	
	(B) Totale somme a disposizione rimodulate funzione della variante e del ribasso del 9,50% (B1+B2+B3+B4-B5)		**€ 19.486,14**
	TOTALE IMPORTO Lavori, Oneri sic. e Somme a dispos. dell'Amministr. variante e al netto del ribasso del 9,50% - (A+B)		***€ 100.000,00***
C	**Economie da ribasso rispetto all'importo D.R.S. 7191/2024**		
C1	Economia da ribasso sui lavori	€ 0,00	
C2	Economia IVA derivante dal ribasso sui lavori	€ 0,00	
	(C) Totale economie da ribasso rispetto all'impor D.R.S. n. 7191/2024 - (C1+C2)		**€ 0,00**
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C)		***€ 100.000,00***

DI AUTORIZZARE le necessarie e dipendenti modifiche al contratto di appalto originariamente stipulato nel rispetto del quadro economico rimodulato e come sopra approvato;

DI TRASMETTERE la presente Delibera al Responsabile Unico del Progetto per il seguito di competenza;

DI DARE MANDATO al Vice Direttore e agli Uffici consortili competenti di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali, ivi comprese la pubblicazione e la trasmissione all' Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue per quanto di competenza;

DI MUNIRE il presente atto di immediata efficacia stante la necessità e l'urgenza.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

(Dott. Geol. Gaetano Punzi)

Punzi
Gaetano
31.07.2025
12:43:27
GMT+01:00

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Calogero Ferrantello)

REGIONE SICILIANA CONSORZIO DI BONIFICA II MESSINA

FERRANTELLO CALOGERO
2025.07.31 13:42:52
CN=FERRANTELLO CALOGERO
C=IT
2.5.4.4=FERRANTELLO
2.5.4.42=CALOGERO
RSA/2048 bits

CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE - SEDE TERRITORIALE DI MESSINA Protocollo n. 0001451 del 30/07/2025

REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica 11 Messina

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Via Ugo Bassi, 2
98122 – MESSINA
C.F. 97046530834
Tel. 090 2133274
Web: www.consorziobonifica11me.it
mail: bonifica11@gmail.com
pec: messina@pec.consorzibonificasicilia.it

PROT. N. 1451

Messina, 30/07/2025

Al Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Spartà

Al Vice Direttore Generale
Dott. Geol. Gaetano Punzi
(loro SEDI)

Oggetto: PROGETTI OPERE DI BONIFICA –L.R.S. 01/24 - *Manutenzione straordinaria di parziali tratte di rete e ripristino funzionale di alcuni manufatti e componenti impiantistiche dei comprensori irrigui "San Paolo I° Lotto" nel Comune di Francavilla di Sicilia, "Piano Olive - Furnari" nei Comuni di Francavilla di Sicilia e Malvagna (ME), "Piana Mojo" nel Comune di Mojo Alcantara (ME) e "Fascia Etnea – Valle Alcantara I° Lotto" nel Comune di Castiglione di Sicilia (CT) - Consorzio di Bonifica 11 MESSINA – Anno 2024 (CUP: J88B24000570002)* - **PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA art. 120 c.1 (lett.c) e c.2 D.Lgs. 36/2023**

PROPOSTA del RUP

L'anno 2025, il giorno trenta del mese di luglio, presso la sede del Consorzio di Bonifica 11 Messina sito in Messina, via Ugo Bassi n.2, il sottoscritto Ing. Stefano Grimaldi, nominato Responsabile Unico del Progetto e progettista con Delibera del Commissario Straordinario n.6 del 15/03/2024;

VISTA la delibera n. 24 del 04/07/2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo in epigrafe, redatto dal R.U.P. Dott. Ing. Stefano Grimaldi, verificato e validato dal Dirigente Tecnico Dott. Ing. Eugenio Pollicino, per l'importo complessivo di € 100.000,00 , di cui si riporta il quadro economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO AUTORIZZATO			
		Importo parziale (€)	Importo totale (€)
A	**Lavori e Oneri sicurezza**		
A1	Lavori e noli (soggetti a ribasso)	€ 73.078,69	
A2	di cui costi netti manodopera	€ 22.573,82	
A3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.961,18	
	Totale lavori e oneri sicurezza - (A)		**€ 76.039,87**
B	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
B1	Somme per imprevisti in corso d'opera (per manutenzioni in genere max.10%)	€ 4.680,80	
B2	Incentivo per funzioni tecniche 2%	€ 1.520,79	
B3	IVA al 22% su voce A	€ 16.728,77	
B4	IVA al 22% su voce B1 (imprevisti)	€ 1.029,77	
	Totale per somme a disposizione - (B)		**€ 23.960,13**
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		***€ 100.000,00***

REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica 11 Messina

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Via Ugo Bassi, 2
98122 – MESSINA
C.F. 97046530834
Tel. 090 2133274
Web: www.consorziobonifica11me.it
mail: bonifica11@gmail.com
pec: messina@pec.consorzibonificasicilia.it

VISTO il D.R.S. emesso dall'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 - Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti -Reti Irrigue – n° 7191 del 07/10/2024 con il quale è stato disposto l'impegno della somma di euro 100.000 per il finanziamento del progetto di che trattasi;

VISTA la Delibera consortile n. 51 del 26/11/2024 di affidamento dell'appalto relativo ai lavori di cui in oggetto, riguardanti la *Manutenzione straordinaria di parziali tratte di rete e ripristino funzionale di alcuni manufatti e componenti impiantistiche dei comprensori irrigui "San Paolo I° Lotto" nel Comune di Francavilla di Sicilia, "Piano Olive - Furnari" nei Comuni di Francavilla di Sicilia e Malvagna (ME), "Piana Mojo" nel Comune di Mojo Alcantara (ME) e "Fascia Etnea – Valle Alcantara I° Lotto" nel Comune di Castiglione di Sicilia (CT)* gestiti dal Consorzio di Bonifica 11 Messina, all'Operatore Economico "SA.G.EF." di Di Certo Salvatore, impresa individuale con sede in Via Frà Cremete 5, Francavilla di Sicilia (ME), P.Iva 02629530839, rappresentata dal Sig. Di Certo Salvatore, cod. fisc. DCRSVT72D14L042R - che ha offerto la percentuale di ribasso del 9,50% sull'importo base delle opere pari a € 73.078,69 oltre € 2.961,18 per oneri di sicurezza non ribassabili ed oltre IVA 22%, da cui è risultato l'importo netto di € 66.136,21 per lavori e di € 2.961,18 per oneri di sicurezza, dunque di totali € 69.097,39 oltre IVA;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 12/12/2024 redatto dal D.L. e R.U.P., Ing. Stefano Grimaldi, ai sensi del D.Lgs.36/2023, Allegato II.14, art. 3;

VISTO il Contratto d'Appalto sottoscritto tra le parti mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, acquisito al prot. consortile al prot. n. 2217 del 09/12/2024;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione del contratto, si sono manifestate evenienze non prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, scaturite da cause di natura straordinaria che hanno determinato necessità d'intervento di forza maggiore, rendendo così necessaria la redazione di una perizia di variante in corso d'opera;

VISTA la nota consortile prot. n.1308 del 08/07/2025 con la quale è stata richiesta al competente Assessorato Regionale, specifica autorizzazione alla elaborazione di una Perizia di Variante in corso d'opera, da redigersi ai sensi dell'art. 120, comma 1 (lett.c punto 2) e comma 2 D.Lgs. 36/2023, con impiego degli Imprevisti e delle economie del ribasso offerto dall'Operatore Economico in sede di affidamento, come meglio specificato nel quadro economico seguente, rimodulato in funzione del citato ribasso:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO RIMODULATO IN FUNZIONE DEL RIBASSO O.E.			
		Importo parziale (€)	Importo totale (€)
A	**Lavori e Oneri sicurezza**		
A1	Lavori e noli (soggetti a ribasso)	€ 73.078,69	
A2	di cui costi netti manodopera	€ 22.573,82	
A3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.961,18	
A4	*Ribasso offerta economica su voce lavori A1 (9,50%)*	*-€ 6.942,48*	

REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica 11 Messina

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Via Ugo Bassi, 2
98122 – MESSINA
C.F. 97046530834
Tel. 090 2133274
Web: www.consorziobonifica11me.it
mail: bonifica11@gmail.com
pec: messina@pec.consorzibonificasicilia.it

	(A) Totale importo lavori e oneri sicurezza al netto di ribasso del 9,50% - (A1+A3-A4)		**€ 69.097,39**
B	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
B1	Somme per imprevisti in corso d'opera (per manutenzioni max.10%)	€ 4.680,80	
B2	Incentivo per funzioni tecniche 2%	€ 1.520,79	
B3	IVA al 22% su voce A1+A3	€ 16.728,77	
B4	IVA al 22% su voce B1 (imprevisti)	€ 1.029,77	
B5	*Riduzione IVA voce B3 derivante dal ribasso su voce lavori A1 (9,50%)*	-€ 1.527,34	
	(B) Totale somme a disposizione rimodulate in funzione del ribasso del 9,50% - (B1+B2+B3+B4-B5)		**€ 22.432,79**
	TOTALE IMPORTO Lavori, Oneri sic. e Somme a dispos. dell'Amministr. al netto del ribasso del 9,50% - (A+B)		***€ 91.530,18***
C	**Economie da ribasso (9,50%) rispetto all'importo D.R.S. n. 7191/2024**		
C1 = -A4	Economia da ribasso offerto su voce lavori A1	€ 6.942,48	
C2 = -B5	Economia IVA voce B3 derivante dal ribasso offerto sui lavori	€ 1.527,34	
	(C) Totale economie da ribasso rispetto all'importo D.R.S. n. 7191/2024 - (C1+C2)		**€ 8.469,82**
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C)		***€ 100.000,00***

VISTA la nota dirigenziale prot. 148966 del 29/07/2025 del Servizio 6 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana (errata corrige della precedente prot. 144324 del 16/07/2025), assunta al prot. consortile al n. 1438/2025, con cui si autorizza l'utilizzo delle economie da ribasso d'offerta economica accogliendo la proposta del Quadro Economico rimodulato e indicando l'adempimento della consequenziale redazione della Perizia di Variante in corso d'opera da trasmettere allo stesso Servizio 6 per la relativa approvazione;

CONSIDERATO che lo scrivente, n.q. di Direttore dei Lavori degli interventi di che trattasi, ha redatto una perizia di variante in corso d' opera, ai sensi dell'art. 120, commi 1 (lett.c punto 2) e 2 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., datata 30/07/2025 (prot. consortile n. 1446/2025);

DATO ATTO che la suddetta perizia di variante in corso d'opera è costituita dai seguenti elaborati:
A-Relazione tecnica e Q.T.E.
B1-Analisi dei nuovi prezzi
B2-Elenco prezzi unitari
B3-Computo metrico estimativo
B4-Quadro di raffronto
B5-Schema atto di sottomissione
C-Elaborati grafici

REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica II Messina

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Via Ugo Bassi, 2
98122 – MESSINA
C.F. 97046530834
Tel. 090 2133274
Web: www.consorziobonifica11me.it
mail: bonifica11@gmail.com
pec: messina@pec.consorzibonificasicilia.it

VISTA l'approvazione in linea tecnica del R.U.P. prot. n. 1450 del 30/07/2025 con cui è stata approvata ai sensi dell'art.8, commi "l" ed "m" dell'Allegato I.2 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i., la summenzionata perizia di variante in corso d'opera, il cui Quadro Economico è così articolato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO CON PERIZIA DI VARIANTE C.O. (art.120 c.1 lett.c e c.2 DLgs.36/2023)			
		Importo parziale (€)	Importo totale (€)
A	**Lavori e Oneri sicurezza**		
A1	Lavori e noli (soggetti a ribasso)	€ 85.693,57	
A2	di cui costi netti manodopera	€ 22.573,82	
A3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.961,18	
A4	*Ribasso su voce lavori A1 (9,50%)*	*-€ 8.140,89*	
	(A) Totale importo lavori e oneri sicurezza in variante e al netto di ribasso del 9,50% - (A1+A3-A4)		**€ 80.513,86**
B	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
B1	Somme per imprevisti in corso d'opera (per manutenzioni max.10%)	€ 0,00	
B2	Incentivo per funzioni tecniche 2% di (A1+A3)	€ 1.773,10	
B3	IVA al 22% su voce A1+A3	€ 19.504,05	
B4	IVA al 22% su voce B1 (imprevisti)	€ 0,00	
B5	*Riduzione IVA voce B3 derivante dal ribasso su voce lavori A1 (9,50%)*	-€ 1.791,00	
	(B) Totale somme a disposizione rimodulate in funzione della variante e del ribasso del 9,50% - (B1+B2+B3+B4-B5)		**€ 19.486,14**
	TOTALE IMPORTO Lavori, Oneri sic. e Somme a dispos. dell'Amministr. in variante e al netto del ribasso del 9,50% - (A+B)		***€ 100.000,00***
C	**Economie da ribasso rispetto all'importo D.R.S. n. 7191/2024**		
C1	Economia da ribasso sui lavori	€ 0,00	
C2	Economia IVA derivante dal ribasso sui lavori	€ 0,00	
	(C) Totale economie da ribasso rispetto all'importo D.R.S. n. 7191/2024 - (C1+C2)		**€ 0,00**
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C)		***€ 100.000,00***

Tutto ciò premesso lo scrivente RUP, ai sensi dell'Art. 8, commi " l" ed " m" dell'Allegato I.2 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i.

REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica 11 Messina

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Via Ugo Bassi, 2
98122 – MESSINA
C.F. 97046530834
Tel. 090 2133274
Web: www.consorziobonifica11me.it
mail: bonifica11@gmail.com
pec: messina@pec.consorzibonificasicilia.it

PROPONE

di adottare le competenti determinazioni in merito alla summenzionata Perizia di Variante in corso d'opera relativa all'intervento in oggetto, costituita dagli elaborati elencati in premessa e riportante il seguente Quadro Economico :

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO CON PERIZIA DI VARIANTE C.O. (art.120 c.1 lett.c e c.2 DLgs.36/2023)			
		Importo parziale (€)	Importo totale (€)
A	**Lavori e Oneri sicurezza**		
A1	Lavori e noli (soggetti a ribasso)	€ 85.693,57	
A2	di cui costi netti manodopera	€ 22.573,82	
A3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.961,18	
A4	*Ribasso su voce lavori A1 (9,50%)*	*-€ 8.140,89*	
	(A) Totale importo lavori e oneri sicurezza in variante e al netto di ribasso del 9,50% - (A1+A3-A4)		**€ 80.513,86**
B	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
B1	Somme per imprevisti in corso d'opera (per manutenzioni max.10%)	€ 0,00	
B2	Incentivo per funzioni tecniche 2% di (A1+A3)	€ 1.773,10	
B3	IVA al 22% su voce A1+A3	€ 19.504,05	
B4	IVA al 22% su voce B1 (imprevisti)	€ 0,00	
B5	*Riduzione IVA voce B3 derivante dal ribasso su voce lavori A1 (9,50%)*	-€ 1.791,00	
	(B) Totale somme a disposizione rimodulate in funzione della variante e del ribasso del 9,50% - (B1+B2+B3+B4-B5)		**€ 19.486,14**
	TOTALE IMPORTO Lavori, Oneri sic. e Somme a dispos. dell'Amministr. in variante e al netto del ribasso del 9,50% - (A+B)		***€ 100.000,00***
C	**Economie da ribasso rispetto all'importo D.R.S. n. 7191/2024**		
C1	Economia da ribasso sui lavori	€ 0,00	
C2	Economia IVA derivante dal ribasso sui lavori	€ 0,00	
	(C) Totale economie da ribasso rispetto all'importo D.R.S. n. 7191/2024 - (C1+C2)		**€ 0,00**
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C)		***€ 100.000,00***


REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica 11 Messina

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Via Ugo Bassi, 2
98122 – MESSINA
C.F. 97046530834
Tel. 090 2133274
Web: www.consorziobonifica11me.it
mail: bonifica11@gmail.com
pec: messina@pec.consorzibonificasicilia.it

Il RUP

Ing. Stefano Grimaldi



(visto) **IL DIRIGENTE TECNICO**
Ing. Eugenio Pollicino

