DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO	
N. 37 **Data 06/08/2025**	**Oggetto:** Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022 - *"Realizzazione di opere secondarie sovraziendali per la distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo, da realizzarsi negli impianti irrigui "Piana Moio", "Piano Olive-Furnari", "San Paolo" nei Comuni di: Moio Alcantara, Malvagna e Francavilla di Sicilia, Motta Camastra - Provincia di Messina".-* **Perizia di variante in corso d'opera (D. Lgs. 36/2023 - art.120) – CUP J88B23000050005 -** ***CIG: B30D701FC5 – Presa d'Atto***

L'anno duemilaventicinque, il giorno sei del mese di Agosto, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania, Via Centuripe, 1/A, il dott. Calogero Ferrantello, nominato con D.A.n. 23/GAB del 18/03/2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 11 Messina, afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione, con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopra citato art. 13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera Commissariale n. 8 del 30.10.2017, con cui nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera Commissariale n. 21 del 2/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi il "periodo transitorio" istituito con Delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con Delibere 23 del 18.12.2018, n. 11 del 01/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 45 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA la Deliberazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, di nomina del Dott. Geol. Gaetano Punzi a Vice Direttore Generale;

VISTO il D.R.S. n. 6017 del 13.08.2024 del Servizio 6 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, di approvazione della variante al D.R.S. di concessione del sostegno n. 6888 del 15.12.2023 per la realizzazione del progetto del Consorzio di Bonifica 11 Messina dei lavori indicati in oggetto, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 3425029961, per l'importo di € 996.444,37;

VISTA la delibera n. 44 del 11/10/2024 con la quale è stato nominato RUP l'ing. Renato Calì;

VISTA la Delibera n. 112 del 01.10.2024, di aggiudicazione dei "*"Realizzazione di opere secondarie sovraziendali per la distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo, da realizzarsi negli impianti irrigui "Piana Moio", "Piano Olive-Furnari", "San Paolo" nei Comuni di: Moio Alcantara, Malvagna e Francavilla di Sicilia, Motta Camastra - Provincia di Messina". CUP J88B23000050005.*alla ditta Euroinfrastrutture SRL P. IVA 0402229070 con sede in via Provinciale n.8 Santa Venerina (CT) che ha offerto un ribasso nella misura del 12,585% sull'importo a base di gara di € 620.123,02 corrispondenti a netti € 542.080,54 oltre € 3.814,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da ciò risultante un importo di aggiudicazione pari a complessivi € 577.895,16 oltre IVA;

VISTA la Delibera n. 43 del 08.10.2024, del Consorzio di Bonifica 11 Messina, di presa d'atto della delibera n.112 del Consorzio di Bonifica 9 Catania;

VISTO il Verbale di consegna anticipata dei lavori prot. 1901 del 18.11.2024 redatto dal RUP, Ing. Renato Calì, ai sensi dell'art. 50, comma 6 e art. 17, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO il Contratto d'Appalto sottoscritto tra le parti in data 25.11.2024 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, acquisito al prot. consortile al n. 2030/2024;

VISTO il D.R.S. n. 3835 del 08/05/2025 del Servizio 6 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, assunto al prot. consortile al n. 830/2025, di approvazione del Quadro Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione e contestuale autorizzazione alla redazione della Perizia di Variante di che trattasi;

VISTA la nota consortile prot. n.697 del 17/04/2025 con la quale è stata richiesta al competente Assessorato Regionale, specifica autorizzazione alla elaborazione di una Perizia di Variante Suppletiva, da redigersi ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, con impiego degli Imprevisti e di quota parte degli Accantonamenti di cui al quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di che trattasi,

VISTA la perizia di variante in corso d'opera, la cui fattispecie rientra nella casistica di cui all'art. 120, comma 1 lett. c) n.2 del D. lgs. 36/2023 e s.m.i., redatta dall'Ing. Renato Calì, n.q. di Direttore dei Lavori degli interventi di che trattasi giusta Delibera del Commissario Straordinario n. 33 del 09/08/2024, e trasmessa con nota prot. n. 1437 del 29/07/2025, così composta:

All. 1 - Relazione Generale
All. 2 - Elaborati Grafici
All. 3 - Analisi Nuovi Prezzi
All. 4 - Elenco Prezzi
All. 5 - Computo Metrico Estimativo
All. 6 - Quadro Economico Comparativo
All. 7- Schema Atto di Sottomissione

VISTO l'atto prot. CB11 n. 1507 del 06/08/2025, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale il RUP ha approvato, ai sensi dell'Art. 8, commi "l" ed "m"

dell'Allegato I.2 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i., la perizia di variante in corso d'opera di cui al punto che precede, recante il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE (art.120 c.1 lett. c) n.2 del D.Lgs.36/2023)				
PSR SICILIA 2014-2022 Programma di Sviluppo Rurale				
Realizzazione di opere secondarie sovraziendali per la distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo, da realizzarsi negli impianti irrigui "Piana. Moio", "Piano Olive-Fumari", "San Paolo", "Zangale" nei comuni di: Moio Alcantara, Malvagna e Francavilla di Sicilia, Motta Camastra Provincia di Messina.				
A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI	**A. Importo dei Lavori e delle forniture**			
	A.1.1	**Importo dei lavori**		
		di cui importo dei lavori a misura	*€ 602.132,73*	
		Totale importo lavori		***€ 602.132,73***
	A.1.2	**Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**		***€ 35.814,62***
		Importo totale lavori e Oneri per la sicurezza	***€ 637.947,35***	
	A.2	**Importo delle forniture** *(finalizzate a :1) migliorare la funzionalità degli impianti irrigui collettivi, 2) per sistemi di automazione e controllo per il miglioramento della distribuzione della risorsa irrigua, 3) software)*		***€ 51.874,71***
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)		***€ 689.822,06***
		Totale importo soggetto a ribasso		***€ 654.007,44***
	A.3	**Ribasso d'asta sui A.1.1 e A.2**		***-€ 82.306,84***
		IMPORTO CONTRATTUALE		***€ 607.515,22***
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**			
	B.1	Noli		*€ 10.000,00*
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini.		*€ 12.000,00*
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi.		*€ 3.000,00*
	B.4	Imprevisti		*€ 0,00*
	B.5	Oneri di conferimento a discarica		*€ 11.936,72*
	B.6	Acquisizione aree o immobilie, servitù, occupazioni		*€ 12.000,00*
	B.8	B.8.1) Spese generali 12%		*€ 63.886,14*
		B.8.2) Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.		*€ 14.826,37*
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (compresi oneri).		*€ 1.550,00*
	B.10	Spese per pubblicità e contributo ANAC.		*€ 410,00*
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B10)		***€ 129.609,23***
C. I.V.A	**C. I.V.A.**			
	C.1.1 (A.)	I.V.A. su Lavori con ribasso =€ 526.354,32 (12,585% su € 602.132,73)	22%	*€ 115.797,95*
	C.1.2 (A.)	I.V.A. su Forniture con ribasso=€ 45.346,27 (12,585% su € 51.874,71)	22%	*€ 9.976,18*
	C.1.4 (A.)	I.V.A. su Sicurezza	22%	*€ 7.879,22*
	C.2 (B.)	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	*€ 25.252,23*
		Totale IVA		***€ 158.905,58***
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		***€ 896.030,03***
D. ECONOMIE DI GARA	**D. ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA**			
	D.1	Economie da Ribasso d'asta del 12,585% su A.1.1 e A.2	12,585%	*€ 82.306,84*
	D.2	I.V.A.su ribasso	22%	*€ 18.107,50*

		Totale IVA	***€ 100.414,34***
		IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO FINANZIATO	***€ 996.444,37***

CONSIDERATO che a seguito della suddetta perizia di variante il quadro economico è stato rielaborato e l'importo contrattuale ha subito una variazione, ma che tale variazione risulta contenuta nella misura percentuale inferiore al 15% del valore iniziale, in ossequio a quanto previsto dall'art.120 comma 3 lett. b);

VISTA la nota prot. CB11 n. 1508 del 06/08/2025, allegata alla presente per divenirne parte integrante, con la quale il RUP ha proposto di approvare la perizia di che trattasi, confermando che, nel corso dell'esecuzione del contratto si sono verificati eventi naturali straordinari e imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, che hanno reso necessaria la redazione di una perizia di variante (ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c, n.2) con relativo assestamento somme, come esplicitate nella relazione tecnica di cui se ne riporta uno stralcio:

-Impianto irriguo "San Paolo" - ***Lavori in variante-***

3.2.2 Località Manuli Comizio 3 – C.da Barillaro Comizio 2

L'intervento realizzato non era stato previsto nel progetto originario, in quanto a seguito della piena del Fiume San Paolo, le tubazioni hanno subìto danni e l'acqua proveniente dalla vasca di accumulo si disperdeva nel fiume, pertanto si è provveduto al ripristino della tubazione, in attraversamento idraulico con la relativa posa in opera della tubazionecon uno scavo in profondità e protezione in cls., sia nel comizio n.3 in C.da Manuli che nel comizio n.2 in C.da Barillaro, con i necessari ulteriori accorgimenti a protezione delle tubazioni ripristinate e successivo collegamento alle saracinesche di sezionamento ubicate all'interno dei pozzetti. Si è provveduto altresì a sostituire alcune saracinesche esistenti DN100, e tale sostituzione ha riguardato anche le saracinesche DN150 e DN300 ubicate all'interno dei pozzetti.

3.2.2 Località Madonna Gala – Attraversamento sotto vasca Comizio n.4

Anche il presente intervento non era stato previsto nel progetto originario, in quanto a seguito della piena torrentizia del Fiume San Paolo, che ha interessato le tubazioni nella zona di cui al paragrafo precedente, anche quelle presenti in località Madonna Gala e precisamente al di sotto dell'opera di presa hanno subìto danni e l'acqua proveniente dalla vasca di accumulo si disperdeva nel fiume, pertanto anche in tale zona si è provveduto al ripristino della tubazione, in attraversamento idraulico con la relativa posa in opera della tubazione con uno scavo in profondità e protezione in cls., sia nel comizio n.3 in C.da Manuli che nel comizio n.2 in C.da Barillaro, con i necessari ulteriori accorgimenti a protezione delle tubazioni ripristinate e successivo collegamento alle saracinesche di sezionamento ubicate all'interno dei pozzetti. Si è provveduto altresì a sostituire alcune saracinesche esistenti DN100, e tale sostituzione ha riguardato anche le saracinesche DN125 e DN300 ubicate all'interno dei pozzetti.

Impianto Irriguo "Piano Olive-Furnari"

3.3.1 Lavori in variante

A seguito degli eventi di piena verificatisi nel torrente Schiccio la tubazione costituente la condotta di adduzione principale DN 315 è stata trasportata a valle, non consentendo la distribuzione idrica nell'impianto in oggetto. Pertanto si è dovuto procedere a realizzare una pista da monte che consentisse ai mezzi d'opera di raggiungere le aree oggetto di intervento e ripristinare l'opera di presa previa pulitura della tubazione che era stata occlusa da terra a seguito della piena torrentizia. Il collegamento è stato ripristinato con il ripristino del collegamento all'opera di presa, con i relativi collegamenti in polietilene mediante flange, cartelle, manicotti e conseguente sostituzione di una parte della tubazione e ricollocazione della stessa nel tratto originario;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2025-2027, adottato con deliberazione consortile n. 25 del 30/06/2025, in corso di approvazione da parte del competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue;

VISTA la nota n. 150444 del 01/08/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue, assunta al prot. consortile n. 1473 del 01/08/2025, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria sino al 31/08/2025;

CON il parere favorevole del Vice Direttore Generale del Consorzio

D E L I B E R A

1) **DI PRENDERE ATTO** della proposta del RUP prot. n. 1508 del 06/08/2025 con tutti i riferimenti ivi

indicati, allegata alla presente Delibera per costituirne ad ogni effetto parte integrante e sostanziale;

2) **DI PRENDERE ATTO** della Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art.120 del D. Lgs. 36/2023 - comma 1 lett. c) n.2 e comma 3 lett.b) con la relativa approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art.8, commi "l" ed "m" dell'Allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 dallo stesso Ing. Renato Calì, trasmessa con prot. n. 1507 del 06/08/2025, e di approvare il conseguente Quadro Economico rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE (art.120 c.1 lett. c) n.2 del D.Lgs.36/2023)				
PSR SICILIA 2014-2022 Programma di Sviluppo Rurale				
Realizzazione di opere secondarie sovraziendali per la distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo, da realizzarsi negli impianti irrigui "Piana. Moio", "Piano Olive-Fumari", "San Paolo", "Zangale" nei comuni di: Moio Alcantara, Malvagna e Francavilla di Sicilia, Motta Camastra Provincia di Messina.				
A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI	**A. Importo dei Lavori e delle forniture**			
	A.1.1	**Importo dei lavori**		
		di cui importo dei lavori a misura	*€ 602.132,73*	
		Totale importo lavori		***€ 602.132,73***
	A.1.2	**Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**		***€ 35.814,62***
		Importo totale lavori e Oneri per la sicurezza	***€ 637.947,35***	
	A.2	**Importo delle forniture** *(finalizzate a :1) migliorare la funzionalità degli impianti irrigui collettivi, 2) per sistemi di automazione e controllo per il miglioramento della distribuzione della risorsa irrigua, 3) software)*		***€ 51.874,71***
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)		***€ 689.822,06***
		Totale importo soggetto a ribasso		***€ 654.007,44***
	A.3	**Ribasso d'asta sui A.1.1 e A.2**		***-€ 82.306,84***
		IMPORTO CONTRATTUALE		***€ 607.515,22***
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**			
	B.1	Noli		*€ 10.000,00*
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini.		*€ 12.000,00*
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi.		*€ 3.000,00*
	B.4	Imprevisti		*€ 0,00*
	B.5	Oneri di conferimento a discarica		*€ 11.936,72*
	B.6	Acquisizione aree o immobilie, servitù, occupazioni		*€ 12.000,00*
	B.8	B.8.1) Spese generali 12%		*€ 63.886,14*
		B.8.2) Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.		*€ 14.826,37*
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (compresi oneri).		*€ 1.550,00*
	B.10	Spese per pubblicità e contributo ANAC.		*€ 410,00*
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B10)		***€ 129.609,23***
C. I.V.A	**C. I.V.A.**			
	C.1.1 (A.)	I.V.A. su Lavori con ribasso =€ 526.354,32 (12,585% su € 602.132,73)	22%	*€ 115.797,95*
	C.1.2 (A.)	I.V.A. su Forniture con ribasso=€ 45.346,27 (12,585% su € 51.874,71)	22%	*€ 9.976,18*
	C.1.4 (A.)	I.V.A. su Sicurezza	22%	*€ 7.879,22*
	C.2 (B.)	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	*€ 25.252,23*
		Totale IVA		***€ 158.905,58***
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		***€ 896.030,03***
D. ECONOMIE	**D. ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA**			

DI GARA	**D.1**	Economie da Ribasso d'asta del 12,585% su A.1.1 e A.2	12,585%	*€ 82.306,84*
	D.2	I.V.A.su ribasso	22%	*€ 18.107,50*
			Totale IVA	***€ 100.414,34***
			IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO FINANZIATO	***€ 996.444,37***

1) **DI TRASMETTERE** la presente delibera al RUP ing. Renato Calì per gli adempimenti conseguenziali di competenza;

2) **DI DARE MANDATO** al Vice Direttore di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenziali, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione secondo le normative vigenti in materia e la trasmissione al Servizio 6 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

3) **DI MUNIRE** la presente deliberazione di efficacia immediata stante l'urgenza.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Geol. Gaetano Punzi)

Punzi
Gaetano
06.08.2025
10:33:31
GMT+02:00

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Calogero Ferrantello)

FERRANTELLO CALOGERO
2025.08.06 11:01:21
CN=FERRANTELLO CALOGERO
C=IT
2.5.4.4=FERRANTELLO
2.5.4.42=CALOGERO
RSA/2048 bits

REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica 11 Messina

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Via Ugo Bassi, 2
98123 – MESSINA
C.F. 97046530834
Tel. 090 2133274
Web: www.consorziobonifica11me.it
mail: bonifica11@gmail.com
pec: messina@pec.consorzibonificasicilia.it

CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA - SEDE TERRITORIALE - Protocollo n. 0001508 del 06/08/2025

Al Commissario Straordinario
Dott. Calogero Ferrantello
SEDE

Al Vice Direttore Generale
Dott. Geol. Gaetano Punzi
SEDE

OGGETTO: PSR Sicilia 2014-2022 – Operazione 4.3 B "*Realizzazione di opere secondarie sovraziendali per la distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo, da realizzarsi negli impianti irrigui "Piana Moio", "Piano Olive-Furnari", "San Paolo" nei Comuni di: Moio Alcantara, Malvagna e Francavilla di Sicilia, Motta Camastra - Provincia di Messina*". *CUP J88B23000050005 - CIG: B30D701FC5* – ***Perizia di variante del 28/07/2025***

PROPOSTA DEL RUP

L'anno 2025, il giorno sei del mese di Agosto, presso la sede del Consorzio di Bonifica 11 Messina sito in Messina, via Ugo Bassi n.2, il sottoscritto Ing. Renato Calì, nominato con Delibera del Commissario Straordinario n.44 del 11/10/2024;

VISTA la delibera n.01 del 01/03/2024 con cui è stato approvato il progetto esecutivo indicato in epigrafe, di cui si riporta il quadro economico

QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DELIBERA N. 1 DEL 01/03/2024				
PSR SICILIA 2014-2022 Programma di Sviluppo Rurale				
Realizzazione di opere secondarie sovraziendali per la distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo, da realizzarsi negli impianti irrigui "Piana. Moio", "Piano Olive-Fumari", "San Paolo", "Zangale" nei comuni di: Moio Alcantara, Malvagna e Francavilla di Sicilia, Motta Camastra Provincia di Messina.				
	A. Importo dei Lavori e delle forniture			
	A.1.1	**Importo dei lavori**		
		di cui importo dei lavori a misura	*€ 580.204,44*	
		Totale importo lavori		***€ 580.204,44***
	A.1.2	**Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**		***€ 35.814,62***
		Importo totale lavori e Oneri per la sicurezza	***€ 616.019,06***	
	A.2	**Importo delle forniture** *(finalizzate a :1) migliorare la funzionalità degli impianti irrigui collettivi, 2) per sistemi di automazione e controllo per il miglioramento della distribuzione della risorsa irrigua, 3) software)*		***€ 39.918,58***
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)		***€ 655.937,64***
		Totale importo soggetto a ribasso		***€ 620.123,02***
	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1	Noli		*€ 10.000,00*
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini.		*€ 12.000,00*
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi.		*€ 3.000,00*
	B.4	Imprevisti		*€ 32.602,99*
	B.5	Oneri di conferimento a discarica		*€ 12.000,00*

Via Ugo Bassi, 2
98123 – MESSINA
C.F. 97046530834
Tel. 090 2133274
Web: www.consorziobonifica11me.it
mail: bonifica11@gmail.com
pec: messina@pec.consorzibonificasicilia.it

	B.6	Acquisizione aree o immobilie, servitù, occupazioni		*€ 12.000,00*
	B.8	Spese generali 12%		*€ 63.886,14*
		Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.		*€ 14.826,37*
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (compresi oneri).		*€ 1.550,00*
	B.10	Spese per pubblicità e contributo ANAC.		*€ 1.628,15*
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B10)		***€ 163.493,65***
C. I.V.A	**C. I.V.A.**			
	C.1.1 (A.)	I.V.A. su Lavori	22%	*€ 127.644,98*
	C.1.2 (A.)	I.V.A. su Forniture	22%	*€ 8.782,09*
	C.1.4 (A.)	I.V.A. su Sicurezza	22%	*€ 7.879,22*
	C.2 (B.)	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	*€ 32.706,80*
		Totale IVA		***€ 177.013,08***
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		***€ 996.444,37***

VISTO il D.R.S. n. 6017 del 13.08.2024 del Servizio 6 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, di approvazione della variante al D.R.S. di concessione del sostegno n. 6888 del 15.12.2023 per la realizzazione del progetto del Consorzio di Bonifica 11 Messina dei lavori indicati in oggetto, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 3425029961, per l'importo di € 996.444,37;

VISTA la Delibera n. 112 del 01.10.2024, di aggiudicazione dei ""*Realizzazione di opere secondarie sovraziendali per la distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo, da realizzarsi negli impianti irrigui "Piana Moio", "Piano Olive-Furnari", "San Paolo" nei Comuni di: Moio Alcantara, Malvagna e Francavilla di Sicilia, Motta Camastra - Provincia di Messina". CUP J88B23000050005.*alla ditta Euroinfrastrutture SRL P. IVA 0402229070 con sede in via Provinciale n.8 Santa Venerina (CT) che ha offerto un ribasso nella misura del 12,585% sull'importo a base di gara di € 620.123,02 corrispondenti a netti € 542.080,54 oltre € 3.814,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da ciò risultante un importo di aggiudicazione pari a complessivi € 577.895,16 oltre IVA;

VISTA la Delibera n. 43 del 08.10.2024, del Consorzio di Bonifica 11 Messina, di presa d'atto della delibera n.112 del Consorzio di Bonifica 9 Catania;

VISTO il Verbale di consegna anticipata dei lavori prot. 1901 del 18.11.2024 redatto dal RUP, Ing. Renato Calì, ai sensi dell'art. 50, comma 6 e art. 17, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO il Contratto d'Appalto sottoscritto tra le parti in data 25.11.2024 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, acquisito al prot. consortile al n. 2030/2024;

VISTO il D.R.S. n. 3835 del 08/05/2025 del Servizio 6 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, assunto al prot. consortile al n. 830/2025, di approvazione del Quadro Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione che di seguito si riporta :

REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica 11 Messina
Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Via Ugo Bassi, 2
98123 – MESSINA
C.F. 97046530834
Tel. 090 2133274
Web: www.consorziobonifica11me.it
mail: bonifica11@gmail.com
pec: messina@pec.consorzibonificasicilia.it

QUADRO ECONOMICO a seguito del ribasso del 12,585%

PSR SICILIA 2014-2022 Programma di Sviluppo Rurale

Realizzazione di opere secondarie sovraziendali per la distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo, da realizzarsi negli impianti irrigui "Piana. Moio", "Piano Olive-Fumari", "San Paolo", "Zangale" nei comuni di: Moio Alcantara, Malvagna e Francavilla di Sicilia, Motta Camastra Provincia di Messina.

A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI	**A. Importo dei Lavori e delle forniture**			
	A.1.1	**Importo dei lavori**		
		di cui importo dei lavori a misura	*€ 580.204,44*	
		Totale importo lavori		***€ 580.204,44***
	A.1.2	**Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**		***€ 35.814,62***
		Importo totale lavori e Oneri per la sicurezza	***€ 616.019,06***	
	A.2	**Importo delle forniture** *(finalizzate a :1) migliorare la funzionalità degli impianti irrigui collettivi, 2) per sistemi di automazione e controllo per il miglioramento della distribuzione della risorsa irrigua, 3) software)*		***€ 39.918,58***
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)		***€ 655.937,64***
		Totale importo soggetto a ribasso		***€ 620.123,02***
	A.3	**Ribasso d'asta sui A.1.1 e A.2**		***-€ 78.042,48***
		IMPORTO CONTRATTUALE		***€ 577.895,16***
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**			
	B.1	Noli		*€ 10.000,00*
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini.		*€ 12.000,00*
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi.		*€ 3.000,00*
	B.4	Imprevisti		*€ 32.602,99*
	B.5	Oneri di conferimento a discarica		*€ 12.000,00*
	B.6	Acquisizione aree o immobilie, servitù, occupazioni		*€ 12.000,00*
	B.8	Spese generali 12%		*€ 63.886,14*
		Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.		*€ 14.826,37*
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (compresi oneri).		*€ 1.550,00*
	B.10	Spese per pubblicità e contributo ANAC.		*€ 1.628,15*
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B10)		***€ 163.493,65***
C. I.V.A	**C. I.V.A.**			
	C.1.1 (A.)	I.V.A. su Lavori con ribasso = € 507.185,71 (12,585 % su € 580.204,44)	22%	*€ 111.580,86*
	C.1.2 (A.)	I.V.A. su Forniture con ribasso = € 34.894,82 (12,585% su 39.918,54)	22%	*€ 7.676,86*
	C.1.4 (A.)	I.V.A. su Sicurezza	22%	*€ 7.879,22*
	C.2 (B.)	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	*€ 32.706,80*
		Totale IVA		***€ 159.843,74***
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		***€ 901.232,54***
D. ECONOMIE DI GARA	**D. ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA**			
	D.1	Economie da Ribasso d'asta del 12,585% su A.1.1 e A.2	12,585%	*€ 78.042,48*
	D.2	I.V.A.su ribasso	22%	*€ 17.169,35*
		Totale IVA		***€ 95.211,83***
		IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO FINANZIATO		***€ 996.444,37***

Via Ugo Bassi, 2
98123 – MESSINA
C.F. 97046530834
Tel. 090 2133274
Web: www.consorziobonifica11me.it
mail: bonifica11@gmail.com
pec: messina@pec.consorzibonificasicilia.it

CONSIDERATO che con il sopracitato D.R.S. n. 3835 del 08/05/2025, oltre all'approvazione del quadro economico rimodulato, così come richiesto nella nota prot.n.697 del 17/04/2025, si autorizzava il Consorzio anche alla elaborazione di una Perizia di Variante Suppletiva, da redigersi ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, con impiego degli Imprevisti e di quota parte degli Accantonamenti di cui al quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di che trattasi,

PRESO ATTO che, nel corso dell'esecuzione del contratto si sono manifestate evenienze non prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, che hanno reso necessaria la redazione di una perizia di variante in corso d'opera la cui fattispecie rientra nella casistica di cui all'art. 120, comma 1 lett. c) n.2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. con relativo assestamento somme, le cui motivazioni sono state esplicitate nella relazione tecnica e, per completezza se ne riporta uno stralcio:

> **-Impianto irriguo "San Paolo" -** ***Lavori in variante-***
> ***3.2.2 Località Manuli Comizio 3 – C.da Barillaro Comizio 2***
> *L'intervento realizzato non era stato previsto nel progetto originario, in quanto a seguito della piena del Fiume San Paolo, le tubazioni hanno subìto danni e l'acqua proveniente dalla vasca di accumulo si disperdeva nel fiume, pertanto si è provveduto al ripristino della tubazione, in attraversamento idraulico con la relativa posa in opera della tubazione con uno scavo in profondità e protezione in cls., sia nel comizio n.3 in C.da Manuli che nel comizio n.2 in C.da Barillaro , con i necessari ulteriori accorgimenti a protezione delle tubazioni ripristinate e successivo collegamento alle saracinesche di sezionamento ubicate all'interno dei pozzetti. Si è provveduto altresì a sostituire alcune saracinesche esistenti DN100, e tale sostituzione ha riguardato anche le saracinesche DN150 e DN300 ubicate all'interno dei pozzetti.*
>
> ***3.2.2 Località Madonna Gala – Attraversamento sotto vasca Comizio n.4***
> *Anche il presente intervento non era stato previsto nel progetto originario, in quanto a seguito della piena torrentizia del Fiume San Paolo, che ha interessato le tubazioni nella zona di cui al paragrafo precedente, anche quelle presenti in località Madonna Gala e precisamente al di sotto dell'opera di presa hanno subìto danni e l'acqua proveniente dalla vasca di accumulo si disperdeva nel fiume, pertanto anche in tale zona si è provveduto al ripristino della tubazione, in attraversamento idraulico con la relativa posa in opera della tubazione con uno scavo in profondità e protezione in cls., sia nel comizio n.3 in C.da Manuli che nel comizio n.2 in C.da Barillaro, con i necessari ulteriori accorgimenti a protezione delle tubazioni ripristinate e successivo collegamento alle saracinesche di sezionamento ubicate all'interno dei pozzetti. Si è provveduto altresì a sostituire alcune saracinesche esistenti DN100, e tale sostituzione ha riguardato anche le saracinesche DN125 e DN300 ubicate all'interno dei pozzetti.*
>
> **Impianto Irriguo "Piano Olive-Furnari"**
> ***3.3.1 Lavori in variante***
> *A seguito degli eventi di piena verificatisi nel torrente Schiccio la tubazione costituente la condotta di adduzione principale DN 315 è stata trasportata a valle, non consentendo la distribuzione idrica nell'impianto in oggetto. Pertanto si è dovuto procedere a realizzare una pista da monte che consentisse ai mezzi d'opera di raggiungere le aree oggetto di intervento e ripristinare l'opera di presa previa pulitura della tubazione che era stata occlusa da terra a seguito della piena torrentizia. Il collegamento è stato ripristinato con il ripristino del collegamento all'opera di presa, con i relativi collegamenti in polietilene mediante flange, cartelle, manicotti e conseguente sostituzione di una parte della tubazione e ricollocazione della stessa nel tratto originario.*

CONSIDERATO che lo scrivente, n. q. di Direttore dei Lavori, nominato con Determina del Direttore Generale n.33 del 09/08/2024, degli interventi di che trattasi, ha redatto una perizia di variante in corso d'opera in data 28/07/2025 ed elaborata ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c) n.2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.; e trasmessa con nota prot. n.1437 del 29/07/2025;

REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica 11 Messina
Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Via Ugo Bassi, 2
98123 – MESSINA
C.F. 97046530834
Tel. 090 2133274
Web: www.consorziobonifica11me.it
mail: bonifica11@gmail.com
pec: messina@pec.consorzibonificasicilia.it

CONSIDERATO che a seguito della suddetta perizia di variante il quadro economico è stato rielaborato e l'importo contrattuale ha subito una variazione, ma che tale variazione risulta contenuta nella misura percentuale inferiore al 15% del valore iniziale, in ossequio a quanto previsto dall'art.120 comma 3 lett. b);

DATO ATTO che la suddetta perizia di variante in corso d'opera è costituita dai seguenti elaborati:
All. 1 - Relazione Generale
All. 2 - Elaborati Grafici
All. 3 - Analisi Nuovi Prezzi
All. 4 - Elenco Prezzi
All. 5 - Computo Metrico Estimativo
All. 6 - Quadro Economico Comparativo
All. 7- Schema Atto di Sottomissione

VISTA l'approvazione in linea tecnica del RUP prot. n. 1507 del 06/08/2025 con cui è stata approvata ai sensi dell'art.8, commi "l" ed "m" dell'Allegato I.2 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i., la summenzionata perizia di variante in corso d'opera, il cui Quadro Economico è così articolato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE (art.120 c.1 lett.c) n.2 del D.Lgs.36/2023)				
PSR SICILIA 2014-2022 Programma di Sviluppo Rurale				
Realizzazione di opere secondarie sovraziendali per la distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo, da realizzarsi negli impianti irrigui "Piana. Moio", "Piano Olive-Fumari", "San Paolo", "Zangale" nei comuni di: Moio Alcantara, Malvagna e Francavilla di Sicilia, Motta Camastra Provincia di Messina.				
A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI	**A. Importo dei Lavori e delle forniture**			
	A.1.1	**Importo dei lavori**		
		di cui importo dei lavori a misura	*€ 602.132,73*	
		Totale importo lavori		***€ 602.132,73***
	A.1.2	**Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**		***€ 35.814,62***
		Importo totale lavori e Oneri per la sicurezza	***€ 637.947,35***	
	A.2	**Importo delle forniture** *(finalizzate a :1) migliorare la funzionalità degli impianti irrigui collettivi, 2) per sistemi di automazione e controllo per il miglioramento della distribuzione della risorsa irrigua, 3) software)*		***€ 51.874,71***
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)		***€ 689.822,06***
		Totale importo soggetto a ribasso		***€ 654.007,44***
	A.3	**Ribasso d'asta sui A.1.1 e A.2**		***-€ 82.306,84***
		IMPORTO CONTRATTUALE		***€ 607.515,22***
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**			
	B.1	Noli		*€ 10.000,00*
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini.		*€ 12.000,00*
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi.		*€ 3.000,00*
	B.4	Imprevisti		*€ 0,00*
	B.5	Oneri di conferimento a discarica		*€ 11.936,72*

Via Ugo Bassi, 2
98123 – MESSINA
C.F. 97046530834
Tel. 090 2133274
Web: www.consorziobonifica11me.it
mail: bonifica11@gmail.com
pec: messina@pec.consorzibonificasicilia.it

	B.6	Acquisizione aree o immobilie, servitù, occupazioni		*€ 12.000,00*
	B.8	B.8.1) Spese generali 12%		*€ 63.886,14*
		B.8.2) Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.		*€ 14.826,37*
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (compresi oneri).		*€ 1.550,00*
	B.10	Spese per pubblicità e contributo ANAC.		*€ 410,00*
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B10)			***€ 129.609,23***
C. I.V.A	**C. I.V.A.**			
	C.1.1 (A.)	I.V.A. su Lavori con ribasso =€ 526.354,32 (12,585% su € 602.132,73)	22%	*€ 115.797,95*
	C.1.2 (A.)	I.V.A. su Forniture con ribasso=€ 45.346,27 (12,585% su € 51.874,71)	22%	*€ 9.976,18*
	C.1.4 (A.)	I.V.A. su Sicurezza	22%	*€ 7.879,22*
	C.2 (B.)	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	*€ 25.252,23*
		Totale IVA		***€ 158.905,58***
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		***€ 896.030,03***
D. ECONOMIE DI GARA	**D. ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA**			
	D.1	Economie da Ribasso d'asta del 12,585% su A.1.1 e A.2	12,585%	*€ 82.306,84*
	D.2	I.V.A.su ribasso	22%	*€ 18.107,50*
		Totale IVA		***€ 100.414,34***
		IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO FINANZIATO		***€ 996.444,37***

Tutto ciò premesso lo scrivente RUP, ai sensi dell'Art. 8, commi " l" ed " m" dell'Allegato I.2 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i.

PROPONE

di adottare le competenti determinazioni in merito alla summenzionata Perizia di Variante relativa all'intervento in oggetto, costituita dagli elaborati elencati in premessa e riportante il seguente Quadro Economico:

REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica 11 Messina
Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Via Ugo Bassi, 2
98123 – MESSINA
C.F. 97046530834
Tel. 090 2133274
Web: www.consorziobonifica11me.it
mail: bonifica11@gmail.com
pec: messina@pec.consorzibonificasicilia.it

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE (art.120 c.1 lett.c) n.2 del D.Lgs.36/2023)				
PSR SICILIA 2014-2022 Programma di Sviluppo Rurale				
Realizzazione di opere secondarie sovraziendali per la distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo, da realizzarsi negli impianti irrigui "Piana. Moio", "Piano Olive-Fumari", "San Paolo", "Zangale" nei comuni di: Moio Alcantara, Malvagna e Francavilla di Sicilia, Motta Camastra Provincia di Messina.				
A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI	**A. Importo dei Lavori e delle forniture**			
	A.1.1	**Importo dei lavori**		
		di cui importo dei lavori a misura	*€ 602.132,73*	
		Totale importo lavori		***€ 602.132,73***
	A.1.2	**Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**		***€ 35.814,62***
		Importo totale lavori e Oneri per la sicurezza	***€ 637.947,35***	
	A.2	**Importo delle forniture** *(finalizzate a :1) migliorare la funzionalità degli impianti irrigui collettivi, 2) per sistemi di automazione e controllo per il miglioramento della distribuzione della risorsa irrigua, 3) software)*		***€ 51.874,71***
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)		***€ 689.822,06***
		Totale importo soggetto a ribasso		***€ 654.007,44***
	A.3	**Ribasso d'asta sui A.1.1 e A.2**		***-€ 82.306,84***
		IMPORTO CONTRATTUALE		***€ 607.515,22***
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**			
	B.1	Noli		*€ 10.000,00*
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini.		*€ 12.000,00*
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi.		*€ 3.000,00*
	B.4	Imprevisti		*€ 0,00*
	B.5	Oneri di conferimento a discarica		*€ 11.936,72*
	B.6	Acquisizione aree o immobilie, servitù, occupazioni		*€ 12.000,00*
	B.8	B.8.1) Spese generali 12%		*€ 63.886,14*
		B.8.2) Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.		*€ 14.826,37*
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (compresi oneri).		*€ 1.550,00*
	B.10	Spese per pubblicità e contributo ANAC.		*€ 410,00*
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B10)		***€ 129.609,23***
C. I.V.A	**C. I.V.A.**			
	C.1.1 (A.)	I.V.A. su Lavori con ribasso =€ 526.354,32 (12,585% su € 602.132,73)	22%	*€ 115.797,95*
	C.1.2 (A.)	I.V.A. su Forniture con ribasso=€ 45.346,27 (12,585% su € 51.874,71)	22%	*€ 9.976,18*
	C.1.4 (A.)	I.V.A. su Sicurezza	22%	*€ 7.879,22*
	C.2 (B.)	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	*€ 25.252,23*

REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica 11 Messina
Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Via Ugo Bassi, 2
98123 – MESSINA
C.F. 97046530834
Tel. 090 2133274
Web: www.consorziobonifica11me.it
mail: bonifica11@gmail.com
pec: messina@pec.consorzibonificasicilia.it

		Totale IVA		***€ 158.905,58***
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			***€ 896.030,03***
D. ECONOMIE DI GARA	**D. ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA**			
	D.1	Economie da Ribasso d'asta del 12,585% su A.1.1 e A.2	12,585%	*€ 82.306,84*
	D.2	I.V.A.su ribasso	22%	*€ 18.107,50*
		Totale IVA		***€ 100.414,34***
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO FINANZIATO			***€ 996.444,37***

Il RUP
Ing. Renato Calì



Firmato digitalmente da:
CALI' RENATO
Firmato il 06/08/2025 09:20
Seriale Certificato: 1656183626935299533
Valido dal 16/05/2025 al 14/05/2028
Namirial CA Firma Qualificata