CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE - SEDE TERRITORIALE DI MESSINA Protocollo n. 0001484 del 04/08/2025

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CONSORZIO DI BONIFICA 11 - MESSINA

Oggetto: PSR Sicilia 2014-2022 – Operazione 4.3 B "*Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema 23/50011 in destra Gornalunga –Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 20.000 mc ed opere complementari nella camera di manovra.*

CUP: G67J23000000006 – CIG: B2D536C3FD.

PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL RUP

D. lgs. 36/2023 e s.m.i. Art. 15 - Art. 8, commi "l" ed "m" dell'Allegato 1.2 - Art. 5, comma 3 dell'Allegato II.14

L'anno **2025**, il giorno **uno** del mese di **Agosto**, presso la Sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, sita in Catania, Via Centuripe 1/A, il sottoscritto dott. ing. Vittorio Angelo Longo, RUP dei lavori in oggetto nominato con Determina del Direttore Generale n. 60 del 17/05/2024;

VISTA la Delibera n. 3 del 01.03.2024 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di che trattasi, recante il seguente quadro economico:

A - LAVORI IN APPALTO			
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	666.538,35	
A.2	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	1.944,80	
A.3	Costo Manodopera non soggetta a ribasso	93.593,47	
SOMMANO LAVORI (A)		**762.076,62**	**762.076,62**

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
B.1	B.1 - Imprevisti (4,80 % di A)	36.579,68	36.579,68
B.2	B.2 - Spese generali e Incentivo tecnico (b.2.1+b.2.2+b.2.3)	20.841,53	20.841,53
b.2.1	consulenze, assicurazioni, pubblicazioni e contributi	5.000,00	
b.2.2	accesso a discarica	600,00	
b.2.3	Incentivo ex art. 45 del d.lgs 36/2023 (2% di A)	15.241,53	
B.3	I.V.A. (22% sui lavori ed imprevisti A+B.1)	175.704,39	175.704,39
B.4	I.V.A. (22% su spese generali - escl. Inc. Tecnico b.2.1+b.2.2)	1.232,00	1.232,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**234.357,60**	**234.357,60**

TOTALE A + B	**996.434,22**

VISTO il D.R.S. n. 6922 del 13.08.2024 del Servizio 6 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, di approvazione della variante al D.R.S. di concessione del sostegno n. 6970 del 19.12.2023 per la realizzazione del progetto Partner Consorzio di Bonifica 9 Catania dei lavori indicati in oggetto, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291811, per l'importo di € 996.434,22;

VISTA la Delibera n. 93 del 10.09.2024, di aggiudicazione dei "*Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema 23/50011 in*

destra Gornalunga–Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 20.000 mc ed opere complementari nella camera di manovra" alla Ditta AVENI S.R.L. P. I.V.A. 02675130831 - con sede in Via Moletti, 20 – Barcellona Pozzo di Gotto (ME), che ha offerto un ribasso pari al 8,08% sull'importo posto a base di gara di gara di € 760.131,82, corrispondenti a netti € 698.713,17 oltre € 1.944,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da ciò risultante un importo di aggiudicazione pari a complessivi € 700.657,97 oltre IVA ed il cui quadro economico post gara è appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO			
QUADRO ECONOMICO POST GARA			
A - LAVORI APPALTATI			
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	666.538,35	
A.2	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	1.944,80	
A.3	Costo Manodopera	93.593,47	
A.4	a detrarre Ribasso del 8,08% su (A.1+A.3)	61.418,65	
SOMMANO LAVORI (A.1+A.2+A.3-A.4)		**700.657,97**	**700.657,97**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
B.1	Imprevisti (4,80 % di A)	36.579,68	
B.2	Spese generali e Incentivo tecnico (b.2.1+b.2.2+b.2.3)	20.841,53	
b.2.1	consulenze, assicurazioni, pubblicazioni e contributi	5.000,00	
b.2.2	accesso a discarica	600,00	
b.2.3	Incentivo ex art. 45 del d.lgs 36/2023 (2% di A)	15.241,53	
B.3	I.V.A. (22% sui lavori ed imprevisti A+B.1)	162.192,28	
B.4	I.V.A. (22% su spese generali - escl. Inc. Tecnico b.2.1+b.2.2)	1.232,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**220.845,49**	**220.845,49**
TOTALE A + B			**921.503,46**
C	**Accantonamento Ribasso d'Asta (IVA inclusa)**		**74.930,75**
sommano A + B + C			**996.434,22**

VISTA la Delibera CB 11 Messina n. 42 del 04.11.2024, di presa d'atto della Delibera n. 93/2024 del Consorzio di Bonifica 9 Catania;

VISTO il Contratto d'Appalto sottoscritto tra le parti in data 04.12.2024 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, acquisito al prot. consortile al n. 2173/2024;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 09.12.2024 redatto dal RUP, Ing. Vittorio Angelo Longo, ai sensi dell' art. 3 allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione del contratto si sono manifestate evenienze non prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, che hanno reso necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva;

VISTA la nota consortile prot. 8002 del 24.04/2025 con la quale è stata richiesta al competente Assessorato Regionale, specifica autorizzazione alla elaborazione di una Perizia di Variante Suppletiva, da redigersi ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. 3 del D. Lgs. n. 36/2023, con impiego degli Imprevisti e di quota parte degli Accantonamenti di cui al quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, così articolato:

VISTO il D.R.S. n. 3707 del 29/04/2025 del Servizio 6 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, assunto al prot. consortile al n. 8258/2025, di approvazione del Quadro Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione e contestuale autorizzazione alla redazione della Perizia di Variante di che trattasi;

CONSIDERATO che la scrivente, n.q. di Direttore dei Lavori degli interventi di che trattasi giusta Determina del Direttore Generale n. 26 del 18/07/2024, ha redatto una perizia di variante in corso d'opera, datata 20/06/2025 ed elaborata ai sensi dell'art. 120, commi n. 3 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i..;

DATO ATTO che la suddetta perizia di variante in corso d'opera è costituita dai seguenti elaborati:

- Schema atto di sottomissione;
- All_ A_Relazione Generale PVS;
- All_B3_Piante e Sezioni PVS;
- All_D_Incidenza Manodopera PVS;
- All_E_Computo Metrico PVS;
- All_E1 - Quadro comparativo PVS;
- All_F_Quadro Economico e raffronto PVS;
- All_H_Elenco Prezzi PVS;
- All_I_Analisi Prezzi PVS

DATO ATTO che il Quadro Economico di finanziamento, rimodulato a seguito della summenzionata perizia di variante in corso d'opera, è così articolato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			
A - LAVORI IN APPALTO			
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	859.930,16 €	
A.2	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	4.363,80 €	
A.3	Costo Manodopera	114.889,59 €	
A.4	Ribasso del 8,08%	69.482,36 €	
SOMMANO LAVORI (A.1+A.2-A.4)		**794.811,60 €**	**794.811,60 €**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DALL'AMM.NE			
B.1	residuo ribasso d'asta	3.308,06 €	3.308,06 €
B.2	Spese generali e Incentivo tecnico	21.496,23 €	21.496,23 €
b.2.1	Consulenza, assicurazioni, pubblicazioni e contributi	5.000,00 €	
b.2.2	Accesso a discarica	600,00 €	
b.2.3	Incentivo ex art. 45 del d.lgs 36/2003 (2% di A)	15.896,23 €	
B.3	I.V.A. (22% sui lavori ed imprevisti A+B.1)	175.586,33 €	175.586,33 €
B.3	I.V.A. (22% su spese generali - escl. Inc. Tecnico b.2.1 + b.2.2)	1.232,00 €	1.232,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**201.622,62 €**	**201.622,62 €**
TOTALE A + B			**996.434,22 €**

ESAMINATA la perizia di variante in corso d'opera di che trattasi, in ordine alle disposizioni di cui all'Art. 5, comma 3 dell'Allegato 11.14 del Codice dei Contratti;

RITENUTO di approvare in linea tecnica, ai sensi dell'Art. 8, commi "l" ed "m" dell'Allegato I.2 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i. la Perizia di Variante di che trattasi;

Tutto ciò premesso lo scrivente RUP, ai sensi dell'Art. 8, commi "l" ed "m" dell'Allegato 1.2 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i.

APPROVA

la Perizia di Variante e Suppletiva relativa all'intervento in oggetto, costituita dagli elaborati elencati in premessa e riportante il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			
A - LAVORI IN APPALTO			
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	859.930,16 €	
A.2	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	4.363,80 €	
A.3	Costo Manodopera	114.889,59 €	
A.4	Ribasso del 8,08%	69.482,36 €	
SOMMANO LAVORI (A.1+A.2-A.4)		**794.811,60 €**	**794.811,60 €**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DALL'AMM.NE			
B.1	residuo ribasso d'asta	3.308,06 €	3.308,06 €
B.2	Spese generali e Incentivo tecnico	21.496,23 €	21.496,23 €
b.2.1	Consulenza, assicurazioni, pubblicazioni e contributi	5.000,00 €	
b.2.2	Accesso a discarica	600,00 €	
b.2.3	Incentivo ex art. 45 del d.lgs 36/2003 (2% di A)	15.896,23 €	
B.3	I.V.A. (22% sui lavori ed imprevisti A+B.1)	175.586,33 €	175.586,33 €
B.3	I.V.A. (22% su spese generali - escl. Inc. Tecnico b.2.1 + b.2.2)	1.232,00 €	1.232,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**201.622,62 €**	**201.622,62 €**
TOTALE A + B			**996.434,22 €**

Catania, 01/08/2025

IL R.U.P.
(Dr. Ing. Vittorio Angelo Longo)