CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 41 del 02/10/2025

OGGETTO: Lavori PSR 2014-2022 OPERAZIONE 4.3B – Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento della funzionalità dell'adduttore irriguo Magazzinazzo - fornitura e installazione di nuove apparecchiature di sezionamento e misura ed opere Complementari nei manufatti di linea. Lotto "A" da inizio adduttore alla progressiva 6.150,00 m- CUP: 17J23000060006 – CIG: B2D52BE466. Presa d'atto ed approvazione schema atto di sottomissione - Perizia di variante ed assestamento finale del 25/06/2025

L'anno duemilaventicinque il giorno due del mese di ottobre, il dott. Calogero Ferrantello, nominato con D.A. n. 23/GAB del 18.03.2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 11 Messina afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore del Consorzio, dott. geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera n. 9 del 17.06.2019, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

VISTA la Legge Regionale 25 maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, modificato in ultimo con deliberazioni del Commissario ad Acta n. 32 del 17/9/2008 e n. 42 del 2/11/2008 e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 466 del 13 novembre 2009;

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 5 del 28 gennaio 2014, che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del comma 3 del sopracitato art. 13 della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", munendo gli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità della Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare il "periodo transitorio" di cui alla sopracitata delibera n.8/2017 (e già prorogato con le deliberazioni nn. 23/2018, 11/2019 e 47/2019), sino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi;

VISTA la Determinazione n. 34 del 02/07/2020, di presa d'atto della Deliberazione n. 21/2020

VISTO il D.R.S. n° 6970 del 19/12/2023 di concessione del sostegno – Bando PSR 2022/2024 sottomisura 4.3.B "Investimenti in infrastrutture irrigue" del progetto di che trattasi;

VISTA la delibera n. 28 del 18 luglio 2024, con la quale è stato nominato RUP dei lavori in oggetto il dott. ing. Maurizio Callerame;

VISTA la delibera n. 47 del 24/10/2024 con la quale il Rup è stato nominato anche Direttore dei Lavori in epigrafe;

VISTO il D.R.S. n. 6970 del 19.12.2023 di concessione del sostegno dei lavori ed il decreto n.6018 del 13.08.2024 di approvazione della variante in epigrafe;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 47 del 24/10/2024 con la quale il Consorzio di Bonifica 11 Messina ha preso atto della delibera n. 137 del 21/10/2024 del Consorzio di Bonifica 9 Catania avente ad oggetto: "PSR 2014-2022 OPERAZIONE 4.3B – Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento della funzionalità dell'adduttore irriguo Magazzinazzo - fornitura e installazione di nuove apparecchiature di sezionamento e misura ed opere complementari nei manufatti di linea. lotto a da inizio adduttore alla progressiva 6.150,00 m. CUP: G17J23000060006 – CIG: B2D52BE466 - Aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D. Lgs. 36/2023" che ha aggiudicato i predetti all'O.E. CONSORZIO STABILE BUILD S.C.AR.L. - P. I.V.A. 03661100242 con sede Via Sistina 121, Roma (RM) la quale ha indicato quale Consorziata esecutrice: Costruire SRL P. IVA 05700220873, via Madre Teresa di Calcutta 13 - Maletto (CT);

VISTA la Lettera commerciale- contratto sottoscritta in data 21/11/2024 assunta al protocollo consortile n. 2029 in data 25/11/2024;

CONSIDERATO che l'ing. Maurizio Callerame, Direttore dei Lavori in oggetto, ha redatto in data 25/06/2025 ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 comma 7 lettera b, una perizia non sostanziale di variante ed assestamento finale con minore importo contrattuale costituita dai seguenti elaborati:

ALL. 1 - RELAZIONE GENERALE
ALL. 2 – VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1
ALL. 3 – COMPUTO METRICO LAVORI E SICUREZZA
ALL. 4 – QUADRO ECONOMICO E COMPARATIVO
ALL. 5 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

VISTO l'atto allegato alla presente, prot. n.1759 del 25/09/25, con il quale il RUP ing. Maurizio Callerame, ai sensi degli artt. 8, comma "l" lettera "m" dell'Allegato 1.2 e Art. 5, comma 3 dell'Allegato II.14 del D. lgs. 36/2023 e s.m.i ha approvato la Perizia di Variante, redatta in data 25/06/25, di cui al punto che precede e recante il seguente Quadro Economico:

A	**LAVORI**	**Quadro economico Variante ed assestamento finale**	
A.1a	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso	€ 654 282,76	
A.1b	a dedurre Ribasso d'asta del 33,579%	-€ 219 701,61	
A.1	Importo al netto del ribasso d'asta	€ 434 581,15	
A.2	Liste	€ 761,04	
A.3	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6 760,96	
A	**TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)**	€ 442 103,15	€ 442 103,15
B	**Somme a disposizione dell'amministrazione**		
B.1	**Spese generali (<12%A)**		€ 24 175,58
B.1.1	Incentivo 2% di A	€ 15 075,58	
B.1.2	Accesso a discarica		
B.1.3	Assicurazione progettista,RUP, verificatore , ecc.	€ 2 500,00	
B.1.4	Spese pubblicazione,allacciamento telecontrollo e supporto specialistico	€ 6 600,00	
B.2	**Imprevisti ed arrotondamento(<10 di A)**		€ 41 046,79
B.3	**IVA**		€ 108 294,99

B.3.1	**IVA su lavori e imprevisti (22% di A +B2)**	€ 106 292,99	
B.3.2	**IVA su spese generali escluso incentivo (22% di B.1.2+B.1.3+B.1.4)**	€ 2 002,00	
B	**Totale Somme a Disposizione Amministrazione**		€ 173 517,36
	IMPORTO PROGETTO		**€ 615 620,51**
C	**Economie**		€ 380 854,51
	TOTALE PROGETTO FINANZIATO		**€ 996 475,02**

VISTA la proposta del RUP prot. 1760 del 25/09/2025 di Presa d'atto ed approvazione schema atto di sottomissione della Perizia di variante ed assestamento finale del 25/06/2025;

VISTO il D.A. n. 7/GAB del 17.01.2024 di costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché le dimissioni rassegnate dallo stesso organo che pertanto risulta decaduto;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2025-2027, adottato con deliberazione consortile n. 25/2025, approvato dal competente Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue con D.R.S. n. 6980/2025;

CON il parere favorevole del Vice Direttore, Dott. Gaetano Punzi.

DELIBERA

DI ACCOGLIERE la proposta del Responsabile Unico del Progetto, assunta al protocollo dell'Ente n. 1760 del 25/09/2025, facente parte integrante e sostanziale della presente**;**

DI PRENDERE ATTO della Perizia di Variante ed assestamento finale redatta in data 25/06/2025 relativa all'intervento in oggetto , approvata in linea tecnica dal sottoscritto RUP ing. Maurizio Callerame con atto prot. n.1759 del 25/09/25 allegato alla presente, riportante il seguente quadro economico:

A	**LAVORI**	**Quadro economico Variante ed assestamento finale**	
A.1a	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso	€ 654 282,76	
A.1b	a dedurre Ribasso d'asta del 33,579%	-€ 219 701,61	
A.1	Importo al netto del ribasso d'asta	€ 434 581,15	
A.2	Liste	€ 761,04	
A.3	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6 760,96	
A	**TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)**	€ 442 103,15	€ 442 103,15
B	**Somme a disposizione dell'amministrazione**		
B.1	**Spese generali (<12%A)**		€ 24 175,58
B.1.1	Incentivo 2% di A	€ 15 075,58	
B.1.2	Accesso a discarica		
B.1.3	Assicurazione progettista,RUP, verificatore , ecc.	€ 2 500,00	
B.1.4	Spese pubblicazione,allacciamento telecontrollo e supporto specialistico	€ 6 600,00	
B.2	**Imprevisti ed arrotondamento(<10 di A)**		€ 41 046,79
B.3	**IVA**		€ 108 294,99
B.3.1	**IVA su lavori e imprevisti (22% di A +B2)**	€ 106 292,99	
B.3.2	**IVA su spese generali escluso incentivo (22% di B.1.2+B.1.3+B.1.4)**	€ 2 002,00	
B	**Totale Somme a Disposizione Amministrazione**		€ 173 517,36
	IMPORTO PROGETTO		**€ 615 620,51**
C	**Economie**		€ 380 854,51
	TOTALE PROGETTO FINANZIATO		**€ 996 475,02**

DI TRASMETTERE la presente Deliberazione al RUP dei lavori ing. Maurizio Callerame ed al Dirigente Area Tecnica del Consorzio Sicilia Orientale, Ing. Eugenio Pollicino, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI TRASMETTERE la presente delibera agli Uffici competenti per gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la pubblicazione, ai sensi dell'art. 27 c. 1 del D. Lgs. 36/2023, all'albo consortile;

DI MUNIRE la presente delibera di efficacia immediata, stante l'urgenza.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(*Dott. Geol. Gaetano Punzi*)

Punzi
Gaetano
02.10.2025
13:32:21
GMT+01:00

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(*Dott. Calogero Ferrantello*)

FERRANTELLO CALOGERO
2025.10.02 14:34:39
CN=FERRANTELLO CALOGERO
C=IT
2.5.4.4=FERRANTELLO
2.5.4.42=CALOGERO
RSA/2048 bits

REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica 11 Messina

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Via Ugo Bassi, 2
98123 – MESSINA
C.F.97046530834
Tel. 090-2133274
Web: www.consorziobonifica11me.it
mail: bonifica11@gmail.com
pec: messina@pec.consorzibonificasicilia.it

Prot n

Al Commissario Straordinario
Dott. Calogero FERRANTELLO
SEDE

Al Vice Direttore
Dott. Gaetano PUNZI
SEDE

Lavori PSR 2014-2022 OPERAZIONE 4.3B – Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento della funzionalità dell'adduttore irriguo Magazzinazzo - fornitura e installazione di nuove apparecchiature di sezionamento e misura ed opere complementari nei manufatti di linea. Lotto "A" da inizio adduttore alla progressiva 6.150,00 m- CUP: 17J23000060006 – CIG: B2D52BE466 -Presa d'atto ed approvazione schema atto di sottomissione - Perizia di variante ed assestamento finale del 25/06/2025

Proposta del Responsabile Unico del Progetto

L'anno Duemilaventicinque il giorno_25_ del mese di Settembre, il Dott. Ing. Maurizio Renato Callerame, n.q. di Responsabile Unico del Progetto dell'intervento di che trattasi, giusta Delibera del Commissario Straordinario n. 28 del 18/07/2024.

VISTO il D.R.S. n° 6970 del 19/12/2023 di concessione del sostegno – Bando PSR 2022/2024 sottomisura 4.3.B "Investimenti in infrastrutture irrigue" del progetto di che trattasi;

VISTA la delibera n. 47 del 24/10/2024 con la quale il Rup è stato nominato anche Direttore dei Lavori in epigrafe;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 47 del 24/10/2024 con la quale il Consorzio di Bonifica 11 Messina ha preso atto della delibera n. 137 del 21/10/2024 del Consorzio di Bonifica 9 Catania avente ad oggetto: "PSR 2014-2022 OPERAZIONE 4.3B – Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento della funzionalità dell'adduttore irriguo Magazzinazzo - fornitura e installazione di nuove apparecchiature di sezionamento e misura ed opere complementari nei manufatti di linea. lotto a da inizio adduttore alla progressiva 6.150,00 m. CUP: G17J23000060006 – CIG: B2D52BE466 - Aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D. Lgs. 36/2023" che ha aggiudicato i predetti all'O.E. CONSORZIO STABILE BUILD S.C.AR.L. - P. I.V.A. 03661100242 con sede Via Sistina 121, Roma (RM) la quale ha indicato quale Consorziata esecutrice: Costruire SRL P. IVA 05700220873, via Madre Teresa di Calcutta 13 - Maletto (CT);

VISTA Lettera commerciale- contratto sottoscritta in data 21/11/2024 assunta al protocollo consortile n. 2029 in data 25/11/2024;

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione del contratto si sono manifestate esigenze operative, non prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, che hanno reso necessario approntare soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici e tecnici che hanno comportato la redazione di una perizia di variante;

CONSIDERATO che in data 25/06/2025 lo scrivente ing. Maurizio Callerame n.q. di Direttore dei Lavori ha redatto, ai sensi dell' Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023 comma 7 lettera b, una perizia, non sostanziale, di variante ed assestamento finale con minore importo contrattuale entro il quinto d'obbligo, in cui sono state approntate soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici, costituita dai seguenti elaborati:

ALL. 1 - RELAZIONE GENERALE

ALL. 2 – VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1

ALL. 3 – COMPUTO METRICO LAVORI E SICUREZZA

ALL. 4 – QUADRO ECONOMICO E COMPARATIVO

ALL. 5 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

CONSIDERATO che lo scrivente RUP ha approvato, con atto allegato alla presente prot. n.1759 del 25/09/25, ai sensi degli artt. 8, comma "l" lettera "m" dell'Allegato 1.2 e Art. 5, comma 3 dell'Allegato II.14 del D. lgs. 36/2023 e s.m.i la Perizia di Variante, redatta in data 25/06/25, di cui al punto che precede e recante il seguente Quadro Economico:

A	**LAVORI**	**Quadro economico Variante ed assestamento finale**	
A.1a	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso	€ 654 282,76	
A.1b	a dedurre Ribasso d'asta del 33,579%	-€ 219 701,61	
A.1	Importo al netto del ribasso d'asta	€ 434 581,15	
A.2	Liste	€ 761,04	
A.3	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6 760,96	
A	**TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)**	€ 442 103,15	€ 442 103,15
B	**Somme a disposizione dell'amministrazione**		
B.1	**Spese generali (<12%A)**		€ 24 175,58
B.1.1	Incentivo 2% di A	€ 15 075,58	
B.1.2	Accesso a discarica		
B.1.3	Assicurazione progettista,RUP, verificatore , ecc.	€ 2 500,00	
B.1.4	Spese pubblicazione,allacciamento telecontrollo e supporto specialistico	€ 6 600,00	
B.2	**Imprevisti ed arrotondamento(<10 di A)**		€ 41 046,79
B.3	**IVA**		€ 108 294,99
B.3.1	**IVA su lavori e imprevisti (22% di A +B2)**	€ 106 292,99	
B.3.2	**IVA su spese generali escluso incentivo (22% di B.1.2+B.1.3+B.1.4)**	€ 2 002,00	
B	**Totale Somme a Disposizione Amministrazione**		€ 173 517,36
	IMPORTO PROGETTO		**€ 615 620,51**
C	**Economie**		€ 380 854,51
	TOTALE PROGETTO FINANZIATO		**€ 996 475,02**

PROPONE

1. **DI PRENDERE ATTO** della Perizia di Variante ed assestamento finale redatta in data 25/06/2025 relativa all'intervento in oggetto , approvata in linea tecnica dal sottoscritto RUP ing. Maurizio Callerame con atto prot. n.1759 del 25/09/25 allegato alla presente, riportante il seguente quadro economico:

A	LAVORI	Quadro economico Variante ed assestamento finale	
A.1a	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso	€ 654 282,76	
A.1b	a dedurre Ribasso d'asta del 33,579%	-€ 219 701,61	
A.1	Importo al netto del ribasso d'asta	€ 434 581,15	
A.2	Liste	€ 761,04	
A.3	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6 760,96	
A	**TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)**	€ 442 103,15	€ 442 103,15
B	**Somme a disposizione dell'amministrazione**		
B.1	**Spese generali (<12%A)**		€ 24 175,58
B.1.1	Incentivo 2% di A	€ 15 075,58	
B.1.2	Accesso a discarica		
B.1.3	Assicurazione progettista,RUP, verificatore , ecc.	€ 2 500,00	
B.1.4	Spese pubblicazione,allacciamento telecontrollo e supporto specialistico	€ 6 600,00	
B.2	**Imprevisti ed arrotondamento(<10 di A)**		€ 41 046,79
B.3	**IVA**		€ 108 294,99
B.3.1	**IVA su lavori e imprevisti (22% di A +B2)**	€ 106 292,99	
B.3.2	**IVA su spese generali escluso incentivo (22% di B.1.2+B.1.3+B.1.4)**	€ 2 002,00	
B	**Totale Somme a Disposizione Amministrazione**		€ 173 517,36
	IMPORTO PROGETTO		**€ 615 620,51**
C	**Economie**		€ 380 854,51
	TOTALE PROGETTO FINANZIATO		**€ 996 475,02**

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Ing. Maurizio Callerame

Maurizio Callerame

CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE - SEDE TERRITORIALE DI MESSINA Protocollo n. 0001759 del 25/09/2025

REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica 11 Messina

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Via Ugo Bassi, 2
98123 – MESSINA
C.F.97046530834
Tel. 090-2133274
Web: www.consorziobonifica11me.it
mail: bonifica11@gmail.com
pec: messina@pec.consorzibonificasicilia.it

PROT. _____ DEL _____

PSR 2014-2022 OPERAZIONE 4.3B – Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento della funzionalità dell'adduttore irriguo Magazzinazzo - fornitura e installazione di nuove apparecchiature di sezionamento e misura ed opere complementari nei manufatti di linea. Lotto "A" da inizio adduttore alla progressiva 6.150,00 m; CUP: G17J23000060006 – CIG: B2D52BE466

PERIZIA DI VARIANTE
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL RUP
(D. lgs. 36/2023 e s.m.i. - Art. 8, comma "l" lettera "m" dell'Allegato 1.2 - Art. 5, comma 3 dell'Allegato II.14)

L'anno Duemilaventicinque il giorno 24 del mese di Settembre, il Dott. Ing. Maurizio Callerame, n.q. di Responsabile Unico del Progetto dell'intervento di che trattasi, giusta Delibera del Commissario Straordinario n. 28 del 18/07/2024.

Premesso che:

- Con D.R.S. n° 6970 del 19/12/2023 di concessione del sostegno – Bando PSR 2022/2024 sottomisura 4.3.B "Investimenti in infrastrutture irrigue" del progetto di che trattasi è stato finanziato l'intervento in oggetto;

- Con Delibera del Commissario Straordinario n. 47 del 24/10/2024 con la quale il Consorzio di Bonifica 11 Messina ha preso atto della delibera n. 137 del 21/10/2024 del Consorzio di Bonifica 9 Catania i predetti lavori sono stati aggiudicati all'O.E. CONSORZIO STABILE BUILD S.C.AR.L. - P. I.V.A. 03661100242 con sede Via Sistina 121, Roma (RM) la quale ha indicato quale Consorziata esecutrice: Costruire SRL P. IVA 05700220873, via Madre Teresa di Calcutta 13 - Maletto (CT), che ha offerto un ribasso pari al 33,579% sull'importo posto a base di gara di gara di € 743.465,95, corrispondenti a netti € 493.817,52 oltre € 10.313,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da ciò risultante un importo di aggiudicazione pari a complessivi € 504.130,55 oltre IVA

- Con Lettera commerciale sottoscritta dall'O.E. in data 21/11/2024, assunta al protocollo consortile al n. 2029 in data 25/11/2024, è stato formalizzato il contratto d'appalto con la ditta Appaltatrice de Lavori e fissato il tempo utile per dare compiuti i lavori pari a **150 giorni** naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;

- Con verbale in data 02/12/2024 i lavori vennero consegnati per essere compiuti in 150 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 02/12/2024 e perciò cessanti con il giorno 30/04/2025

- Con Lettera Contratto di modifica sottoscritta in data 11/04/2025 prot 657 è stato concesso all'Appaltatore un prolungamento del termine contrattuale di 55 (cinquantacinque) giorni naturali e consecutivi, con scadenza contrattuale protratta al 25/06/2025;

- a seguito dell'aggiudicazione il RUP , ha rimodulato il quadro economico Post Gara che tiene conto delle economie derivanti dal ribasso d'asta approvato con D.R.S. n.3776 del 06/05/2025 che i seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO			
POST GARA			
A	**LAVORI**		
A.1a	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso compresi €86.674,25 pari a (11,65%) per manodopera	€ 743 465,95	
A.1b	a dedurre Ribasso d'asta del 33,579%	-€ 249 648,43	
A.1	Importo al netto del ribasso d'asta	€ 493 817,52	
A.2	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10 313,03	
A	**TOTALE LAVORI POST GARA (A1+A2)**	€ 504 130,55	€ 504 130,55
B	**Somme a disposizione dell'amministrazione**		
B.1	**Spese generali (<12%A)**		€ 24 675,58
B.1.1	Incentivo 2% di A	€ 15 075,58	
B.1.2	Accesso a discarica	€ 500,00	
B.1.3	Assicurazione progettista,RUP, verificatore , ecc.	€ 2 500,00	
B.1.4	Spese pubblicazione,allacciamento telecontrollo e supporto specialistico	€ 6 600,00	
B.2	**Imprevisti ed arrotondamento(<10 di A)**		€ 41 046,79
B.3	**IVA**		€ 122 051,01
B.3.1	**IVA su lavori e imprevisti (22% di A +B2)**	€ 119 939,01	
B.3.2	**IVA su spese generali escluso incentivo (22% di B.1.2+B.1.3+B.1.4)**	€ 2 112,00	
B	**Totale Somme a Disposizione Amministrazione**		€ 187 773,38
	IMPORTO PROGETTO POST GARA		**€ 691 903,93**
C	**Economie da ribasso d'asta**		
	Ribasso d'asta del 29,1035%	€ 249 648,43	
	IVA su ribasso d'asta	€ 54 922,65	
	sommano economie di gara	€ 304 571,08	€ 304 571,08
	TOTALE PROGETTO FINANZIATO		**€ 996 475,02**

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione del contratto si sono manifestate esigenze operative, non prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, che hanno reso necessario approntare soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici e tecnici che hanno comportato la redazione di una perizia di variante in diminuzione;

CONSIDERATO che in data 25/06/2025 lo scrivente Direttore dei Lavori ha redatto, ai sensi dell' Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023 comma 7 lettera b, una perizia, non sostanziale, di variante ed assestamento finale con minore importo contrattuale entro il quinto d'obbligo. In particolare sono state approntate soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici che hanno riguardato:

- la Realizzazione della copertura di 2 pozzetti con profilati e lamiere in acciaio in sostituzione delle beole in cls, stante la completa inconsistenza del calcestruzzo costituente la stessa;

-A seguito dell'esecuzione degli interventi di asportazione della parte degradata del calcestruzzo corticale dei pozzetti è stato accertata una minore superficie degli interventi di ripristino, con minore impegno economico;

-Nella fase di smontaggio delle valvole che ha consentito il controllo dello stato e degli spessori della tubazione di raccordo con le stesse, è stata accertata una minore quantità di pezzi speciali occorrenti, con minore impegno economico;

Nelle pareti esterne dei pozzetti in cui è stato realizzato il ripristino strutturale è stato posato l'intonaco civile per esterni per la regolarizzazione delle superfici, con maggiore impegno economico;

-Sono state previste nella perizia le Liste a fattura per il rimborso all'appaltatore gli oneri di accesso a discarica per lo smaltimento misto da demolizione e delle terre e rocce da scavo provenienti dalla pulizia pozzetti(cfr. Prefazione Prezzario Regionale 2024 "Le spese per gli oneri di conferimento a discarica, inclusa la caratterizzazione, sono a carico delle stazioni Appaltanti che provvedono in proprio oppure per il tramite dell'appaltatore, quale rimborso degli importi anticipati)

PRESO ATTO che la suddetta perizia di variante in corso d'opera è costituita dai seguenti elaborati:

ALL. 1 - RELAZIONE GENERALE

ALL. 2 – VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1

ALL. 3 – COMPUTO METRICO LAVORI E SICUREZZA

ALL. 4 – QUADRO ECONOMICO E COMPARATIVO

ALL. 5 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

DATO ATTO che il Quadro Economico , rimodulato a seguito della summenzionata perizia di variante è così articolato:

A	**LAVORI**	**Quadro economico Variante ed assestamento finale**	
A.1a	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso	€ 654 282,76	
A.1b	a dedurre Ribasso d'asta del 33,579%	-€ 219 701,61	
A.1	Importo al netto del ribasso d'asta	€ 434 581,15	
A.2	Liste	€ 761,04	
A.3	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6 760,96	
A	**TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)**	€ 442 103,15	€ 442 103,15
B	**Somme a disposizione dell'amministrazione**		
B.1	**Spese generali (<12%A)**		€ 24 175,58
B.1.1	Incentivo 2% di A	€ 15 075,58	
B.1.2	Accesso a discarica		
B.1.3	Assicurazione progettista,RUP, verificatore , ecc.	€ 2 500,00	
B.1.4	Spese pubblicazione,allacciamento telecontrollo e supporto specialistico	€ 6 600,00	
B.2	**Imprevisti ed arrotondamento(<10 di A)**		€ 41 046,79
B.3	**IVA**		€ 108 294,99
B.3.1	**IVA su lavori e imprevisti (22% di A +B2)**	€ 106 292,99	
B.3.2	**IVA su spese generali escluso incentivo (22% di B.1.2+B.1.3+B.1.4)**	€ 2 002,00	
B	**Totale Somme a Disposizione Amministrazione**		€ 173 517,36
	IMPORTO PROGETTO		**€ 615 620,51**
C	**Economie**		€ 380 854,51
	TOTALE PROGETTO FINANZIATO		**€ 996 475,02**

ESAMINATA la perizia di variante di che trattasi, in ordine alle disposizioni di cui all'Art. 5, comma 3 dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti;

PRESO ATTO che la perizia di variante ammonta complessivamente a lordi € 654.282,76 oltre a € 761,04 per rimborsi a liste ed € 6 760,96 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per commplessivi €661,804,76. L'importo al netto del ribasso d'asta del 33,579% è pari a € 442.103,15, di cui € 434 581,15 per lavori, € 761,04 per rimborsi a liste ed € 6 760,96 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. L'importo in diminuzione ammonta a complessivi 62.027,40, corrispondente ad una riduzione del 12.30% rispetto all'originario importo contrattuale

RITENUTO di approvare in linea tecnica, ai sensi dell'Art. 8, commi "l" ed "m" dell'Allegato I.2 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i. la Perizia di Variante di che trattasi;

Tutto ciò premesso lo scrivente RUP, ai sensi dell'Art. 8, commi "l" ed "m" dell'Allegato 1.2 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i.

APPROVA

la Perizia di Variante ed Assestamento Finale relativa all'intervento in oggetto, costituita dagli elaborati elencati in premessa.
Con il quadro economico di seguito riportato:

A	LAVORI	Quadro economico Variante ed assestamento finale	
A.1a	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso	€ 654 282,76	
A.1b	a dedurre Ribasso d'asta del 33,579%	-€ 219 701,61	
A.1	Importo al netto del ribasso d'asta	€ 434 581,15	
A.2	Liste	€ 761,04	
A.3	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6 760,96	
A	**TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)**	€ 442 103,15	€ 442 103,15
B	**Somme a disposizione dell'amministrazione**		
B.1	**Spese generali (<12%A)**		€ 24 175,58
B.1.1	Incentivo 2% di A	€ 15 075,58	
B.1.2	Accesso a discarica		
B.1.3	Assicurazione progettista,RUP, verificatore , ecc.	€ 2 500,00	
B.1.4	Spese pubblicazione,allacciamento telecontrollo e supporto specialistico	€ 6 600,00	
B.2	**Imprevisti ed arrotondamento(<10 di A)**		€ 41 046,79
B.3	**IVA**		€ 108 294,99
B.3.1	**IVA su lavori e imprevisti (22% di A +B2)**	€ 106 292,99	
B.3.2	**IVA su spese generali escluso incentivo (22% di B.1.2+B.1.3+B.1.4)**	€ 2 002,00	
B	**Totale Somme a Disposizione Amministrazione**		€ 173 517,36
	IMPORTO PROGETTO		**€ 615 620,51**
C	**Economie**		€ 380 854,51
	TOTALE PROGETTO FINANZIATO		**€ 996 475,02**

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Ing. Maurizio Callerame

V.to Il DIRIGENTE
Dott. Ing. Eugenio Pollicino