CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 42 del 02/10/2025

OGGETTO: PSR 2014-2022 Operazione 4.3B – "Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento della funzionalità dell'adduttore irriguo di quota 102,50 - Tratta da progr. n. 6.741,92 alla progr. n. 7.600,92 a valle della vasca di compenso di C.da Borsellino di Belpasso (CT) - Fornitura e installazione di manicotti interni ed opere complementari nei manufatti di linea". CUP G77J23000040006 - CIG B2C40DF2F9
Presa d'atto ed approvazione schema atto di sottomissione - Perizia di variante ed assestamento finale del 30/06/2025

L'anno duemilaventicinque il giorno Due del mese di Ottobre, il dott. Calogero Ferrantello, nominato con D.A. n. 23/GAB del 18.03.2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 11 Messina afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore del Consorzio, dott. geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera n. 9 del 17.06.2019, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

VISTA la Legge Regionale 25 maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, modificato in ultimo con deliberazioni del Commissario ad Acta n. 32 del 17/9/2008 e n. 42 del 2/11/2008 e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 466 del 13 novembre 2009;

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 5 del 28 gennaio 2014, che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del comma 3 del sopracitato art. 13 della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", munendo gli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità della Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare il "periodo transitorio" di cui alla sopracitata delibera n.8/2017 (e già prorogato con le deliberazioni nn. 23/2018, 11/2019 e 47/2019), sino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi;

VISTA la Determinazione n. 34 del 02/07/2020, di presa d'atto della Deliberazione n. 21/2020;

VISTO il D.R.S. n° 6969 del 19/12/2023 di concessione del sostegno – Bando PSR 2022/2024 sottomisura 4.3.B "Investimenti in infrastrutture irrigue" del progetto di che trattasi;

VISTO il D.R.S. n° 6019 del 13/08/2024 di approvazione della variante al D.R.S. di concessione del sostegno n. 6969 del 19/12/2023;

VISTA la delibera n. 25 del 18 luglio 2024 con la quale, tra l'altro, è stato nominato RUP dei lavori in oggetto il dott. ing. Cristiano Alessi;

VISTA la delibera n. 36 del 17/09/2024 con la quale il Rup è stato nominato anche Direttore dei Lavori in epigrafe;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 36 del 17/09/2024 con la quale il Consorzio di Bonifica 11 Messina ha preso atto della delibera n. 91 del 05/09/2024 del Consorzio di Bonifica 9 Catania avente ad oggetto: "PSR 2014-2022 OPERAZIONE 4.3B - Miglioramento della funzionalità dell'adduttore irriguo di quota 102,50 Tratta da progr. n. 6.741,92 alla progr. n. 7.600,92 a valle della vasca di compenso di c.da Borsellino di Belpasso (CT) Fornitura e installazione di manicotti interni ed opere complementari nei manufatti di linea - CUP: G77J23000040006- CIG: B2C40DF2F9 - Aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D. Lgs. 36/2023" che ha aggiudicato i predetti lavori alla società MA.GE.CO. SRL con sede in via Palmanova 3 - Catania (CT), partita IVA 01127410866;

VISTA la Lettera commerciale- contratto sottoscritta in data 12/11/2024 acquisita al protocollo consortile al n. 2423 in data 30/12/2024;

DATO ATTO che l'ing. Cristiano Alessi, n.q. di Direttore dei Lavori in oggetto, ha redatto in data 30/06/2025 ai sensi dell' Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023 comma 7 lettera b, una perizia, non sostanziale, di variante ed assestamento finale con minore importo contrattuale costituita dai seguenti elaborati:

ALL. 1 - RELAZIONE GENERALE

ALL. 2 – VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1

ALL. 3 – COMPUTO METRICO LAVORI E SICUREZZA

ALL. 4 – QUADRO ECONOMICO E COMPARATIVO

ALL. 5 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.2

ALL. 6 – ELABORATI GRAFICI (A - Particolari giunti interni, B – Particolari sezioni scavo e rinterro, C – Particolari costruttivi Misuratori di portata, D – Particolari costruttivi Fondazione pozzetto prefabbricato progr. n. 6.741,92).

VISTO l'atto allegato alla presente, prot. n.1794 del 02/10/25, con il quale il RUP ing. Cristiano Alessi, ai sensi degli artt. 8, comma 1, lett. "l" ed "m" dell'Allegato 1.2 e Art. 5, comma 3 dell'Allegato II.14 del D. lgs. 36/2023 e s.m.i ha approvato la Perizia di Variante, redatta in data 30/06/25, di cui al punto che precede e recante il seguente Quadro Economico:

A	**LAVORI**	**Quadro economico Variante ed assestamento finale**	
A.1a	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 678.155,22	
A.1b	a dedurre Ribasso d'asta del 18%	-€ 122.067,94	
A.1	Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 556.087,28	**€ 556.087,28**
A.2a	Importo dei lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta (di cui € 3.196,67 per manodopera)	€ 28.170,23	
A.2b	a dedurre Ribasso d'asta del 18%	-€ 5.070,64	
A.2	Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta	€ 23.099,59	**€ 23.099,59**
A.3	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 33.157,77	**€ 33.157,77**
A.4	Liste e fatture	€ 143,88	**€ 143,88**
	TOTALE LAVORI al netto del ribasso d'asta (A.1 + A.2 + A.3)		**€ 612.488,52**
B	**Somme a disposizione dell'amministrazione**		
B.1	Spese generali (B.1.1+B.1.2+B.1.3+B.1.4+B.1.5)		
B.1.1	Incentivo ex art. 45 D. Lgs 36/2023	€ 14.983,69	
B.1.2	Indennità per occupazione temporanea e asservimento	€ 2.500,00	
B.1.3	Polizze ass. rischi professionali (Progettista, Verificatore, ecc…)	€ 3.500,00	
B.1.4	Spese di pubblicazione, supporti specialistici (CAA) e allacciamento telecontrollo	€ 5.500,00	

B.1.5	Oneri di conferimento a discarica	€ 500,00	
	Totale Spese generali (<12% di A)	€ 26.983,69	**€ 26.983,69**
B.2	Imprevisti (fino al 10% di A) ed arrotondamenti	€ 42.255,81	**€ 42.255,81**
B.3	IVA su lavori ed imprevisti (22% di A+B.2)	€ 144.043,75	**€ 144.043,75**
B.4	IVA su quota parte spese generali (22% di B.1 escluso B.1.1)	€ 2.640,00	**€ 2.640,00**
	Totale Somme a Disposizione Amministrazione		**€ 215.923,25**
	Totale (A+B)		**€ 828.411,77**
C	**Economie da ribasso d'asta**		**€ 166.769,23**
	TOTALE progetto finanziato con D.R.S. n. 6019/2024		**€ 995.181,00**

VISTA la proposta del RUP prot. n. 1800 del 02/10/2025 di Presa d'atto ed approvazione schema atto di sottomissione della Perizia di variante ed assestamento finale del 30/06/2025;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2025-2027, adottato con deliberazione consortile n. 25/2025, approvato dal competente Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue con D.R.S. n. 6980/2025;

CON il parere favorevole del Vice Direttore, Dott. Gaetano Punzi.

DELIBERA

DI ACCOGLIERE la proposta del Responsabile Unico del Progetto, assunta al protocollo dell'Ente n.1800 del 02/10/2025, facente parte integrante e sostanziale della presente**;**

DI PRENDERE ATTO della Perizia di Variante ed assestamento finale redatta in data 30/06/2025 relativa all'intervento in oggetto, approvata in linea tecnica dal RUP ing. Cristiano Alessi con atto prot. n.1794 del 02/10/25 allegato alla presente, riportante il seguente quadro economico:

A	**LAVORI**	**Quadro economico Variante ed assestamento finale**	
A.1a	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 678.155,22	
A.1b	a dedurre Ribasso d'asta del 18%	-€ 122.067,94	
A.1	Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 556.087,28	**€ 556.087,28**
A.2a	Importo dei lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta (di cui € 3.196,67 per manodopera)	€ 28.170,23	
A.2b	a dedurre Ribasso d'asta del 18%	-€ 5.070,64	
A.2	Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta	€ 23.099,59	**€ 23.099,59**
A.3	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 33.157,77	**€ 33.157,77**
A.4	Liste e fatture	€ 143,88	**€ 143,88**
	TOTALE LAVORI al netto del ribasso d'asta (A.1 + A.2 + A.3)		**€ 612.488,52**
B	**Somme a disposizione dell'amministrazione**		
B.1	Spese generali (B.1.1+B.1.2+B.1.3+B.1.4+B.1.5)		
B.1.1	Incentivo ex art. 45 D. Lgs 36/2023	€ 14.983,69	
B.1.2	Indennità per occupazione temporanea e asservimento	€ 2.500,00	
B.1.3	Polizze ass. rischi professionali (Progettista, Verificatore, ecc…)	€ 3.500,00	
B.1.4	Spese di pubblicazione, supporti specialistici (CAA) e allacciamento telecontrollo	€ 5.500,00	
B.1.5	Oneri di conferimento a discarica	€ 500,00	
	Totale Spese generali (<12% di A)	€ 26.983,69	**€ 26.983,69**
B.2	Imprevisti (fino al 10% di A) ed arrotondamenti	€ 42.255,81	**€ 42.255,81**
B.3	IVA su lavori ed imprevisti (22% di A+B.2)	€ 144.043,75	**€ 144.043,75**
B.4	IVA su quota parte spese generali (22% di B.1 escluso B.1.1)	€ 2.640,00	**€ 2.640,00**
	Totale Somme a Disposizione Amministrazione		**€ 215.923,25**
	Totale (A+B)		**€ 828.411,77**
C	**Economie da ribasso d'asta**		**€ 166.769,23**
	TOTALE progetto finanziato con D.R.S. n. 6019/2024		**€ 995.181,00**

DI TRASMETTERE la presente Deliberazione al RUP dei lavori ing. Cristiano Alessi ed al Dirigente Area Tecnica del Consorzio Sicilia Orientale, Ing. Eugenio Pollicino, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI TRASMETTERE la presente delibera agli Uffici competenti per gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la pubblicazione, ai sensi dell'art. 27 c. 1 del D. Lgs. 36/2023, all'albo consortile;

DI MUNIRE la presente delibera di efficacia immediata, stante l'urgenza.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(*Dott. Geol. Gaetano Punzi*)

Punzi
Gaetano
02.10.2025
13:32:21
GMT+01:00

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(*Dott. Calogero Ferrantello*)

FERRANTELLO CALOGERO
2025.10.02 14:34:27
CN=FERRANTELLO CALOGERO
C=IT
2.5.4.4=FERRANTELLO
2.5.4.42=CALOGERO
RSA/2048 bits

REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica 11 Messina

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Via Ugo Bassi, 2
98123 – MESSINA
C.F.97046530834
Tel. 090-2133274
Web: www.consorziobonifica11me.it
mail: bonifica11@gmail.com
pec: messina@pec.consorzibonificasicilia.it

Prot n 1800
del 02 ottobre 2025

Al Commissario Straordinario
Dott. Calogero FERRANTELLO
SEDE

Al Vice Direttore
Dott. Gaetano PUNZI
SEDE

OGGETTO: PSR 2014-2022 Operazione 4.3B – "Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento della funzionalità dell'adduttore irriguo di quota 102,50 - Tratta da progr. n. 6.741,92 alla progr. n. 7.600,92 a valle della vasca di compenso di C.da Borsellino di Belpasso (CT) - Fornitura e installazione di manicotti interni ed opere complementari nei manufatti di linea". CUP G77J23000040006 - CIG B2C40DF2F9. Presa d'atto ed approvazione schema atto di sottomissione - Perizia di variante ed assestamento finale del 30/06/2025

Proposta del Responsabile Unico del Progetto

L'anno Duemilaventicinque il giorno 02 del mese di Ottobre, il Dott. Ing. Cristiano Alessi, n.q. di Responsabile Unico del Progetto dell'intervento di che trattasi, giusta Delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 18/07/2024.

VISTO il D.R.S. n° 6969 del 19/12/2023 di concessione del sostegno – Bando PSR 2022/2024 sottomisura 4.3.B "Investimenti in infrastrutture irrigue" del progetto di che trattasi;

VISTO il D.R.S. n° 6019 del 13/08/2024 di approvazione della variante al D.R.S. di concessione del sostegno n. 6969 del 19/12/2023;

VISTA la delibera n. 36 del 17/09/2024 con la quale il Rup è stato nominato anche Direttore dei Lavori in epigrafe;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 36 del 17/09/2024 con la quale il Consorzio di Bonifica 11 Messina ha preso atto della delibera n. 91 del 05/09/2024 del Consorzio di Bonifica 9 Catania avente ad oggetto: "*PSR 2014-2022 OPERAZIONE 4.3B - Miglioramento della funzionalità dell'adduttore irriguo di quota 102,50 Tratta da progr. n. 6.741,92 alla progr. n. 7.600,92 a valle della vasca di compenso di c.da Borsellino di Belpasso (CT) Fornitura e installazione di manicotti interni ed opere complementari nei manufatti di linea - CUP: G77J23000040006- CIG: B2C40DF2F9 - Aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D. Lgs. 36/2023*" che ha aggiudicato i predetti lavori alla società MA.GE.CO. SRL con sede in via Palmanova 3 - Catania (CT), partita IVA 01127410866;

VISTO il contratto sottoscritto a mezzo lettera commerciale sottoscritta in data 12/11/2024 ed archiviata in data 30/12/2024 al protocollo consortile n. 2423;

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione del contratto si sono manifestate esigenze operative, che hanno reso necessario adottare soluzioni equivalenti e/o migliorative in termini economici e tecnici che hanno comportato la redazione di una perizia di variante;

CONSIDERATO che in data 30/06/2025 lo scrivente ing. Cristiano Alessi, n.q. di Direttore dei Lavori, ha redatto, ai sensi dell' Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023 comma 7 lettera b, una perizia, non sostanziale, di variante ed assestamento finale con minore importo contrattuale entro il quinto d'obbligo, in cui sono state approntate soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici e tecnici, costituita dai seguenti elaborati:

ALL. 1 - RELAZIONE GENERALE

ALL. 2 – VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1

ALL. 3 – COMPUTO METRICO LAVORI E SICUREZZA

ALL. 4 – QUADRO ECONOMICO E COMPARATIVO

ALL. 5 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.2

ALL. 6 – ELABORATI GRAFICI (A - Particolari giunti interni, B – Particolari sezioni scavo e rinterro, C – Particolari costruttivi Misuratori di portata, D – Particolari costruttivi Fondazione pozzetto prefabbricato progr. n. 6.741,92).

CONSIDERATO che lo scrivente RUP ha approvato, con atto allegato alla presente prot. n. 1794 del 02/10/2025, ai sensi degli artt. 8, comma 1, lett. "l" ed "m" dell'Allegato I.2 e Art. 5, comma 3 dell'Allegato II.14 del D. lgs. 36/2023 e s.m.i la Perizia di Variante, redatta in data 30/06/25, di cui al punto che precede e recante il seguente Quadro Economico:

A	**LAVORI**	**Quadro economico Variante ed assestamento finale**	
A.1a	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 678.155,22	
A.1b	a dedurre Ribasso d'asta del 18%	-€ 122.067,94	
A.1	Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 556.087,28	**€ 556.087,28**
A.2a	Importo dei lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta (di cui € 3.196,67 per manodopera)	€ 28.170,23	
A.2b	a dedurre Ribasso d'asta del 18%	-€ 5.070,64	
A.2	Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta	€ 23.099,59	**€ 23.099,59**
A.3	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 33.157,77	**€ 33.157,77**
A.4	Liste e fatture	€ 143,88	**€ 143,88**
	TOTALE LAVORI al netto del ribasso d'asta (A.1 + A.2 + A.3)		**€ 612.488,52**
B	**Somme a disposizione dell'amministrazione**		
B.1	Spese generali		
B.1.1	Incentivo ex art. 45 D. Lgs 36/2023	€ 14.983,69	
B.1.2	Indennità per occupazione temporanea e asservimento	€ 2.500,00	
B.1.3	Polizze ass. rischi professionali (Progettista, Verificatore, ecc…)	€ 3.500,00	
B.1.4	Spese di pubblicazione, supporti specialistici (CAA) e allacciamento telecontrollo	€ 5.500,00	
B.1.5	Oneri di conferimento a discarica	€ 500,00	
	Totale Spese generali (<12% di A)	€ 26.983,69	**€ 26.983,69**
B.2	Imprevisti (fino al 10% di A) ed arrotondamenti	€ 42.255,81	**€ 42.255,81**

B.3	IVA su lavori ed imprevisti (22% di A+B.2)	€ 144.043,75	**€ 144.043,75**
B.4	IVA su quota parte spese generali (22% di B.1 escluso B.1.1)	€ 2.640,00	**€ 2.640,00**
	Totale Somme a Disposizione Amministrazione		**€ 215.923,25**
	Totale (A+B)		**€ 828.411,77**
C	**Economie da ribasso d'asta**		**€ 166.769,23**
	TOTALE progetto finanziato con D.R.S. n. 6019/2024		**€ 995.181,00**

PROPONE

1. **DI PRENDERE ATTO** della Perizia di Variante ed assestamento finale redatta in data 30/06/2025 relativa all'intervento in oggetto , approvata in linea tecnica dal sottoscritto RUP ing. Cristiano Alessi con atto prot. n.1794 del 02/10/2025 allegato alla presente, riportante il seguente quadro economico:

A	**LAVORI**	**Quadro economico Variante ed assestamento finale**	
A.1a	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 678.155,22	
A.1b	a dedurre Ribasso d'asta del 18%	-€ 122.067,94	
A.1	Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 556.087,28	**€ 556.087,28**
A.2a	Importo dei lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta (di cui € 3.196,67 per manodopera)	€ 28.170,23	
A.2b	a dedurre Ribasso d'asta del 18%	-€ 5.070,64	
A.2	Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta	€ 23.099,59	**€ 23.099,59**
A.3	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 33.157,77	**€ 33.157,77**
A.4	Liste e fatture	€ 143,88	**€ 143,88**
	TOTALE LAVORI al netto del ribasso d'asta (A.1 + A.2 + A.3)		**€ 612.488,52**
B	**Somme a disposizione dell'amministrazione**		
B.1	Spese generali		
B.1.1	Incentivo ex art. 45 D. Lgs 36/2023	€ 14.983,69	
B.1.2	Indennità per occupazione temporanea e asservimento	€ 2.500,00	
B.1.3	Polizze ass. rischi professionali (Progettista, Verificatore, ecc…)	€ 3.500,00	
B.1.4	Spese di pubblicazione, supporti specialistici (CAA) e allacciamento telecontrollo	€ 5.500,00	
B.1.5	Oneri di conferimento a discarica	€ 500,00	
	Totale Spese generali (<12% di A)	€ 26.983,69	**€ 26.983,69**
B.2	Imprevisti (fino al 10% di A) ed arrotondamenti	€ 42.255,81	**€ 42.255,81**
B.3	IVA su lavori ed imprevisti (22% di A+B.2)	€ 144.043,75	**€ 144.043,75**
B.4	IVA su quota parte spese generali (22% di B.1 escluso B.1.1)	€ 2.640,00	**€ 2.640,00**
	Totale Somme a Disposizione Amministrazione		**€ 215.923,25**
	Totale (A+B)		**€ 828.411,77**
C	**Economie da ribasso d'asta**		**€ 166.769,23**
	TOTALE progetto finanziato con D.R.S. n. 6019/2024		**€ 995.181,00**

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Ing. Cristiano Alessi



CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE - SEDE TERRITORIALE DI MESSINA Protocollo n. 0001794 del 02/10/2025

REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica 11 Messina

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Via Ugo Bassi, 2
98123 – MESSINA
C.F.97046530834
Tel. 090-2133274
Web: www.consorziobonifica11me.it
mail: bonifica11@gmail.com
pec: messina@pec.consorzibonificasicilia.it

PROT. 1794 DEL 02/10/2025

OGGETTO: PSR 2014-2022 Operazione 4.3B – "Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento della funzionalità dell'adduttore irriguo di quota 102,50 - Tratta da progr. n. 6.741,92 alla progr. n. 7.600,92 a valle della vasca di compenso di c.da Borsellino di Belpasso (CT) - Fornitura e installazione di manicotti interni ed opere complementari nei manufatti di linea". CUP G77J23000040006 - CIG B2C40DF2F9

PERIZIA DI VARIANTE
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL RUP
(D. lgs. 36/2023 e s.m.i. - Art. 8, comma "l" lettera "m" dell'Allegato 1.2 - Art. 5, comma 3 dell'Allegato II.14)

L'anno Duemilaventicinque il giorno 29 del mese di Settembre, il Dott. Ing. Cristiano Alessi, n.q. di Responsabile Unico del Progetto dell'intervento di che trattasi, , giusta Delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 18/07/2024.

Premesso che:

- Con D.R.S. n° 6969 del 19/12/2023 di concessione del sostegno – Bando PSR 2022/2024 sottomisura 4.3.B "Investimenti in infrastrutture irrigue" del progetto di che trattasi è stato finanziato l'intervento in oggetto;

- Con D.R.S. n° 6019 del 13/08/2024 è stata approvata la variante al D.R.S. di concessione del sostegno n. 6969 del 19/12/2023 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

- Con Delibera del Commissario Straordinario n. 36 del 17/09/2024, il Consorzio di Bonifica 11 Messina ha preso atto della delibera n. 91 del 05/09/2024 del Consorzio di Bonifica 9 Catania con la quale, i lavori di cui in oggetto, sono stati aggiudicati all'O.E. MA.GE.CO. SRL partita IVA 01127410866, con sede in via Palmanova 3 - Catania (CT), che ha offerto un ribasso del 18,00% (diciotto/00) sull'importo a base d'asta di € 702.395,80, corrispondenti a netti € 575.964,56, oltre € 46.788,81 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da ciò risultante un importo di aggiudicazione totale complessivo di € 622.753,37 (oltre IVA);

- Con Verbale del 30/10/2024 si è provveduto alla consegna anticipata dei lavori ai sensi degli artt. 50 comma 6 e 17 comma 8 del D. Lgs. 36/2023, come autorizzata con predetta delibera n.91/2024 del Consorzio di Bonifica 9 Catania;

- Con Lettera commerciale sottoscritta dall'O.E. in data 12/11/2024, archiviata al protocollo consortile con nota n. 2423 del 30/12/2024, è stato formalizzato il contratto d'appalto con la ditta Appaltatrice dei Lavori e fissato il tempo utile per dare compiuti i lavori pari a **154 giorni** naturali e consecutivi dalla data di consegna anticipata dei lavori perciò cessanti con il giorno 02/04/2025;

- Con successive corrispondenze secondo l'uso commerciale, di cui ai prot. n. 668/2025, n. 953/2025 e n. 1161/2025, è stato concesso all'Appaltatore un prolungamento complessivo del termine contrattuale di 89 (ottantanove) giorni naturali e consecutivi, con scadenza contrattuale protratta al 30/06/2025;

- a seguito dell'aggiudicazione il RUP , ha rimodulato il quadro economico Post Gara che tiene conto delle economie derivanti dal ribasso d'asta approvato con D.R.S. n.4184 del 21/05/2025 che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE			
A	**LAVORI**		
A.1a	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 674.225,57	
A.1b	a dedurre Ribasso d'asta del 18%	-€ 121.360,60	
A.1	Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 552.864,97	**€ 552.864,97**
A.2a	Importo dei lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta (di cui € 3.196,67 per manodopera)	€ 28.170,23	
A.2b	a dedurre Ribasso d'asta del 18%	-€ 5.070,64	
A.2	Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta	€ 23.099,59	**€ 23.099,59**
A.3	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 46.788,81	**€ 46.788,81**
	TOTALE LAVORI al netto del ribasso d'asta (A.1 + A.2 + A.3)		**€ 622.753,37**
B	**Somme a disposizione dell'amministrazione**		
B.1	Spese generali		
B.1.1	Incentivo ex art. 45 D. Lgs 36/2023	€ 14.983,69	
B.1.2	Indennità per occupazione temporanea e asservimento	€ 2.500,00	
B.1.3	Polizze ass. rischi professionali (Progettista, Verificatore, ecc…)	€ 3.500,00	
B.1.4	Spese di pubblicazione, supporti specialistici e allacciamento telecontrollo	€ 5.500,00	
B.1.5	Oneri di conferimento a discarica	€ 500,00	
	Totale Spese generali (<12% di A)	€ 26.983,69	**€ 26.983,69**
B.2	Imprevisti (fino al 10% di A) ed arrotondamenti	€ 42.255,81	**€ 42.255,81**
B.3	IVA su lavori ed imprevisti (22% di A+B.2)	€ 146.302,02	**€ 146.302,02**
B.4	IVA su quota parte spese generali (22% di B.1 escluso B.1.1)	€ 2.640,00	**€ 2.640,00**
	Totale Somme a Disposizione Amministrazione		**€ 218.181,52**
	Totale (A+B)		**€ 840.934,89**
C	**Economie da ribasso d'asta**		**€ 154.246,11**
	TOTALE progetto finanziato con D.R.S. n. 6019/2024		**€ 995.181,00**

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione del contratto si sono manifestate esigenze operative, che hanno comportato la necessità di adottare soluzioni equivalenti e migliorative in termini economici che hanno comportato la redazione di una perizia di variante in diminuzione;

CONSIDERATO che in data 30/06/2025 lo scrivente n.q. di Direttore dei Lavori ha redatto, ai sensi dell' Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023 comma 7 lettera b, una perizia, non sostanziale, di variante ed assestamento finale con minore importo contrattuale entro il quinto d'obbligo. In particolare sono state approntate soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici e tecnici che hanno riguardato:

- la posa in opera di soli giunti tipo AN1B, in sostituzione dei giunti tipo AN1A previsti in progetto, con minore impegno economico; durante il sopralluogo all'interno della tubazione oggetto dei lavori (ambiente confinato), a seguito della pulizia preliminare delle aree in corrispondenza dei giunti eseguita dal sub appaltatore, in possesso delle necessarie autorizzazioni ad operare in ambienti confinati previste dalle vigenti normative in

materia (D.Lgs. 81/2008, D.P.R. 177/2011, norma tecnica UNI 11958:2024), è emersa la necessità di procedere con l'installazione di soli giunti tipo AN1B dato che, tutti i collegamenti maschio-femmina dei tubi in CAP DN 1600 insistenti nel tratto, presentavano internamente disallineamenti tali da non permettere l'installazione dell'anello di tenuta centrale previsto nei giunti tipo AN1A, assicurando comunque buoni risultati in termini di tenuta idraulica della condotta;

- la posa in opera di ulteriori n. 22 giunti tipo AN1B, al fine di migliorare ulteriormente la tenuta idraulica all'interno del tratto inizialmente considerato andando a predisporre complessivamente, per i collegamenti CAP-CAP, un numero complessivo di 114 giunti interni di tenuta in corrispondenza di altrettanti punti di "criticità" idraulica.

- la predisposizione, nel passo uomo realizzato in corrispondenza della progr. n. 6.741,92, di un pozzetto prefabbricato di dimensioni maggiori al fine di consentire una più agevole e rapida manutenzione, ove necessaria, in corrispondenza del punto di collegamento del dispositivo di misurazione della portata e l'adduttore principale DN1600;

- Sono state previste nella perizia le Liste a fattura per il rimborso all'appaltatore gli oneri di accesso a discarica per lo smaltimento del materiale proveniente da demolizione (cfr. Prefazione Prezzario Regionale 2024 "Le spese per gli oneri di conferimento a discarica, inclusa la caratterizzazione, sono a carico delle stazioni Appaltanti che provvedono in proprio oppure per il tramite dell'appaltatore, quale rimborso degli importi anticipati)

PRESO ATTO che la suddetta perizia di variante in corso d'opera è costituita dai seguenti elaborati:

ALL. 1 - RELAZIONE GENERALE

ALL. 2 – VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1

ALL. 3 – COMPUTO METRICO LAVORI E SICUREZZA

ALL. 4 – QUADRO ECONOMICO E COMPARATIVO

ALL. 5 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.2

ALL. 6 – ELABORATI GRAFICI (A - Particolari giunti interni, B – Particolari sezioni scavo e rinterro, C – Particolari costruttivi Misuratori di portata, D – Particolari costruttivi Fondazione pozzetto prefabbricato progr. n. 6.741,92).

DATO ATTO che il Quadro Economico, rimodulato a seguito della summenzionata perizia di variante è così articolato:

A	LAVORI	Quadro economico Variante ed assestamento finale	
A.1a	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 678.155,22	
A.1b	a dedurre Ribasso d'asta del 18%	-€ 122.067,94	
A.1	Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 556.087,28	**€ 556.087,28**
A.2a	Importo dei lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta (di cui € 3.196,67 per manodopera)	€ 28.170,23	
A.2b	a dedurre Ribasso d'asta del 18%	-€ 5.070,64	
A.2	Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta	€ 23.099,59	**€ 23.099,59**
A.3	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 33.157,77	**€ 33.157,77**
A.4	Liste e fatture	€ 143,88	**€ 143,88**
	TOTALE LAVORI al netto del ribasso d'asta (A.1 + A.2 + A.3)		**€ 612.488,52**

B	**Somme a disposizione dell'amministrazione**		
B.1	Spese generali		
B.1.1	Incentivo ex art. 45 D. Lgs 36/2023	€ 14.983,69	
B.1.2	Indennità per occupazione temporanea e asservimento	€ 2.500,00	
B.1.3	Polizze ass. rischi professionali (Progettista, Verificatore, ecc…)	€ 3.500,00	
B.1.4	Spese di pubblicazione, supporti specialistici (CAA) e allacciamento telecontrollo	€ 5.500,00	
B.1.5	Oneri di conferimento a discarica	€ 500,00	
	Totale Spese generali (<12% di A)	€ 26.983,69	**€ 26.983,69**
B.2	Imprevisti (fino al 10% di A) ed arrotondamenti	€ 42.255,81	**€ 42.255,81**
B.3	IVA su lavori ed imprevisti (22% di A+B.2)	€ 144.043,75	**€ 144.043,75**
B.4	IVA su quota parte spese generali (22% di B.1 escluso B.1.1)	€ 2.640,00	**€ 2.640,00**
	Totale Somme a Disposizione Amministrazione		**€ 215.923,25**
	Totale (A+B)		**€ 828.411,77**
C	**Economie da ribasso d'asta**		**€ 166.769,23**
	TOTALE progetto finanziato con D.R.S. n. 6019/2024		**€ 995.181,00**

ESAMINATA la perizia di variante di che trattasi, in ordine alle disposizioni di cui all'Art. 5, comma 3 dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti;

PRESO ATTO che la perizia di variante ammonta complessivamente a lordi € 706.325,45, di cui € 678.155,22 per lavori a misura ed € 28.170,23 per lavori a corpo, oltre a € 143,88 per rimborsi a liste e fatture ed € 33.157,77 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per complessivi € 739.627,10. L'importo al netto del ribasso d'asta del 18,00% è pari a € 612.488,52, di cui € 579.186,87 per lavori (di cui € 556.087,28 per lavori a misura ed € 23.099,59 per lavori a corpo), € 143,88 per rimborsi a liste ed € 33.157,77 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. L'importo in diminuzione ammonta a complessivi € 10.264,85, corrispondente ad una riduzione di circa l'1.65% rispetto all'originario importo contrattuale;

RITENUTO di approvare in linea tecnica, ai sensi dell'Art. 8, comma 1, lett. "l" ed "m" dell'Allegato I.2 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i. la Perizia di Variante di che trattasi;

Tutto ciò premesso lo scrivente RUP, ai sensi dell'Art. 8, comma 1, lett. "l" ed "m" dell'Allegato I.2 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i.


APPROVA

la Perizia di Variante ed Assestamento Finale relativa all'intervento in oggetto, costituita dagli elaborati elencati in premessa.
Con il quadro economico di seguito riportato:

A	**LAVORI**	**Quadro economico Variante ed assestamento finale**	
A.1a	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 678.155,22	
A.1b	a dedurre Ribasso d'asta del 18%	-€ 122.067,94	
A.1	Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 556.087,28	**€ 556.087,28**
A.2a	Importo dei lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta (di cui € 3.196,67 per manodopera)	€ 28.170,23	
A.2b	a dedurre Ribasso d'asta del 18%	-€ 5.070,64	
A.2	Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta	€ 23.099,59	**€ 23.099,59**
A.3	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 33.157,77	**€ 33.157,77**
A.4	Liste e fatture	€ 143,88	**€ 143,88**
	TOTALE LAVORI al netto del ribasso d'asta (A.1 + A.2 + A.3)		**€ 612.488,52**

B	**Somme a disposizione dell'amministrazione**		
B.1	Spese generali		
B.1.1	Incentivo ex art. 45 D. Lgs 36/2023	€ 14.983,69	
B.1.2	Indennità per occupazione temporanea e asservimento	€ 2.500,00	
B.1.3	Polizze ass. rischi professionali (Progettista, Verificatore, ecc…)	€ 3.500,00	
B.1.4	Spese di pubblicazione, supporti specialistici (CAA) e allacciamento telecontrollo	€ 5.500,00	
B.1.5	Oneri di conferimento a discarica	€ 500,00	
	Totale Spese generali (<12% di A)	€ 26.983,69	**€ 26.983,69**
B.2	Imprevisti (fino al 10% di A) ed arrotondamenti	€ 42.255,81	**€ 42.255,81**
B.3	IVA su lavori ed imprevisti (22% di A+B.2)	€ 144.043,75	**€ 144.043,75**
B.4	IVA su quota parte spese generali (22% di B.1 escluso B.1.1)	€ 2.640,00	**€ 2.640,00**
	Totale Somme a Disposizione Amministrazione		**€ 215.923,25**
	Totale (A+B)		**€ 828.411,77**
C	**Economie da ribasso d'asta**		**€ 166.769,23**
	TOTALE progetto finanziato con D.R.S. n. 6019/2024		**€ 995.181,00**

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Ing. Cristiano Alessi



V.to Il DIRIGENTE
Dott. Ing. Eugenio Pollicino

