

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 43 **Data 07/10/2025**	**Oggetto**: **PSR Sicilia 2014-2022 – Operazione 4.3 B** "Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino. Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000 mc ed opere complementari". CUP G67J23000010006 - CIG B2D536B32A. Assestamento degli importi per "Somme a Disposizione dell'Amministrazione" e "Accantonamenti" del Quadro Economico di cui alla Delibera consortile n. 20 del 23/06/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno sette del mese di Ottobre, il Dott. Calogero Ferrantello, nominato con D.A. n. 23/Gab/2024 del 18/03/2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 11 Messina, accorpato al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione, con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopra citato art. 13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera Commissariale n. 8 del 30/10/2017, con cui nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera Commissariale n. 21 del 2/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi il "periodo transitorio" istituito con Delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con Delibere 23 del 18.12.2018, n. 11 del 01/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 45 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA la Deliberazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, di nomina del Dott. Geol. Gaetano Punzi a Vice Direttore Generale;

VISTO il D.A. n. 7/GAB del 17/01/2024, di costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché le dimissioni rassegnate dallo stesso organo che pertanto risulta decaduto;

VISTA la Delibera consortile n. 20 del 23/06/2025 di presa d'atto della Perizia di Variante e Suppletiva datata 20/06/2025 dell'intervento indicato in oggetto, approvata in linea tecnica dal RUP, Ing. Rossana Tarallo, con atto prot. CB 11 n. 1166 del 20/06/2025, riportante il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEL 20/06/2025			
A	**LAVORI**		
A.1	Importo lavori di perizia al lordo del ribasso d'asta r = 26,877 % e degli Oneri di Sicurezza		€ 879.339,24
A.2	*di cui, per Oneri di sicurezza*		*€ 16.541,04*
A.3	Importo lavori di perizia da assoggettare a ribasso d'asta r = 26,877 %		€ 862.798,20
A.4	Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta r = 26,877 %		€ 630.903,93
A	**Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta r = 26,877 % e al lordo OS (A.2 + A.4)**		**€ 647.444,97**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B.1	Imprevisti		€ 0,00
B.2	Spese generali e Incentivo (b.2.1 + b.2.2 + b.2.3):		€ 25.086,78
b.2.1	*Consulenze, assicurazioni, pubblicazioni e contributi*	*€ 1.500,00*	
b.2.2	*Conferimenti a discarica*	*€ 6.000,00*	
b.2.3	*Incentivo ex art. 45 del d. lgs 36/2023 (2% di A.1)*	*€ 17.586,78*	
B.3	IVA		€ 143.757,89
	IVA sui Lavori (22% di A)	*€ 142.437,89*	
	IVA su Imprevisti (22% di B.1)	*€ 0,00*	
	IVA su Spese Generali (22% di b.2.2)	*€ 1.320,00*	
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**		**€ 168.844,68**
C	**ECONOMIE**		
C.1	Residuo Accantonamento da ribasso d'asta	€ 147.694,22	
C.2	Residuo Accantonamento dell'IVA sul ribasso d'asta	€ 32.492,73	
C	**TOTALE ACCANTONAMENTI**		**€ 180.186,95**
	TOTALE (A+B+C)		**€ 996.476,60**

VISTA la nota prot. n. 1184 del 24/06/2025 ove gli elaborati della citata Perizia di Variante e Suppletiva, unitamente alla Delibera di presa d'atto n. 20/2025, sono stati trasmessi al Servizio 6 dell' Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTA la proposta prot. n. 1802 del 03/10/2025 con la quale il RUP, Ing. Rossana Tarallo, ha rappresentato la necessità di rimodulare il Quadro Economico dell'intervento in oggetto di cui alla Delibera consortile di presa d'atto n. 20 del 23/06/2025, nella sola parte riguardante gli importi previsti per "*Somme a Disposizione dell'Amministrazione" e "Accantonamenti"*, che devono essere aggiornati all'attualità, garantendo comunque l'invariabilità dell'importo complessivo di finanziamento, articolato come appresso rappresentato:

QUADRO ECONOMICO – (Rev. Settembre 2025)			
A	**LAVORI**		
A.1	Importo lavori di perizia al lordo del ribasso d'asta r = 26,877 % e degli Oneri di Sicurezza		€ 879.339,24
A.2	*di cui, per Oneri di sicurezza*		*€ 16.541,04*
A.3	Importo lavori di perizia da assoggettare a ribasso d'asta r = 26,877 %		€ 862.798,20
A.4	Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta r = 26,877 %		€ 630.903,93
A	**Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta r = 26,877 % e al lordo OS (A.2 + A.4)**		**€ 647.444,97**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B.1	Imprevisti		€ 0,00
B.2	Spese generali		€ 4.553,22
B.3	Incentivo ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023 (2% di A1)		€ 17.586,78
B.4	IVA (b.4.1+b.4.2+b.4.3)		€ 143.439,60
b.4.1	*IVA sui Lavori (22% di A)*	*€ 142.437,89*	

b.4.2	*IVA su Imprevisti (22% di B.1)*	*€ 0,00*	
b.4.3	*IVA su Spese Generali (22% di B.2)*	*€ 1.001,71*	
B	**Totale Somme a Disposizione dell'amministrazione**		**€ 165.579,60**
C	**ACCANTONAMENTI**		
C.1	Residuo Accantonamento da ribasso d'asta	*150.370,52 €*	
C.2	Residuo Accantonamento dell'IVA sul ribasso d'asta	*33.081,51 €*	
C	**Totale Accantonamenti**		**€ 183.452,03**
	TOTALE (A+B+C)		**€ 996.476,59**
	TOTALE (A+B+C) in c.t.		**€ 996.476,60**

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto del nuovo Quadro Economico - Revisione Settembre 2025 dell'intervento indicato in oggetto, di cui alla summenzionata proposta del RUP prot.1802 del 03/10/2025, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2025-2027, adottato con deliberazione consortile n. 25 del 30/06/2025, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, Servizio 6 Indirizzo Strategico, vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue con D.R.S. n. 6980 del 01/09/2025;

CON il parere favorevole del Vice Direttore Generale del Consorzio;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della proposta del RUP, Ing. Rossana Tarallo, prot. 1802 del 03/10/2025 relativa all'assestamento del Quadro Economico dell'intervento indicato in oggetto di cui alla Delibera n. 20/2025, che viene rimodulato cosi come appreso segue:

QUADRO ECONOMICO – Rev. Settembre 2025			
A	**LAVORI**		
A.1	Importo lavori di perizia al lordo del ribasso d'asta r = 26,877 % e degli Oneri di Sicurezza		€ 879.339,24
A.2	*di cui, per Oneri di sicurezza*		*€ 16.541,04*
A.3	Importo lavori di perizia da assoggettare a ribasso d'asta r = 26,877 %		€ 862.798,20
A.4	Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta r = 26,877 %		€ 630.903,93
A	**Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta r = 26,877 % e al lordo OS (A.2 + A.4)**		**€ 647.444,97**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B.1	Imprevisti		€ 0,00
B.2	Spese generali		€ 4.553,22
B.3	Incentivo ex art. 45 del d. lgs 36/2023 (2% di A1)		€ 17.586,78
B.4	IVA (b.4.1+b.4.2+b.4.3)		€ 143.439,60
b.4.1	*IVA sui Lavori (22% di A)*	*€ 142.437,89*	
b.4.2	*IVA su Imprevisti (22% di B.1)*	*€ 0,00*	
b.4.3	*IVA su Spese Generali (22% di B.2)*	*€ 1.001,71*	
B	**Totale Somme a Disposizione dell'amministrazione**		**€ 165.579,60**
C	**ACCANTONAMENTI**		
C.1	Residuo Accantonamento da ribasso d'asta	*150.370,52 €*	
C.2	Residuo Accantonamento dell'IVA sul ribasso d'asta	*33.081,51 €*	
C	**Totale Accantonamenti**		**€ 183.452,03**
	TOTALE (A+B+C)		**€ 996.476,60**

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al RUP dei lavori di che trattasi per gli adempimenti conseguenziali di competenza;

DI DARE MANDATO al Vice Direttore dell'Ente di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione secondo le normative vigenti in materia e la trasmissione al Servizio 6 dell'Assessorato, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

DI MUNIRE la presente deliberazione di efficacia immediata stante l'urgenza.

IL VICE DIRETTORE
(Dott. Gaetano Punzi)

Punzi
Gaetano
07.10.2025
12:32:24
GMT+01:00

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Calogero Ferrantello)

FERRANTELLO CALOGERO
2025.10.07 13:54:46
CN=FERRANTELLO CALOGERO
C=IT
2.5.4.4=FERRANTELLO
2.5.4.42=CALOGERO
RSA/2048 bits

CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Prot. n. 1802 del 03 ottobre 2025

Al **Commissario Straordinario** del
Consorzio di Bonifica 11 Messina
Dott. Calogero Ferrantello

Al **Vice Direttore Generale** del
Consorzio di Bonifica 11 Messina
Dott. Gaetano Punzi

PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: **PSR Sicilia 2014-2022 – Operazione 4.3 B** "Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino. Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000 mc ed opere complementari".
CUP G67J23000010006 - CIG B2D536B32A.
Assestamento degli importi per Somme a Disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico di cui alla Delibera consortile n. 20 del 23/06/2025.
Proposta di presa d'atto.

L'anno 2025, il giorno 30 trenta del mese di Settembre, presso la Sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, sita in Catania, Via Centuripe 1/A, la scrivente Ing. Rossana Tarallo, n.q. di Progettista, Direttore dei Lavori e RUP dei lavori in oggetto, nominata con Determina del Direttore Generale n. 26 del 18/07/2024;

VISTA la Delibera n. 5 del 01.03.2024 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di che trattasi, recante il seguente quadro economico:

Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino. Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000 mc ed opere complementari			
QUADRO ECONOMICO			
A	**LAVORI**		
A.1	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta		€ 755.303,61
a.1.1	di cui, per MANODOPERA	€ 112.123,04	
A.2	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 11.381,43
A	**TOTALE LAVORI (A.1 + A.2)**		**€ 766.685,04**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B.1	Imprevisti		€ 31.130,45
B.2	Spese generali e Incentivo (b.2.1+b.2.2+b.2.3) di cui:		€ 21.733,70
b.2.1	Consulenze, assicurazioni, pubblicazioni e contributi	€ 6.000,00	
b.2.2	Accesso a discarica	€ 400,00	
b.2.3	Incentivo ex art. 45 del d. lgs 36/2023 (2% di A)	€ 15.333,70	

B.3	IVA (22% di A + B.1 + b.2.1+ b.2.2)		€ 176.927,41
	IVA sui Lavori (22% di A)	€ 168.670,71	
	IVA su Imprevisti (22% di B.1)	€ 6.848,70	
	IVA su Spese Generali (22% di b.2.1 + b.2.2)	€ 1.408,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (B)		**€ 229.791,56**
	TOTALE (A + B)		**€ 996.476,60**

VISTO il D.R.S. n. 6021 del 13.08.2024 del Servizio 6 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, di approvazione della variante al D.R.S. di concessione del sostegno n. 6971 del 19.12.2023 per la realizzazione del progetto Partner Consorzio di Bonifica 9 Catania dei lavori indicati in oggetto, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291803, per l'importo di € 996.476,61;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 144 del 28.10.2024, di aggiudicazione dei "Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino. Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000,00 mc ed opere complementari CUP: G67J23000010006" alla ditta LAGECO di Parisi Adriana S.R.L. - P. I.V.A. 04737310872, con sede in Via Etnea 587, Catania, che ha offerto un ribasso nella misura del 26,877 (ventisei/877)% sull'importo a base d'asta pari ad € 755.303,61, corrispondenti a netti € 552.300,66, oltre € 11.381,43 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da ciò risultante un importo di aggiudicazione totale complessivo di € 563.682,09 oltre IVA;

VISTA la Delibera del Consorzio di Bonifica 11 Messina n. 48 del 04.11.2024, di presa d'atto della Delibera del Consorzio di bonifica 9 Catania n. 144/2024 di aggiudicazione dei lavori;

VISTO il Verbale di consegna anticipata dei lavori prot. 16277 del 06.11.2024 redatto dallo scrivente Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 50, comma 6 e art. 17, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO il Contratto d'Appalto sottoscritto tra le parti in data 09.12.2024 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, acquisito al prot. consortile al n. 2221/2024;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione del contratto si sono manifestate evenienze non prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, che hanno reso necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva;

VISTA la nota consortile prot. 716 del 28.04.2025 con la quale è stata richiesta al competente Assessorato Regionale, specifica autorizzazione alla elaborazione di una Perizia di Variante e Suppletiva, da redigersi ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. 3 del D. Lgs. n. 36/2023, con impiego degli Imprevisti e di quota parte degli Accantonamenti di cui al quadro economico di finanziamento;

VISTO il D.R.S. n. 3707 del 29/04/2025 assunto al prot. consortile al n. 8258/2025, con cui il Servizio 6 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha approvato il Quadro Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione ed ha autorizzato la redazione della Perizia di Variante di cui al punto che precede;

DATO ATTO che il sottoscritto Direttore dei Lavori e RUP degli interventi di che trattasi, ha redatto una perizia di variante in corso d'opera, datata 20/06/2025, elaborata ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e costituita dai seguenti elaborati:

ALL. 1 - RELAZIONE GENERALE
ALL. 2 – ELABORATI GRAFICI
ALL. 3 - ANALISI NUOVI PREZZI
ALL. 4 - ELENCO NUOVI PREZZI
ALL. 5 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ALL. 6 - COMPUTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA
ALL. 7 – QUADRO ECONOMICO E COMPARATIVO
ALL. 8 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
ALL. 9 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

VISTA la Delibera consortile n. 20 del 23/06/2025 di presa d'atto della summenzionata Perizia di Variante e Suppletiva datata 20/06/2025 dell'intervento indicato in oggetto, approvata in linea tecnica dallo scrivente RUP, con atto prot. CB 11 n. 1166 del 20/06/2025, riportante il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEL 20/06/2025			
A	**LAVORI**		
A.1	Importo lavori di perizia al lordo del ribasso d'asta r = 26,877 % e degli Oneri di Sicurezza		€ 879.339,24
A.2	*di cui, per Oneri di sicurezza*		*€ 16.541,04*
A.3	Importo lavori di perizia da assoggettare a ribasso d'asta r = 26,877 %		€ 862.798,20
A.4	Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta r = 26,877 %		€ 630.903,93
A	**Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta r = 26,877 % e al lordo OS (A.2 + A.4)**		**€ 647.444,97**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B.1	Imprevisti		€ 0,00
B.2	Spese generali e Incentivo (b.2.1 + b.2.2 + b.2.3):		€ 25.086,78
b.2.1	*Consulenze, assicurazioni, pubblicazioni e contributi*	*€ 1.500,00*	
b.2.2	*Conferimenti a discarica*	*€ 6.000,00*	
b.2.3	*Incentivo ex art. 45 del d. lgs 36/2023 (2% di A.1))*	*€ 17.586,78*	
B.3	IVA		€ 143.757,89
	IVA sui Lavori (22% di A)	*€ 142.437,89*	
	IVA su Imprevisti (22% di B.1)	*€ 0,00*	
	IVA su Spese Generali (22% di b.2.2)	*€ 1.320,00*	
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**		**€ 168.844,68**
C	**ECONOMIE**		
C.1	Residuo Accantonamento da ribasso d'asta	*€ 147.694,22*	
C.2	Residuo Accantonamento dell'IVA sul ribasso d'asta	€ 32.492,73	
C	**TOTALE ACCANTONAMENTI**		**€ 180.186,95**
	TOTALE (A+B+C)		**€ 996.476,60**

VISTA la nota CB 11 ME prot. 1184 del 24/06/2025 ove i summenzionati elaborati di perizia, unitamente alla Delibera di presa d'atto n. 20/2025 sono stati trasmessi al competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTA la nota assunta al prot. CB11 Messina n. 1264 del 03/07/2025, con cui l'Appaltatore ha formalizzato l'avvenuta ultimazione dei lavori alla data del 30/06/2025;

CONSIDERATO che a seguito di specifico sopralluogo in cantiere datato 04/07/2025, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha emesso, in pari data, il Certificato di Ultimazione Lavori attestante la conclusione delle prestazioni, secondo le pattuizioni contrattuali, in data 30/06/2025;

CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

VISTO lo Stato finale dei lavori emesso dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 14/08/2025, ove vengono riepilogati i lavori eseguiti, i pagamenti effettuati ed il credito spettante all'Appaltatore cosi riepilogato:

- Lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta:	€ 644.385,67
A detrarre:	
- per Anticipazione	€ 112.736,42
- per Certificati di Acconto emessi nn. 1 e 2:	€ 528.427,32
Sommano le erogazioni:	€ 641.163,74
Resta il credito netto dell'Impresa:	€ 3.221,93 (oltre IVA)

PRESO ATTO che risulta necessario rimodulare il Quadro Economico dell'intervento in oggetto di cui alla Delibera consortile di presa d'atto n. 20 del 23/06/2025, nella sola parte riguardante gli importi previsti per "*Somme a Disposizione dell'Amministrazione" e "Accantonamenti"*, che devono essere aggiornati all'attualità, garantendo comunque l'invarianza dell'importo complessivo di finanziamento, articolato come appresso rappresentato:

QUADRO ECONOMICO – rev. Settembre 2025			
A	**LAVORI**		
A.1	Importo lavori di perizia al lordo del ribasso d'asta r = 26,877 % e degli Oneri di Sicurezza		€ 879.339,24
A.2	*di cui, per Oneri di sicurezza*		*€ 16.541,04*
A.3	Importo lavori di perizia da assoggettare a ribasso d'asta r = 26,877 %		€ 862.798,20
A.4	Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta r = 26,877 %		€ 630.903,93
A	**Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta r = 26,877 % e al lordo OS (A.2 + A.4)**		**€ 647.444,97**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B.1	Imprevisti		€ 0,00
B.2	Spese generali		€ 4.553,21
B.3	Incentivo ex art. 45 del d. lgs 36/2023 (2% di A1)		€ 17.586,78
B.4	IVA (b.4.1+b.4.2+b.4.3)		€ 143.439,60
b.4.1	*IVA sui Lavori (22% di A)*	*€ 142.437,89*	
b.4.2	*IVA su Imprevisti (22% di B.1)*	*€ 0,00*	
b.4.3	*IVA su Spese Generali (22% di B.2)*	*€ 1.001,71*	
B	**Totale Somme a Disposizione dell'amministrazione**		**€ 165.579,59**
C	**ACCANTONAMENTI**		
C.1	Residuo Accantonamento da ribasso d'asta	*150.370,52 €*	
C.2	Residuo Accantonamento dell'IVA sul ribasso d'asta	*33.081,51 €*	
C	**Totale Accantonamenti**		**€ 183.452,03**
	TOTALE (A+B+C)		**€ 996.476,60**

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2025-2027, adottato con deliberazione consortile n. 25 del 30/06/2025, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue con D.R.S. n. 6980 del 01/09/2025;

Premesso quanto sopra riportato, lo scrivente RUP:

CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

PROPONE

DI AGGIORNARE all'attualità il Quadro Economico dell'intervento in oggetto di cui alla Delibera consortile di presa d'atto n. 20 del 23/06/2025, nella sola parte riguardante gli importi per "*Somme a Disposizione dell'Amministrazione" e "Accantonamenti"*, che devono essere rimodulati, garantendo comunque l'invarianza dell'importo complessivo di finanziamento;

DI PRENDERE ATTO del nuovo Quadro Economico del Quadro Economico - rev. Settembre 2025, rimodulato come sopra descritto e appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO – rev. Settembre 2025			
A	**LAVORI**		
A.1	Importo lavori di perizia al lordo del ribasso d'asta r = 26,877 % e degli Oneri di Sicurezza		€ 879.339,24
A.2	*di cui, per Oneri di sicurezza*		*€ 16.541,04*
A.3	Importo lavori di perizia da assoggettare a ribasso d'asta r = 26,877 %		€ 862.798,20
A.4	Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta r = 26,877 %		€ 630.903,93
A	**Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta r = 26,877 % e al lordo OS (A.2 + A.4)**		**€ 647.444,97**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B.1	Imprevisti		€ 0,00
B.2	Spese generali		€ 4.553,21
B.3	Incentivo ex art. 45 del d. lgs 36/2023 (2% di A1)		€ 17.586,78
B.4	IVA (b.4.1+b.4.2+b.4.3)		€ 143.439,60
b.4.1	*IVA sui Lavori (22% di A)*	*€ 142.437,89*	
b.4.2	*IVA su Imprevisti (22% di B.1)*	*€ 0,00*	
b.4.3	*IVA su Spese Generali (22% di B.2)*	*€ 1.001,71*	
B	**Totale Somme a Disposizione dell'amministrazione**		**€ 165.579,59**
C	**ACCANTONAMENTI**		
C.1	Residuo Accantonamento da ribasso d'asta	*150.370,52 €*	
C.2	Residuo Accantonamento dell'IVA sul ribasso d'asta	*33.081,51 €*	
C	**Totale Accantonamenti**		**€ 183.452,03**
	TOTALE (A+B+C)		**€ 996.476,60**

IL RUP

Ing. Rossana Tarallo

